

ด่วนที่สุด

ที่ รง 0102.1/ 0906



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 2950
วันที่ 31 มี.ค. 2549 เวลา 16.00 น.

กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

31 มีนาคม 2549

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการเชื่อมแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 4 เม.ย. 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด

ด้วย นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชามอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างเขื่อนห้วยนาง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการเชื่อมแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการเชื่อมแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ลง 1/2
ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ - 4 เม.ย. 2549

(ทราบเพื่อเป็นข้อมูล)

สำนักงานรัฐมนตรี

โทร. 0 2232 1066

โทรสาร. 0 2247 5572

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล

(นางสุจิตต์ ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น
โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2549 มีความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1. งานถมดินและหินตัวเขื่อนสันตะเตียนและเขื่อนแก่งเสือเต้น ปัจจุบันงานถมหินตัวเขื่อนมีความก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะตัวเขื่อนสันตะเตียนสามารถถมดินแกนเขื่อน และถมบดอัด Filter ทั้งทางด้านหน้าและท้ายเขื่อนได้ประมาณ 60 % ของแผนงานที่กำหนด ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นปกติในงานก่อสร้างตัวเขื่อนในระยะเริ่มแรก เนื่องจากต้องดำเนินการขุดดินบริเวณลำน้ำเดิมตลอดจนร่องแกนเขื่อนเพื่อปรับปรุงฐานรากโดยการอัดฉีดน้ำปูน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคและเวลา และทำให้เกิดความล่าช้าเช่นเดียวกับทุกเขื่อน แต่เมื่อพิจารณาระยะเวลาตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นถึงปัจจุบัน คือประมาณ 15 เดือนเปรียบเทียบกับงานก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่านและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในระยะเวลาเดียวกัน จะมีผลงานความก้าวหน้างานก่อสร้างมากกว่าทั้ง 2 เขื่อน

2. งานอาคารผันน้ำและอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (อุโมงค์ผันน้ำเขื่อนแก่งเสือเต้น) งานก่อสร้างมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด คาดว่าสามารถผันน้ำเข้าอุโมงค์และปิดกันแม่น้ำแก่งเสือเต้นเพื่อดำเนินการปรับปรุงฐานราก และถมตัวเขื่อนแก่งเสือเต้นในช่วงของลำน้ำได้ภายในเดือนเมษายน 2549

3. งานอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) งานระเบิดหิน และปรับปรุงฐานรากอาคารใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถเริ่มงานเทคอนกรีตพื้นอาคารและกำแพงกันดินบางส่วนได้แล้ว โดยหากเริ่มงานเทคอนกรีตได้ทั้งหมด จะสามารถทำให้งานก่อสร้างภาพรวมทั้งสัญญามีความก้าวหน้ามากขึ้น เนื่องจากปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องก่อสร้างมีมากถึงประมาณ 90,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ 320 ล้านบาท

ปัญหาขาดสภาพคล่องของผู้รับจ้าง ปัจจุบันธนาคารทหารไทยได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับกรมชลประทานได้พิจารณาเบิกจ่ายค่างานสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และพิจารณานำเงินประกันผลงานมาหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้ผู้รับจ้างเป็นการเบื้องต้น ทำให้ปัญหาเรื่องเงินลงทุนดีขึ้น ผู้รับจ้างจึงได้นำเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรเข้ามาเพิ่มเติมจำนวนมาก ส่งผลให้ความก้าวหน้างานก่อสร้างถึงวันที่ 25 มีนาคม 2549 ประมาณ 19 % เป็นเงินประมาณ

690 ล้านบาท คิดเป็นผลงานในครั้งนี้ (ครั้งที่ 14) 4.3 % คิดเป็น 154 ล้านบาท มากกว่าผลงานที่วางแผนต้องทำให้ได้เฉลี่ยครั้งละประมาณ 4 % หรือคิดเป็นเงิน 140 ล้านบาท ดังนั้น ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง งานก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับและจะสามารถเก็บกักน้ำได้ภายใน 2550





