



ที่ ทค 0200.11/ 6709

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

89/2 อาคาร บมจ. ทีไอที ถนนแจ้งวัฒนะ

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ทพ.รับที่...
วันที่...
เวลา...

๒ พฤศจิกายน 2550

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/10500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 เห็นชอบในหลักการ โครงการระบบเคเบิลใต้น้ำไทย-แอฟริกา AAG (ASIA AMERICA GATEWAY) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีงบประมาณ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และผู้ได้รับมอบหมายต้องรายงานผลการดำเนินการให้ ครม.ทราบทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์การรายงานมติ ครม. วันที่ 10 เมษายน 2550 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โครงการระบบเคเบิลใต้น้ำไทย-แอฟริกา AAG (ASIA AMERICA GATEWAY) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสมสิทธิ์ ปิ่นเปี่ยมวิทย์)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

กลุ่มงาน ปคร.

โทร. 0 2505 7359, 0 2568 2437, โทรสาร 0 2568 2437

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง/โครงการ โครงการระบบเคเบิลใต้น้ำไทย-กัว AAG (Asia America Gateway)
 หน่วยงานที่รับไปปฏิบัติ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณจากรัฐ	-	ล้านบาท			
งบประมาณจากแหล่งอื่น			มติ ครม. เมื่อวันที่	24/4/2550	
(ระบุ) เงินรายได้ของ กสท	3,600	ล้านบาท	วันครบกำหนดรายงาน	24/10/2550	
รวมงบประมาณทั้งหมด	3,600	ล้านบาท	รายงานครั้งที่	1	
ระยะเวลาในการดำเนินการ	3 ปี	(ปี/เดือน)	ข้อมูล ณ (ว/ด/ป)	19/10/2550	

1. เป้าหมายของการดำเนินการตามมติ ครม. (หน่วยนับ/งบประมาณ) : หมายถึงเป้าหมายที่ ครม. กำหนดให้หน่วยงานไปดำเนินการ ให้ระบุเป็นหน่วยนับของการดำเนินการ และ/หรือจำนวนงบประมาณที่ใช้จ่าย หรือระยะเวลาในการดำเนินการ และ/หรือความเห็น/ข้อสังเกตที่ ครม./หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไว้ซึ่ง ครม. ได้เห็นชอบ/อนุมัติแล้ว เช่น อนุมัติให้ก่อสร้างถนน 4 สาย ระยะทาง 200 กิโลเมตร งบประมาณ 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการ 1 ปี เป็นต้น

เห็นชอบในหลักการโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำไทย-กัว AAG (ASIA AMERICA GATEWAY) ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการต่างๆ ในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าไปได้ สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในขั้นตอนต่อไป ให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดำเนินการต่อไป โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	รวม
1. ร่วมจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำไทย-กัว AAG	1,000	600	400	2,000
2. ร่วมจัดหาวงจรในระบบเคเบิลใต้น้ำไทย-กัวและหรือระบบเคเบิลบนบกที่จำเป็นเพื่อเชื่อมโยงวงจรจาก สถานีเคเบิลใต้น้ำไปหาจุดเชื่อมต่อวงจรในประเทศต่างๆ	400	400	0	800
3. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบเชื่อมโยงระหว่างสถานีเคเบิลใต้น้ำและชุมสายฯ ที่บางรัก นนทบุรี และศรีราชา	300	300	0	600
4. เงินสำรองโครงการ	100	75	25	200
รวม	1,800	1,375	425	3,600

2. ผลการดำเนินการตามมติ ครม. : หมายถึงหน่วยงานได้ดำเนินการมากน้อยเพียงใด และเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของเป้าหมายที่กำหนด

2.1 ระดับความสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนด

2.1.1. ร่วมจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำไทย-กัว AAG

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามข้อตกลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างระบบร่วมกับภาคีสมาชิก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
- ชำระเงินงวดแรกตามข้อตกลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างระบบ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550

	- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามความเห็นของของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยผ่านกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550 2.1.2 ร่วมจัดหางจร ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อกำหนดเพื่อการจัดหางจรในประเทศสิงคโปร์, ฮองกง และสหรัฐอเมริกา 2.1.3 จัดซื้ออุปกรณ์ อยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดทำข้อกำหนดการจัดซื้ออุปกรณ์
2.2	ร้อยละของการดำเนินการตามเป้าหมาย ร้อยละ 15
2.3	จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย ชำระเงินงวดแรกตามข้อตกลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างระบบเป็นจำนวน 138 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550
2.4	อื่นๆ -- ไม่มี --
3.	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) : -- ไม่มี --
4.	ผลกระทบของการดำเนินการ (ถ้ามี) : หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
4.1	มีผลกระทบต่อใคร (เช่น ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงาน เป็นต้น) -- ไม่มี --
4.2	กระทบอย่างไร -- ไม่มี --
5.	แนวทางแก้ไข -- ไม่มี --
6.	คาดว่าจะดำเนินการตามมติ ครม. แล้วเสร็จ (ว/ด/ป) : คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2552

ผู้รับผิดชอบการรายงาน นายอนุชา วีระนิติเวชสาร ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
 กลุ่มงาน ส่วนแผนงานและโครงการ สำนัก/กอง ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
 โทรศัพท์ 02-5064093, 02-5064130 โทรสาร 02-5064265 E-mail address Wanucha@catttelecom.com