



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 8074
วันที่ 24 พ.ค. 2558 เวลา 10.31

ที่ มท ๐๗๑๖/๐๙๕๑๐

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย)
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๔)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๑๔ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (แยกกาย) ครั้งที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ครั้งที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้ร้อยละ ๑๘.๕๓

๒.๑.๑ ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย งานเสาเข็มงานระบบป้องกันดินพัง งานฐานรากอาคารหลัก และงานขุดและขนย้ายดินที่เกิดจากการก่อสร้างชั้นใต้ดิน

๒.๑.๒ ผลงาน...

๒.๑.๒ ผลงานการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

- งานพื้นที่ดิน ชั้น B๒	แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๘
- งานพื้นที่ดิน ชั้น B๑	แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๔
- งานพื้นที่ดินลอยชั้นใต้ดิน	แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๒
- งานพื้นที่ดิน ๑	แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๖
- งานติดตั้งเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๒ - B๑	แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐
- งานติดตั้งเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ - ๑	แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๐
- งานติดตั้งเสาชั้น ๑ - ๒	แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๐

๒.๒ ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา

- สัญญาเริ่มเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระยะเวลา ๙๐๐ วัน สิ้นสุดเมื่อวันที่

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

- ผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป จำนวน ๓๘๗ วัน ทำให้ระยะเวลาตามสัญญา รวมเป็น ๑,๒๘๗ วัน สิ้นสุดวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

- ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลา ๑,๐๒๘ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๒๕๙ วัน

- ผู้รับจ้างอยู่ในระหว่างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ จากสาเหตุการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาและปัญหาอุปสรรคจากงานดิน โดยผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๖๑๑ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๒.๓ ปัญหา อุปสรรค

๒.๓.๑ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามสัญญา โดยปัจจุบันถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

(๑) พื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ จะส่งมอบพื้นที่ให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และปัจจุบัน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดและประเมินราคาเพื่อขายซากอาคารโดยคาดการณ์ว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

(๒) พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดและประเมินราคาเพื่อขายซากอาคารโดยคาดการณ์ว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

(๓) พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการขายซากอาคารโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คาดการณ์ว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(๔) พื้นที่บ้านพักกรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.) ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดและประเมินราคาเพื่อขายซากอาคารโดยคาดการณ์ว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒.๓.๒ แบบรูปและรายละเอียดตามสัญญาจ้างมีรายละเอียดขัดแย้งกันหรือแบบไม่สมบูรณ์ ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณา

๒.๓.๓ โครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ไม่มี

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยมีข้อเสนอดังนี้

๑. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

๒. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการดังนี้


๒.๑ เร่งรัดการพิจารณาผลการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒

๒.๒ เร่งรัดการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างส่วนที่เหลือให้กับผู้รับจ้างโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๗๔-๗๗

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕