



ที่ มท ๐๗๑๖/ ๑๓๖๕๕

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๗)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๑๗ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งมีนายคธาธิพย์ เอี่ยมกมลลา ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือที่ มท ๐๗๑๖/๑๑๖๔๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๖) เพื่อนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๗) ดังนี้

๒.๑ สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

๒.๑.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๒๑.๔๒ %

๒.๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ยังไม่มีการส่งมอบเพิ่มเติม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบพื้นที่ครั้งสุดท้ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ (พื้นที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต ๐-๒-๓๗ ไร่) ปัจจุบันส่งมอบพื้นที่ได้รวมทั้งหมด ๑๐๓-๒-๑๓ ไร่ (คิดเป็น ๘๔ %)

๒.๑.๓ ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ

(๑) ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้าง กระทั่งกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่

- ๑) พื้นที่บ้านพักกรรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.)
- ๒) พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘
- ๓) พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า
- ๔) พื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ

ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะต้องทำการประกาศขายซากอาคารเดิมทั้ง ๔ พื้นที่ดังกล่าว ก่อนส่งมอบให้กับผู้รับจ้างหลัก อย่างไรก็ตามสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ผู้รับจ้างซื้อซากอาคารแล้ว และคาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้กับผู้รับจ้างหลักได้ประมาณต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

(๒) ปัญหากรณีชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จำนวน ๑๙ ครอบครัว ไม่ได้รับสิทธิให้เข้าอยู่อาศัยในที่พักแห่งใหม่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เจรจากับทั้ง ๑๙ ครอบครัว ให้เข้าอยู่ในแฟลต ขส.ทบ. ซึ่งทั้งหมดไม่ขัดข้อง โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะดำเนินการปรับปรุงแฟลตดังกล่าว แต่ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนสำรวจและประเมินราคาเท่านั้น

(๓) การจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT ล่าช้าซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่ดำเนินการจ้างผู้ออกแบบ ทำให้กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก

๒.๒ คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการ มีความเห็นดังนี้

๒.๒.๑ การขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปจำนวน ๓๘๗ วัน ยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่ปัญหาจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา และปัญหาอุปสรรคจากงานดิน ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มเติมจากเหตุความล่าช้าในการขนย้ายดินขุดจากงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน เพิ่มเติมแล้วเป็นจำนวน ๖๑๑ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๒.๒.๒ ประเด็นเรื่องพื้นที่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับผู้รับจ้างเห็นสมควรแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับซื้อซากอาคารให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือให้กับผู้รับจ้างหลัก (บ.ซิโน-ไทยฯ) โดยเร็วต่อไป

๒.๒.๓ กรณีชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จำนวน ๑๙ ครอบครัว ที่ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าพักในที่พักแห่งใหม่ยังรอการดำเนินการปรับปรุงแฟลต ขส.ทบ.โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คณะทำงานฯ จึงเห็นสมควรแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเร่งรัดการปรับปรุงแฟลต ขส.ทบ.ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๒.๒.๔ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เวลาในการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT มากกว่า ๑ เดือน ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้กระทบกับระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหลัก (บ.ซีโน-ไทยฯ) ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงเห็นสมควรแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบโดยเร็วเพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักของสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย


ไม่มี

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักสถาปัตยกรรม
โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๔๘๗๔-๗๗
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๔๘๕๖