



ที่ มท ๐๗๑๖/ ๑๗๕๕๙

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)  
ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๙)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี  
๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๑๙ จำนวน ๑๐๐ เล่ม  
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๖/๑๕๕๙๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งมีนายศรชาติ พิชัยมณฑล ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และเลขานุการ

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ครั้งที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

#### ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๙) ดังนี้

## ๒.๑ สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๒.๑.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๒๔.๕๐ % (ผลงาน ณ วันที่ ๓๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ทำได้ ๒๒.๓๑ %)

๒.๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ยังไม่มีการส่งมอบเพิ่มเติม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบพื้นที่ครั้งสุดท้ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ (พื้นที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต ๐-๒-๓๗ ไร่) ปัจจุบันส่งมอบพื้นที่ได้รวมทั้งหมด ๑๐๓-๒-๑๓ ไร่ (คิดเป็น ๘๔ %) โดยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒.๑.๓ ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือปัญหาการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่

- ๑) พื้นที่บ้านพักกรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.)
- ๒) พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘
- ๓) พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า
- ๔) พื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปัจจุบันทั้ง ๔ พื้นที่ได้ส่งมอบพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างเดิมให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศขายซากอาคารแล้ว โดยได้ผู้ซื้อซาก คือ หจก. ทริปปี้ล ช.เอ็นจิเนียริ่ง โดยสัญญาซื้อขายมีระยะ ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และคาดว่าจะส่งมอบพื้นที่เพื่อการก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง (บ.ซิโน-ไทยฯ) ได้ประมาณต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

## ๒.๒ ความเห็นคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นว่า

๒.๒.๑ การขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปจำนวน ๓๘๗ วัน ยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่ ปัญหาจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา และปัญหาอุปสรรคจากงานดิน ทั้งนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๒๑ วัน ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๒.๒.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๕๙๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการดังนี้

๑) แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเร่งรัดการพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการขนย้ายดินชุด จากงานก่อสร้างขั้นได้ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒) กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับซื้อซากอาคารให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้ ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือให้กับผู้รับจ้างหลัก (บ.ซิโน-ไทยฯ) โดยเร็วต่อไป

๓) เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT โดยเร็วเพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

## ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## ๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ไม่มี


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๗๔-๗๗

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๖