

กวก. 86.4  
16๘.ศ.๖4  
10,20๖.

สลก.  
ส่ง : กวก.  
รับที่ : ๘8894/64  
16 ส.ค. 2564 เวลา 10.00 น.



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๖๕๕

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑0 สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๙๙๔

ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๕) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๗๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็น ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๘) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๔,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๘) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๙๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการชลประทานขนาดใหญ่ทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และการอุตสาหกรรม รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ แต่เนื่องจากการแก้ไขแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของราษฎรเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งมีการยกเลิก

/สัญญา...

สัญญากับผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้เดิม และเป็นเหตุให้ต้องขยายระยะเวลาโครงการดังกล่าว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ ดังกล่าวข้างต้น ของกรมชลประทานภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการชลประทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการภายในระยะเวลาและกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ เห็นสมควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานพิจารณาให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการจัดหาที่ดินสำหรับการก่อสร้างโครงการชลประทานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเร่งดำเนินการโครงการชลประทานที่กำลังก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๔