

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๓๐/กษ๗๕



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอชี้แจงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๓๐/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๔๓๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งรวมถึง
โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑)
เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๕) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
และต่อมา สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการขอขยาย
ระยะเวลาดำเนินการในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ของโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม
ถึงสาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาดำเนินการในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
ของโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดังนี้

๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีแผนการดำเนินโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐)
กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๓,๗๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อมากomiteeรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑) ภายใต้
กรอบวงเงินโครงการเดิม

๒. กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน ๓ กิจกรรม
ประกอบด้วย (๑) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
(๒) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ (๓) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อม
อาคารประกอบ ก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

๓. กรมชลประทานได้ว่าจ้างผู้รับจ้างในการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย
พร้อมอาคารประกอบ เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
แต่ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ กรมชลประทานอยู่ในกระบวนการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของราษฎร และลดผลกระทบที่เกิดจากการ
ก่อสร้าง โดยได้มีการแก้ไขสัญญาแล้วทั้งหมด ๓ ครั้ง ทำให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปจนถึง ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๓ และได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ประกอบกับผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ล่าช้ากว่าสัญญา ต้องดำเนินการพิจารณาค่าปรับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น ...

สลก.

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๘9353/64

27 ส.ค. 2564 เวลา 16.10 น.



86.6
วันที่ 27 ๒๐ ๒4
เวลา 17.03

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จึงมีความจำเป็นต้องขอให้
งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบแล้วเสร็จก่อน เพื่อให้ทราบระยะเวลาในการขอขยาย
โครงการที่ชัดเจน แล้วจึงดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th