

ด่วนมาก

ที่ นร 0705.1/ 321



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

14 พฤษภาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0506/6331

ลงวันที่ 30 เมษายน 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง จากเดิม 8 ปี (พ.ศ. 2543 - 2550) เป็น 12 ปี (พ.ศ. 2543 - 2554) เพื่อให้ระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ครอบคลุมระยะเวลางานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2 และงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ ส่วนขยายเพิ่มเติม โดยวงเงินค่าก่อสร้างโครงการยังคงเป็น 4,186.52 ล้านบาท ตามวงเงินเดิม ที่คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

1. โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำตะวันออก ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างในวงเงินทั้งสิ้น 4,186.52 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2550) โดยจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ จำนวน 137,000 ไร่ แต่เนื่องจากยังคงเหลืองานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2 ซึ่งอายุสัญญาจะสิ้นสุด ในวันที่ 27 กันยายน 2551 ดังนั้น เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการครอบคลุมอายุสัญญาดังกล่าว จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการจะอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง จากเดิม 8 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2550) เป็น 9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2551)

2. กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนงานจะดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำ ส่วนขยายเพิ่มเติม ความยาวรวมประมาณ 30 กิโลเมตร วงเงิน 732.90 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554 เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกประมาณ 38,000 ไร่ ตามคำร้องขอของราษฎร ในเขตอำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และกิ่งอำเภอเขาชะเมา โดยวงเงินทั้งสิ้นของโครงการยังอยู่ภายใน กรอบวงเงินรวมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เดิม จำนวน 4,186.52 ล้านบาท นั้น สำนักงานประมาณ มีความเห็นว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานควรจะต้องศึกษาศักยภาพของน้ำ ดันทุนว่ามีเพียงพอสำหรับการเพิ่มระบบส่งน้ำอีกหรือไม่ และพิจารณาทบทวนความเหมาะสม ผลกระทบ และความคุ้มค่าในการลงทุนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ ส่งน้ำให้พื้นที่ส่วนขยายที่จะเพิ่มขึ้น ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านที่ดินให้มีความชัดเจน เป็นการเฉพาะก่อนที่จะดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1

โทร. 0 2273 9027 ต่อ 1653

โทรสาร 0 2273 9449