



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3654
รับที่.....
วันที่ 18.08.2544 เวลา 10.22

7/16

ที่ วว 0808 / 8834

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

ถนนพระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

17 กรกฎาคม 2544

602
สพด. ย.ที่ 18.0.044
วันที่ 16.20.26
เวลา 16.20.26

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206 / 5086 ลงวันที่ 20 เมษายน 2542

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการใช้จ่ายเงินกู้ : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 7)
จำนวน 100 ชุด (ก ๔ ๕๕๖)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งบัญชีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (บัญชี 3) เรื่องโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม) รายงานการใช้จ่ายเงินกู้โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก 4 เดือน ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการรายงานครั้งที่ 7 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544) ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธยา คุณปลื้ม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร 279-8087 , 298-6048-9 โทรสาร 271-4239

รายงานการใช้จ่ายเงิน : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 : ครั้งที่ 7

เรื่องเดิม

1. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2542 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 โดยอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป ด้วยการบรรจุเป็นโครงการภายใต้แผนการก่อนนี้ต่างประเทศ ปี 2542 ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการในส่วนของเงินบาทสมทบ ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม) เปรียบเทียบโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 เพื่อการเบิกจ่ายเงินกู้และงบประมาณโครงการให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ให้รายงานผลการใช้จ่ายดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก 4 เดือน

2. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้โครงการดังกล่าวแล้ว 6 ครั้ง

- การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2542 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542

- การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2542 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543

- การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2543

- การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2543) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2543 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543

- การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2543) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543

- การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2544 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 7 : ชั่วมุต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544)

1. โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 (เงินกู้ JBIC รอบ 18) เป็นโครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2535 ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC หรือ OECF เดิม) จำนวน 11,200 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 3,000 – 3,400 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) เพื่อนำมาสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดตั้งขึ้น ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ บำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดของเสีย และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

2. การใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าว JBIC : กำหนดให้มีการจัดสรรเงินกู้ JBIC สมทบเงินกองทุน สิ่งแวดล้อมในสัดส่วน 70 : 30 (ปรับสัดส่วนเป็น 75 : 25 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2541) โดยส่วนที่เป็น เงินกู้ JBIC (ร้อยละ 70 หรือ 75 ของวงเงินโครงการ) นั้น เป็นการใช้จ่ายเงินในลักษณะการจ่ายเงิน จากเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายจากโครงการเงินกู้ต่างประเทศก่อน แล้วจึงขอเบิกเงินกู้คืนในภายหลัง (Reimbursement) โดยมีระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 6 ปี (19 มกราคม 2537 – 19 มกราคม 2543) แต่เนื่องจาก ณ ปัจจุบันการบริหารโครงการยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้หมดทันตามระยะเวลา ที่กำหนด (19 มกราคม 2543) โดยเฉพาะโครงการสมุทรปราการ ที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งมีผลให้การดำเนินการล่าช้าไปประมาณ 12 เดือน สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม จึงได้ประสานกับ JBIC และรัฐบาลญี่ปุ่นโดยผ่าน ทางกระทรวงการคลังในการขอขยายเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวออกไปอีก เป็นเวลา 34 เดือน (20 มกราคม 2543 – 19 พฤศจิกายน 2545) ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตอบตกลงให้ขยาย ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543 โดยขยายเวลาให้ 36 เดือน (20 มกราคม 2543 – 19 มกราคม 2546)

3. การเบิกจ่ายเงินกู้ JBIC สมทบเงินกองทุน ภายใต้โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 ได้เริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 โดยเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับ ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม คือ

3.1 โครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ

โครงการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 แหล่งเงิน คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน 14,251 ล้านบาท เงินกู้ ADB 6,950 ล้านบาท และเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 2,500 ล้านบาท (เงินกู้ JBIC 1,750 ล้านบาท และเงินกองทุน 750 ล้านบาท)

3.2 โครงการด้านการจัดการน้ำเสียและกำจัดขยะในพื้นที่อื่น ๆ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการในการสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2541 แต่เป็นพื้นที่ที่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการให้ต่อเนื่อง โดยมีโครงการภายใต้แผนการใช้เงินกู้ JBIC จำนวน 27 พื้นที่โครงการ เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,682.922 ล้านบาท (เงินกู้ JBIC 1,213.699 ล้านบาท และเงินกองทุน 469.223 ล้านบาท)

3.3 การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในการบริหารงานโครงการตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 147 ล้านบาท :

การว่าจ้างครั้งที่ 1 : วงเงิน 34.00 ล้านบาท หรือประมาณ 102 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน (5 กันยายน 2540 – 5 มีนาคม 2543)

การว่าจ้างครั้งที่ 2 : วงเงิน 14.348 ล้านบาท หรือประมาณ 40 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (30 มีนาคม 2543 – 30 มีนาคม 2544)

สืบเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ไปอีก 36 เดือน (19 มกราคม 2543 – 19 มกราคม 2546) ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ จะต้องว่าจ้างที่ปรึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมระยะเวลาดำเนินโครงการ สำนักงานจึงอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอปรับโอนเงินในหมวด A : การสนับสนุนกิจกรรมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสมทบเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในหมวด B : การว่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 75 ล้านบาท (ประมาณ 25 ล้านบาท) เป็นเวลา 19 เดือน

4. การพิจารณาสนับสนุนโครงการภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าว ได้อนุมัติวงเงินเป็นรายโครงการไปแล้วทั้งหมด 27 โครงการ

โครงการที่ได้รับการอนุมัติวงเงินและเริ่มดำเนินโครงการ โดยมีการเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 มีจำนวนทั้งสิ้น 22 โครงการ ได้แก่ โครงการน้ำเสียสมุทรปราการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา และโครงการในพื้นที่อื่น ๆ จำนวน 20 โครงการ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 3,010.480 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เบิกจ่ายในส่วนของ JBIC จากเงินทศรองราชการ ประมาณ 1,966.092 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 65 ของวงเงินกู้ และเบิกจ่ายจากเงินกองทุน 1,044.388 ล้านบาท โดยส่วนที่เบิกจากเงินทศรองจ่ายได้มีการเบิกเงินกู้ชุดใช้เงินทศรองจ่ายแล้ว 1,833.857 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 61 ของวงเงินกู้ ทั้งนี้มีแผนการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้โครงการเงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 ในระยะต่อไป สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน		
	JBIC	กองทุน	รวม
วงเงินรวมของโครงการภายใต้เงินกู้	3,012.047	1,219.223	4,231.270
<u>การใช้จ่าย (ณ 30 มิถุนายน 2544)</u>			
- ยอดใช้จ่ายเงิน (เงินทศรองราชการ : JBIC และเงินกองทุน)			
● เบิกจ่ายแล้ว	1,966.092	1,044.388	3,010.480
● อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่าย	7.734	2.578	10.312
- ยอดเบิกเงินกู้ชุดใช้เงินทศรอง แล้ว	1,833.857		1,833.857
<u>แผนการเบิกจ่ายในระยะต่อไป</u>			
- ปีงบประมาณ 2544	393.182	61.816	454.998
- ปีงบประมาณ 2545	645.039	110.441	755.480

(รายละเอียดในเอกสารแนบ)

การดำเนินการเพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย

1. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ประสานกับกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการน้ำเสียสมุทรปราการ (โครงการที่ใช้เงินส่วนใหญ่ของเงินกู้ : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1) รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

2. JBIC/ประเทศญี่ปุ่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยแล้ว ดังนั้นเมื่อสำนักงานได้จัดทำเอกสารการประเมินความเหมาะสมโครงการตามคู่มือดังกล่าวส่งให้ JBIC เพื่อทราบแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะมีผลทำให้โครงการในระยะต่อไปสามารถเริ่มดำเนินการและเบิกจ่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

3. สำนักงานได้จัดประชุมสัมมนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารงานโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบการเบิกจ่ายเงินกู้ เพื่อที่จะได้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสำนักงานจะเร่งเบิกเงินกู้ชุดใช้เงินทดรองจ่ายให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้จะมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการเบิกจ่ายที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน ด้วย

การบริหารจัดการโครงการ

1. สำนักงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดทำคำแนะนำการจัดทำแผนหรือคู่มือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลและโครงการน้ำเสียภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป รวมทั้งสำนักงานจักได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโครงการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จด้วย

2. สำนักงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ จะจัดการฝึกอบรมการปฏิบัติการฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลโดยทดลองปฏิบัติจริง สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินกู้ JBIC รวม 3 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2543 – กุมภาพันธ์ 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการระบบการเดินระบบ และการบำรุงรักษาระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้สำนักงานจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังการฝึกอบรม รวมทั้งจะจัดให้มีคู่มือการจัดฝึกอบรมดังกล่าวต่อไป ด้วย

การเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 (หน่วย : ล้านบาท)

โครงการ	วงเงินโครงการ			การเบิกจ่าย			แผนการเบิกจ่ายเงิน WBIC (เงินโครงการ)	
	WBIC	กองทุน	รวม	เบิกจ่ายจาก เงินโครงการ	เตรียมการเบิกจ่าย จากเงินโครงการ	เบิกเงินกู้โดยใช้ เงินโครงการแล้ว	ปีงบประมาณ 44	ปีงบประมาณ 45 ¹⁾
โครงการที่ได้รับอนุมัติวงเงินโครงการ								
1. โครงการที่เริ่มดำเนิน โครงการและเบิกจ่ายเงิน								
1.1 โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา								
- ระยะที่ 1	34.0	-	34.0	34.0	-	34.0	-	-
- ระยะที่ 2	14.348	-	14.348	14.348	-	10.761	-	-
1.2 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ¹⁾								
สมุทรปราการ								
- โครงการก่อสร้าง	1,527.00	750.0	2,277.0	1,063.298	-	1,029.874	180	283.702
- โครงการดำเนินงาน	150.0	-	150.0	139.413	-	123.526	10.587	-
- โครงการเทคโนโลยีสะอาด	73.0	-	73.0	25.853	-	25.853	(17.147)	(30.0)
1.3 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะในพื้นที่อื่น ๆ								
1.3.1 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ								
1) ทต.แสนสุข (แล้วเสร็จ)	64.101	29.652	93.753	64.101	-	64.101	-	-
2) ทม.สมุทรสงคราม (แล้วเสร็จ)	32.084	14.773	46.857	32.084	-	32.084	-	-
3) ทม.นครพนม (แล้วเสร็จ)	54.265	24.884	79.149	54.265	-	54.265	-	-
4) ทต.บางค้อ (แล้วเสร็จ)	17.751	8.140	25.891	17.751	-	17.751	-	-
5) ทม.วชิราราม (แล้วเสร็จ)	49.085	22.509	71.594	49.085	-	49.085	-	-
6) ทม.บุรีรัมย์ (แล้วเสร็จ)	35.756	16.397	52.153	35.756	-	35.756	-	-
7) ทน.ขอนแก่น (แล้วเสร็จ)	31.300	14.353	45.653	31.300	-	31.300	-	-

โครงการ	วงเงินโครงการ			การเบิกจ่าย			แผนการเบิกจ่ายเงิน JBIC (เงินอุดหนุน)	
	JBIC	กองทุน	รวม	เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน	เตรียมการเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน	เบิกเงินกู้ยืมเงินอุดหนุน	ปีงบประมาณ 44	ปีงบประมาณ 45 ¹⁾
8) ทด.เสนา (แล้วเสร็จ)	55.858	25.719	81.577	55.858	-	55.858	-	-
9) ทน.สนา (แล้วเสร็จ)	33.930	12.088	46.018	33.930	-	33.930	-	-
10) ทน.ย.โสธร (แล้วเสร็จ)	38.796	13.837	52.633	38.796	-	38.796	-	-
11) ทน.มหาสารคาม (แล้วเสร็จ)	23.436	8.359	31.795	23.436	-	23.436	-	-
12) ทน.สุโขทัย (แล้วเสร็จ)	43.081	15.366	58.447	43.081	-	39.301	-	-
13) ทน.ชุมพร (แล้วเสร็จ)	35.278	12.582	47.860	35.278	-	34.952	-	-
14) ทน.ศรีสะเกษ (แล้วเสร็จ)	48.579	17.327	65.906	48.488	-	22.524	0.091	-
15) เมืองพัทยา (แล้วเสร็จ)	38.816	13.844	52.66	38.816	-	11.743	-	-
16) ทด.คสช.	35.226	12.564	47.79	5.575	0.078	5.419	29.573	-
17) ทด.เบตง	61.794	22.040	83.834	17.135	7.612	7.916	27.785	9.262
18) ทด.เชียงใหม่	18.470	6.587	25.057	4.856	0.044	-	13.570	-
19) ทน.ปัตตานี	51.801	18.476	70.277	7.963	-	-	41.441	2.397
1.3.2 โครงการก่อสร้างระบบรวมและบำบัดน้ำเสีย								
1) ทน.มุกดาหาร								
1.1) ออกแบบ	7.639	3.557	11.196	7.639	-	7.639	-	-
1.2) ก่อสร้าง	154.058	51.353	205.411	-	-	-	38.514	115.544
2) ทด.ท่าแร่ (แล้วเสร็จ)	43.987	20.172	64.159	43.987	-	43.987	-	-
2. โครงการที่ท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการลงนามในสัญญาและดำเนินการต่อไป								
2.1 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดขยะ								
1) ทด.คำม่วน	29.140	10.390	39.530	-	-	-	7.285	21.855
2) ทน.ตราด	72.770	25.955	98.725	-	-	-	18.192	54.578
3) ทด.ขอนแก่น	19.565	6.521	26.086	-	-	-	4.891	14.674

โครงการ	วงเงินโครงการ			การเบิกจ่าย			แผนการเบิกจ่ายเงิน JBIC (เงินอุดหนุน)	
	JBIC	กองทุน	รวม	เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน	หรือการเบิกจ่ายจากเงินสำรอง	เบิกเงินกู้ยืมเงินอุดหนุน	ปีงบประมาณ 44	ปีงบประมาณ 45 ¹⁾
2.2 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	16,426	5,859	22,285	-	-	-	4,106	12,320
1) ทด.หัวขาง								
3. โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติวงเงินโครงการ	58,717	20,943	79,660	-	-	-	-	58,717
3.1 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย	41,990	14,976	56,966	-	-	-	-	41,990
1) ทน.ยะลา ²⁾								
2) ทด.แกลง ²⁾								
รวมทั้งสิ้น	3,012,047	1,219,223	4,231,270	1,966,092	7,734	1,833,887	393,182	6,450,39

หมายเหตุ 1. ในส่วนเงินกู้ JBIC ได้ขอตั้งเงินอุดหนุนโครงการ จำนวน 3,122 ล้านบาท

2. โครงการที่ได้รับอนุมัติวงเงินโครงการ เป็นวงเงินที่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก กส.ป. (ได้รับการยกเว้น vsm ในส่วนของเงินกู้ JBIC แล้ว)

3. วงเงินโครงการที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนโครงการแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 คิดเป็นร้อยละ 65 จากยอดวงเงินกู้ JBIC ทั้งหมด และได้มีการเบิกเงินกู้ยืมที่ได้เงินอุดหนุนจ่ายและคิดเป็นร้อยละ 61 ของวงเงินกู้

¹⁾ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2539 อนุมัติเงินอุดหนุนสำหรับโครงการจัดการน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ จำนวน 2,500 ล้านบาท เป็นส่วนเงินกู้จาก JBIC จำนวน 1,750 ล้านบาท (7,000 ล้านบาท) และเงินกองทุน 750 ล้านบาท สำหรับ 3 โครงการย่อยคือ

1) โครงการว่าจ้างแบบเหมารวมเพื่อการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ฟังตะวันออกและฝั่งตะวันตก (JBIC 1,527 ล้านบาท กองทุน 750 ล้านบาท)

2) โครงการว่าจ้างจัดการและควบคุมงานออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ฟังตะวันออกและฝั่งตะวันตก (JBIC 150 ล้านบาท)

3) โครงการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อประสิทธิภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ (JBIC 73 ล้านบาท) โดยคณะกรรมการกองทุนครั้งที่ 6/2543 และมีเห็นชอบในหลักการและอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เป็นเงินกู้ JBIC เป็นวงเงินเฉพาะ 10 หน่วยงาน โดยไม่มีการเบิกเงินล่วงหน้าและให้มีการพิจารณาเสนอขอทุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เป็นเงินกู้ JBIC ในส่วนที่เหลือต่อไป (ค่าเศษในวงเล็บ)

²⁾ วงเงินประมาณการอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

³⁾ วงเงินที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2545 ส.พ. ได้ขอตั้งเงินอุดหนุนโครงการไว้ในปี 2544 แล้ว และสามารถเบิกจ่ายได้ตลอดจนจบโครงการ