



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 6513
วันที่ 13 พ.ย. 2544 14.47

ที่ วว 0808/15136

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม

8/16

ถนนพระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

12 พฤศจิกายน 2544

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206 / 5086 ลงวันที่ 20 เมษายน 2542

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการใช้จ่ายเงินกู้ : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 8)
จำนวน 100 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งบัญชีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (บัญชี 3) เรื่องโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม) รายงานการใช้จ่ายเงินกู้โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก 4 เดือน ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการรายงานครั้งที่ 8 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2544) ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธยา คุณปลื้ม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร 0-2279-8087, 0-2298-6048-9 โทรสาร 0-2271-4239

รายงานการใช้จ่ายเงิน : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 : ครั้งที่ 8

เรื่องเดิม

1. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2542 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 โดยอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป ด้วยการบรรจุเป็นโครงการภายใต้แผนการก่อนหน้าต่างประเทศ ปี 2542 ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการในส่วนของเงินบาทสมทบ ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม) เปรียบเทียบโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 เพื่อการเบิกจ่ายเงินกู้และงบประมาณโครงการให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ให้รายงานผลการใช้จ่ายดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก 4 เดือน

2. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้โครงการดังกล่าวแล้ว 7 ครั้ง

- การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2542 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542

- การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2542 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543

- การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2543

- การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2543) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2543 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543

- การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2543) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543

- การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2544 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544

- การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 7 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2544 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 8 : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2544)

1. โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 (เงินกู้ JBIC รอบ 18) เป็นโครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2535 ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อความร่วมมือ ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC หรือ OECF เดิม) จำนวน 11,200 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 3,000 – 3,400 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) เพื่อนำมาสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดตั้งขึ้น ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ บำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดของเสีย และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

2. การใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าว JBIC : กำหนดให้มีการจัดสรรเงินกู้ JBIC สมทบเงินกองทุน สิ่งแวดล้อมในสัดส่วน 70 : 30 (ปรับสัดส่วนเป็น 75 : 25 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2541) โดยส่วนที่เป็น เงินกู้ JBIC (ร้อยละ 70 หรือ 75 ของวงเงินโครงการ) นั้น เป็นการใช้จ่ายเงินในลักษณะการจ่ายเงิน จากเงินอุดหนุนราชการเพื่อรองจ่ายจากโครงการเงินกู้ต่างประเทศก่อน แล้วจึงขอเบิกเงินกู้คืนในภายหลัง (Reimbursement) โดยมีระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 6 ปี (19 มกราคม 2537 – 19 มกราคม 2543) แต่เนื่องจาก ณ ปัจจุบันการบริหารโครงการยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้หมดทันตามระยะเวลา ที่กำหนด (19 มกราคม 2543) โดยเฉพาะโครงการสมุทรปราการ ที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งมีผลให้การดำเนินการล่าช้าไปประมาณ 12 เดือน สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม จึงได้ประสานกับ JBIC และรัฐบาลญี่ปุ่นโดยผ่าน ทางกระทรวงการคลังในการขอขยายเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวออกไปอีก เป็นเวลา 34 เดือน (20 มกราคม 2543 – 19 พฤศจิกายน 2545) ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตอบตกลงให้ขยาย ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543 โดยขยายเวลาให้ 36 เดือน (20 มกราคม 2543 – 19 มกราคม 2546)

3. การเบิกจ่ายเงินกู้ JBIC สมทบเงินกองทุน ภายใต้โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 ได้เริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 โดยเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม คือ

3.1 โครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ

โครงการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 แหล่งเงิน คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน 14,251 ล้านบาท เงินกู้ ADB 6,950 ล้านบาท และเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 2,500 ล้านบาท (เงินกู้ JBIC 1,750 ล้านบาท และเงินกองทุน 750 ล้านบาท)

3.2 โครงการด้านการจัดการน้ำเสียและกำจัดขยะในพื้นที่อื่น ๆ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการในการสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2541 แต่เป็นพื้นที่ที่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการให้ต่อเนื่อง โดยมีโครงการภายใต้แผนการใช้เงินกู้ JBIC จำนวน 26 พื้นที่ โครงการ เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,621.736 ล้านบาท (เงินกู้ JBIC 1,165.61 ล้านบาท และเงินกองทุน 456.126 ล้านบาท)

3.3 การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในการบริหารงานโครงการตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 147 ล้านบาท :

การว่าจ้างครั้งที่ 1 : วงเงิน 34.00 ล้านบาท หรือประมาณ 102 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน (5 กันยายน 2540 – 5 มีนาคม 2543)

การว่าจ้างครั้งที่ 2 : วงเงิน 14.348 ล้านบาท หรือประมาณ 40 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (30 มีนาคม 2543 – 30 มีนาคม 2544)

การว่าจ้างครั้งที่ 3 : วงเงิน 20.838 ล้านบาท หรือประมาณ 57 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 15 เดือน (14 สิงหาคม 2544 – 14 พฤศจิกายน 2545)

4. การพิจารณาสนับสนุนโครงการภายใต้แผนการใช้เงินกู้ดังกล่าว ได้อนุมัติวงเงินเป็นรายโครงการไปแล้วทั้งหมด 28 โครงการ

โครงการที่ได้รับการอนุมัติวงเงินและเริ่มดำเนินโครงการ โดยมีการเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2544 มีจำนวนทั้งสิ้น 22 โครงการ ได้แก่ โครงการน้ำเสียสมุทรปราการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา และโครงการในพื้นที่อื่น ๆ จำนวน 20 โครงการ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 3,221.316 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เบิกจ่ายในส่วนของ JBIC จากเงินทศรองราชการ ประมาณ 2,150.041 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 73 ของวงเงินกู้ และเบิกจ่ายจากเงินกองทุน 1,071.275 ล้านบาท โดยส่วนที่เบิกจากเงินทศรองจ่ายได้มีการเบิกเงินกู้ชุดใช้เงินทศรองจ่ายแล้ว 1,934.700 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 66 ของวงเงินกู้ ทั้งนี้มีแผนการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้โครงการเงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 ในระยะต่อไป สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน		
	JBIC	กองทุน	รวม
วงเงินรวมของโครงการภายใต้เงินกู้	2,937.649	1,206.126	4,143.775
การใช้จ่าย (ณ 30 มิถุนายน 2544)			
- ยอดใช้จ่ายเงิน (เงินทดรองราชการ : JBIC และเงินกองทุน)			
● เบิกจ่ายแล้ว	2,150.041	1,071.275	3,221.316
● อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่าย	-	-	-
- ยอดเบิกเงินกู้ชุดใช้เงินทดรอง แล้ว	1,934.700		1,934.700
<u>แผนการเบิกจ่ายในระยะต่อไป</u>			
- ปีงบประมาณ 2545	787.608	134.851	922.459

(รายละเอียดในเอกสารแนบ)

การดำเนินการเพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย

1. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ประสานกับกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการน้ำเสียสมุทรปราการ (โครงการที่ใช้เงินส่วนใหญ่ของเงินกู้ : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1) รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

2. JBIC/ประเทศญี่ปุ่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยแล้ว ดังนั้นเมื่อสำนักงานได้จัดทำเอกสารการประเมินความเหมาะสมโครงการตามคู่มือดังกล่าวส่งให้ JBIC เพื่อทราบแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะมีผลทำให้โครงการในระยะต่อไปสามารถเริ่มดำเนินการและเบิกจ่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

3. สำนักงานได้จัดประชุมสัมมนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารงานโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบการเบิกจ่ายเงินกู้ เพื่อที่จะได้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสำนักงานจะเร่งเบิกเงินกู้ชุดให้เงินทดรองจ่ายให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้จะมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการเบิกจ่ายที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน ด้วย

การบริหารจัดการโครงการ

1. สำนักงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดทำคำแนะนำการจัดทำแผนหรือคู่มือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการฝักรวมมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลและโครงการน้ำเสียภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป รวมทั้งสำนักงานจักได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโครงการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จด้วย

2. สำนักงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดการฝึกอบรมการปฏิบัติการฝักรวมมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลโดยทดลองปฏิบัติจริง สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินกู้ JBIC รวม 3 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2543 – กุมภาพันธ์ 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการระบบการเดินระบบ และการบำรุงรักษาระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และยั่งยืนต่อไป

3. เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมมีการบริหารโครงการที่ยั่งยืน ภายใต้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย สำนักงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษากำหนดให้มีแผนการดำเนินงานเพื่อรักษาความเหมาะสมของอัตราค่าบริการรวมทั้งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นข้อมูลในเชิงวิชาการสำหรับสนับสนุนให้เทศบาลใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าบริการเพื่อการบริหารโครงการได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยจะมีการดำเนินการทั้งในด้านการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวคิดและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การกำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้

การเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2544 (หน่วย : ล้านบาท)

โครงการ	วงเงินโครงการ			การเบิกจ่าย			แผนการเบิกจ่ายเงิน JABC (เงินโครงการรวม) ปีงบประมาณ 45
	JABC	กองทุน	รวม	เบิกจ่ายจาก เงินโครงการรวม	เตรียมการเบิกจ่าย จากเงินสำรอง	เบิกเงินผู้คลัง เงินสำรองแล้ว	
โครงการที่ได้รับอนุมัติวงเงินโครงการ							
1. โครงการที่เริ่มดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน							
1.1 โครงการวิจัยที่ปรึกษา							
- ระยะที่ 1 (5 ก.ย. 40 - 5 มี.ค. 43)	34.0	-	34.0	34.0	-	34.0	-
- ระยะที่ 2 (30 มี.ค. 43 - 30 มี.ค. 44)	14,348	-	14,348	14,348	-	14,348	-
- ระยะที่ 3 (14 ส.ค. 44 - 14 พ.ย. 45)	20,838	-	20,838	-	-	-	20,838
1.2 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย							
สมุทรปราการ							
- โครงการก่อสร้าง	1,527.00	750.0	2,277.00	1,168.947	-	1,024.294	358.053
- โครงการชุมชนงาน (แล้วเสร็จ)	150.0	-	150.0	150.0	-	139.413	-
- โครงการทดทโม โสโธระอาค	25,853	-	25,853	25,853	-	25,853	-
1.3 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบที่พัคยะในพื้นที่อื่น ๆ							
1.3.1 โครงการก่อสร้างระบบที่พัคยะ							
1) พค.แสนสุข (แล้วเสร็จ)	64,101	29,652	93,753	64,101	-	64,101	-
2) พค.สมุทรสงคราม (แล้วเสร็จ)	32,084	14,773	46,857	32,084	-	32,084	-
3) พค.นครพนม (แล้วเสร็จ)	54,265	24,884	79,149	54,265	-	54,265	-
4) พค.บางลำ (แล้วเสร็จ)	17,751	8,140	25,891	17,751	-	17,751	-
5) พค.วังจันทร์ (แล้วเสร็จ)	49,085	22,509	71,594	49,085	-	49,085	-

โครงการ	วงเงินโครงการ			การเบิกจ่าย			แผนการเบิกจ่ายเงิน JBIC (เงินอุดหนุนราชการ) ปีงบประมาณ 45 ๒
	JBIC	กองทุน	รวม	เบิกจ่ายจาก เงินอุดหนุนราชการ	เตรียมการเบิกจ่าย จากเงินอุดหนุน	เบิกเงินกู้ยืม เงินอุดหนุนแล้ว	
6) ทม.บุรีรัมย์ (แล้วเสร็จ)	35.756	16.397	52.153	35.756	-	35.756	-
7) ทม.ขอนแก่น (แล้วเสร็จ)	31.300	14.353	45.653	31.300	-	31.300	-
8) ทด.สระบุรี (แล้วเสร็จ)	55.858	25.719	81.577	55.858	-	55.858	-
9) ทม.สุราษฎร์ธานี (แล้วเสร็จ)	33.930	12.088	46.018	33.930	-	33.930	-
10) ทม.ยโสธร (แล้วเสร็จ)	38.796	13.837	52.633	38.796	-	38.796	-
11) ทม.มหาสารคาม (แล้วเสร็จ)	23.436	8.359	31.795	23.436	-	23.436	-
12) ทม.อุทัยธานี (แล้วเสร็จ)	43.081	15.366	58.447	43.081	-	43.081	-
13) ทม.ชุมพร (แล้วเสร็จ)	35.278	12.582	47.860	35.278	-	35.278	-
14) ทม.ศรีสะเกษ (แล้วเสร็จ)	48.579	17.327	65.906	48.579	-	22.524	-
15) เมืองพัทยา (แล้วเสร็จ)	38.816	13.844	52.66	38.816	-	38.816	-
16) ทด.ตาก (แล้วเสร็จ)	35.226	12.564	47.79	35.226	-	35.226	-
17) ทด.เชียงใหม่ (แล้วเสร็จ)	16.026	5.716	21.742	16.026	-	4.68	-
18) ทด.เบตง	61.697	22.005	83.702	35.887	-	21.118	25.810
19) ทม.ปัตตานี	51.762	18.462	70.224	16.012	-	8.081	35.750
1.3.2 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย							
1) ทม.มุกดาหาร ๒							
1.1) ออกแบบ	7.639	3.557	11.196	7.639	-	7.639	-
1.2) ก่อสร้าง	143.655	51.237	194.892	-	-	-	143.655
2) ทด.ท่าแร่ (แล้วเสร็จ)	43.987	20.172	64.159	43.987	-	43.987	-
3) ทด.หัวขวาง	16.426	5.859	22.285	-	-	-	16.426

โครงการ	วงเงินโครงการ			การเบิกจ่าย			แผนการเบิกจ่ายเงิน JBIC (เงินอุดหนุนราชการ) ปีงบประมาณ 45 ²⁾
	JBIC	กองทุน	รวม	เบิกจ่ายจาก เงินอุดหนุนราชการ	เตรียมการเบิกจ่าย จากเงินอุดหนุน	เบิกเงินกู้โดยใช้ เงินอุดหนุนแล้ว	
2. โครงการที่ท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนการลงนามในสัญญาและดำเนินการต่อไป							
2.1 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ							
1) ทบ.คราด	66.822	23.833	90.655	-	-	-	66.822
2) ทด.ซ่อมใหญ่	20.738	7.397	28.135	-	-	-	20.738
3) ทน.ยะลา	53.842	19.204	73.046	-	-	-	53.842
4) ทด.มเกล	45.674	16.290	61.964	-	-	-	45.674
รวมทั้งสิ้น	2,957.649	1,206.126	4,143.775	2,150.041	-	1,934.700	787.608

หมายเหตุ 1. ในส่วนเงินกู้ JBIC ได้ขอตั้งเงินอุดหนุนโครงการ จำนวน 3,122 ล้านบาท

2. โครงการที่ได้รับอนุมัติวงเงิน โครงการ เป็นวงเงินที่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก สป. (ได้รับการยกเว้น ๗๘ ในส่วนของเงินกู้ JBIC แล้ว)

3. วงเงินโครงการที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนราชการแล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2544 คิดเป็นร้อยละ 73 จากยอดวงเงินกู้ JBIC ทั้งหมด และได้มีการเบิกเงินกู้ชุดใหม่ให้เงินอุดหนุนจ่าย และคิดเป็นร้อยละ 66 ของวงเงินกู้

๔) คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2539 อนุมัติเงินอุดหนุนสำหรับโครงการจัดการน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ

จำนวน 2,500 ล้านบาท เป็นส่วนเงินกู้จาก JBIC จำนวน 1,750 ล้านบาท (7,000 ล้านบาท) และเงินกองทุน 750 ล้านบาท สำหรับ 3 โครงการย่อยคือ

1) โครงการว่าจ้างแบบเหมารวมเพื่อการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ฟังตะวันออกและฝั่งตะวันตก (JBIC 1,527 ล้านบาท กองทุน 750 ล้านบาท)

2) โครงการว่าจ้างจัดการและควบคุมงานออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ฟังตะวันออกและฝั่งตะวันตก (JBIC 150 ล้านบาท) ปัจจุบันได้เบิกจ่ายเงินในส่วนกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ

3) โครงการทดท.โน โอลีอะอาดเพื่อประสิทธิภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ (JBIC 73 ล้านบาท) โดยคณะกรรมการกองทุนครั้งที่ 6/2543 และ 7/2543 มีมติเห็นชอบในหลักการ

และอนุมัติให้โครงการสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เป็นเงินกู้ JBIC เป็นวงเงินเฉพาะ 10 ล้านบาท โดยไม่มีการเบิกจ่ายล่วงหน้าและให้มีการพิจารณาเสนอขอทุนอุดหนุนให้โครงการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เป็นเงินกู้ JBIC ในส่วนที่เหลือคือไป และต่อมาคณะกรรมการกองทุนครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2544 ได้มีมติหลักการสนับสนุนเงินโครงการ

ในส่วนที่เหลือ ดังนั้นจึงคงเหลือวงเงินโครงการทั้งสิ้น 25,853 ล้านบาท

๕) วงเงินที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2545 สผ. ได้ขอตั้งเงินอุดหนุนราชการไว้ในปี 2544 แล้ว และสามารถเบิกจ่ายได้ตลอดจนจบโครงการ

๖) โครงการบุคลากรเป็นโครงการที่ออกแบบไว้แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการประกวดราคาแล้วกำลังก่อสร้าง