



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 1764
วันที่ 2.5 มี.ค. 2545 เวลา 14.00

สพ.รับที่ 86
วันที่ 6 มี.ค. 2545
เวลา 14.00

ที่ วว 0808 / 4205

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

6/15

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400

๒๒ มีนาคม 2545

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/5086 ลงวันที่ 20 เมษายน 2542

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการใช้จ่ายเงินกู้ : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 9) จำนวน 100 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งบัญชีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (บัญชี3) เรื่องโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม) รายงานการใช้จ่ายเงินกู้โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก 4 เดือน ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการรายงานครั้งที่ 9 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545) ดังรายละเอียดแจ้งในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธยา คุณปลื้ม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร 0-2279-8087, 0-2298-6048-9 โทรสาร 0-2271-4239

รายงานการใช้จ่ายเงิน : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 : ครั้งที่ 9

เรื่องเดิม

1. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2542 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 โดยอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป ด้วยการบรรจุเป็นโครงการภายใต้แผนการก่อนหน้าต่างประเทศ ปี 2542 ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการในส่วนของเงินบาทสมทบ ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม) เปรียบเทียบโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 เพื่อการเบิกจ่ายเงินกู้ และงบประมาณโครงการให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ให้รายงานผลการใช้จ่ายดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก 4 เดือน

2. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รายงานผลการใช้เงินกู้โครงการดังกล่าวแล้ว 8 ครั้ง

- การรายงานผลการใช้เงินกู้ ครั้งที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2542 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542
- การรายงานผลการใช้เงินกู้ ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2542 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543
- การรายงานผลการใช้เงินกู้ ครั้งที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2543
- การรายงานผลการใช้เงินกู้ ครั้งที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2543) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2543 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543
- การรายงานผลการใช้เงินกู้ ครั้งที่ 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2543) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543
- การรายงานผลการใช้เงินกู้ ครั้งที่ 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2544 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544
- การรายงานผลการใช้เงินกู้ ครั้งที่ 7 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2544 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544
- การรายงานผลการใช้เงินกู้ ครั้งที่ 8 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2544) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 9 : ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545)

1. โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 (เงินกู้ JBIC รอบ 18) เป็นโครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2535 ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC หรือ OECF เดิม) จำนวน 11,200 ล้านเยน หรือประมาณ 3,000 – 3,400 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) เพื่อนำมาสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดตั้งขึ้น ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ บำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดของเสีย และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

2. การใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าว JBIC : กำหนดให้มีการจัดสรรเงินกู้ JBIC สมทบเงินกองทุน สิ่งแวดล้อมในสัดส่วน 70 : 30 (ปรับสัดส่วนเป็น 75 : 25 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2541) โดยส่วนที่เป็น เงินกู้ JBIC (ร้อยละ 70 หรือ 75 ของวงเงินโครงการ) นั้น เป็นการใช้จ่ายเงินในลักษณะการจ่ายเงิน จากเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายจากโครงการเงินกู้ต่างประเทศก่อน แล้วจึงขอเบิกเงินกู้คืนในภายหลัง (Reimbursement) โดยมีระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 6 ปี (19 มกราคม 2537 – 19 มกราคม 2543) แต่เนื่องจาก ณ ปัจจุบันการบริหารโครงการยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้หมดทันตามระยะเวลา ที่กำหนด (19 มกราคม 2543) โดยเฉพาะโครงการสมุทรปราการ ที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งมีผลให้การดำเนินการล่าช้าไปประมาณ 12 เดือน สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม จึงได้ประสานกับ JBIC และรัฐบาลญี่ปุ่นโดยผ่าน ทางกระทรวงการคลังในการขอขยายเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวออกไปอีก เป็นเวลา 34 เดือน (20 มกราคม 2543 – 19 พฤศจิกายน 2545) ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตอบตกลงให้ขยาย เวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543 โดยขยายเวลาให้ 36 เดือน (20 มกราคม 2543 – 19 มกราคม 2546)

3. การเบิกจ่ายเงินกู้ JBIC สมทบเงินกองทุน ภายใต้โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 ได้เริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 โดยเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม คือ

3.1 โครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ

โครงการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 แหล่งเงิน คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน 14,251 ล้านบาท เงินกู้ ADB 6,950 ล้านบาท และเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 2,500 ล้านบาท (เงินกู้ JBIC 1,750 ล้านบาท และเงินกองทุน 750 ล้านบาท)

3.2 โครงการด้านการจัดการน้ำเสียและกำจัดขยะในพื้นที่อื่น ๆ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการในการสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2541 แต่เป็นพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการให้ต่อเนื่อง โดยมีโครงการภายใต้แผนการใช้เงินกู้ JBIC จำนวน 26 พื้นที่ โครงการ เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,621.127 ล้านบาท (เงินกู้ JBIC 1,165.161 ล้านบาท และเงินกองทุน 455.966 ล้านบาท)

3.3 การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในการบริหารงานโครงการตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 147 ล้านบาท :

การว่าจ้างครั้งที่ 1 : วงเงิน 34.00 ล้านบาท หรือประมาณ 102 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน (5 กันยายน 2540 – 5 มีนาคม 2543)

การว่าจ้างครั้งที่ 2 : วงเงิน 14.348 ล้านบาท หรือประมาณ 40 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (30 มีนาคม 2543 – 30 มีนาคม 2544)

การว่าจ้างครั้งที่ 3 : วงเงิน 20.838 ล้านบาท หรือประมาณ 57 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 15 เดือน (14 สิงหาคม 2544 – 14 พฤศจิกายน 2545)

4. การพิจารณาสนับสนุนโครงการภายใต้แผนการใช้เงินกู้ดังกล่าว ได้อนุมัติวงเงินเป็นรายโครงการไปแล้วทั้งหมด 28 โครงการ

โครงการที่ได้รับการอนุมัติวงเงินและเริ่มดำเนินโครงการ โดยมีการเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 มีจำนวนทั้งสิ้น 25 โครงการ ได้แก่ โครงการน้ำเสียสมุทรปราการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา และโครงการในพื้นที่อื่น ๆ จำนวน 23 โครงการ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 3,377.421 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เบิกจ่ายในส่วนของ JBIC จากเงินทศรองราชการ ประมาณ 2,254.232 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 77 ของวงเงินกู้ และเบิกจ่ายจากเงินกองทุน 1,123.189 ล้านบาท โดยส่วนที่เบิกจากเงินทศรองจ่ายได้มีการเบิกเงินกู้ชุดใช้เงินทศรองจ่ายแล้ว 2,145.294 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 73 ของวงเงินกู้ ทั้งนี้มีแผนการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้โครงการเงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 ในระยะต่อไป สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน		
	JBIC	กองทุน	รวม
วงเงินรวมของโครงการภายใต้เงินกู้	2,938.560	1,205.966	4,144.526
<u>การใช้จ่าย (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2545)</u>			
- ยอดใช้จ่ายเงิน (เงินทดรองราชการ : JBIC และเงินกองทุน)			
● เบิกจ่ายแล้ว	2,254.232	1,123.189	3,377.421
● อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่าย	68.113	14.867	82.980
- ยอดเบิกเงินกู้ชุดใช้เงินทดรอง แล้ว	2,145.294		2,145.294
<u>แผนการเบิกจ่ายในระยะต่อไป</u>			
- ปีงบประมาณ 2545	616.215	67.910	684.125

(รายละเอียดในเอกสารแนบ)

การดำเนินการเพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย

1. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ประสานกับกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการน้ำเสียสมุทรปราการ (โครงการที่ใช้เงินส่วนใหญ่ของเงินกู้ : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1) รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

2. JBIC/ประเทศญี่ปุ่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยแล้ว ดังนั้นเมื่อสำนักงานได้จัดทำเอกสารการประเมินความเหมาะสมโครงการตามคู่มือดังกล่าวส่งให้ JBIC เพื่อทราบแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะมีผลทำให้โครงการในระยะต่อไปสามารถเริ่มดำเนินการและเบิกจ่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

3. สำนักงานได้จัดประชุมสัมมนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารงานโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบการเบิกจ่ายเงินกู้ เพื่อที่จะได้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสำนักงานจะเร่งเบิกเงินกู้ชุดใช้เงินทดรองจ่ายให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้จะมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการเบิกจ่ายที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน ด้วย

การบริหารจัดการโครงการ

1. สำนักงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดทำคำแนะนำการจัดทำแผนหรือคู่มือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลและโครงการน้ำเสียภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป รวมทั้งสำนักงานก็ได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโครงการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จด้วย

2. สำนักงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดการฝึกอบรมการปฏิบัติการฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลโดยทดลองปฏิบัติจริง สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินกู้ JBIC รวม 3 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2543 – กุมภาพันธ์ 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการระบบการเดินระบบ และการบำรุงรักษาระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และยั่งยืนต่อไป

และในปีงบประมาณ 2545 สำนักงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการจะได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้กับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินกู้ JBIC จำนวน 3 ครั้ง ในภาคกลางเมื่อวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2545 ภาคใต้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2545 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณเดือนมิถุนายน 2545 โดยการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมด้วย

3. เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมมีการบริหารโครงการที่ยั่งยืน ภายใต้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย สำนักงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษากำหนดให้มีแผนการดำเนินงานเพื่อศึกษาความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ

รวมทั้งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นข้อมูลในเชิงวิชาการสำหรับสนับสนุนให้เทศบาลใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าบริการเพื่อการบริหารโครงการได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยจะมีการดำเนินการทั้งในด้านการกรอกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวคิดและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2544 และจักได้มีการสัมมนาสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของอัตราค่าบริการอีกครั้งในประมาณเดือนพฤษภาคม 2545 เพื่อนำไปสู่การกำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้

การเบิกจ่ายและแผนงานการเบิกจ่ายโครงการของมูลนิธิมาลัยม ระเบียบที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 (หน่วย: ล้านบาท)

โครงการ	งบการเงินรวม			การเบิกจ่าย			แผนการเบิกจ่ายเงิน JMIC
	JMIC	คงอยู่	รวม	เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน	เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน	เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน	
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากมูลนิธิมาลัยม							
1. โครงการที่เริ่มต้นขึ้นโครงการและเบิกจ่าย							
1.1 โครงการก่อสร้างที่ปรึกษา							
- ระยะที่ 1 (3 ก.ย. 50 - 5 มี.ค. 53)	34.0	-	34.0	34.0	-	34.0	-
- ระยะที่ 2 (30 มี.ค. 53 - 30 มี.ค. 54)	14,348	-	14,348	14,348	-	14,348	-
- ระยะที่ 3 (14 ส.ค. 54 - 14 พ.ย. 55)	20,838	-	20,838	5,000	-	2,500	15,838
1.2 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย							
สัญญาจ้าง							
- โครงการก่อสร้าง	1,527.00	750.0	2,277.00	1,247.810	26.430	1,183.090	252.760
- โครงการบูรณะ (ก่อสร้าง)	150.0	-	150.0	150.0	-	139.413	-
- โครงการเทคโนโลยีสะอาด (ก่อสร้าง)	27.213	-	27.213	27.213	-	25.853	-
1.3 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นดิน							
1.3.1 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย							
1) ทดสอบน้ำ (ก่อสร้าง)	64.101	29.652	93.753	64.101	-	64.101	-
2) ทดสอบน้ำ (ก่อสร้าง)	32.084	14,773	46,857	32,084	-	32,084	-
3) ทดสอบน้ำ (ก่อสร้าง)	54.265	24,884	79,149	54,265	-	54,265	-
4) ทดสอบน้ำ (ก่อสร้าง)	17,751	8,140	25,891	17,751	-	17,751	-
5) ทดสอบน้ำ (ก่อสร้าง)	49,085	22,509	71,594	49,085	-	49,085	-

13/15

โครงการ	วงเงินโครงการ			การเบิกจ่าย			แผนการเบิกจ่ายเดิม JBTC (เงินลงทุนราชการ)
	JBTC	กองทุน	รวม	เบิกจ่ายตามโครงการ	เสร็จตามการเบิกจ่ายตามโครงการ	เบิกจ่ายสุทธิเงินลงทุน	
6) กองบริหาร (แล้วเสร็จ)	35,756	16,397	52,153	35,756	-	35,756	-
7) ขนส่งมวลชน (แล้วเสร็จ)	31,300	14,353	45,653	31,300	-	31,300	-
8) สถานี-เวลา (แล้วเสร็จ)	55,858	25,719	81,577	55,858	-	55,858	-
9) ขนส่งมวลชน (แล้วเสร็จ)	33,930	12,088	46,018	33,930	-	33,930	-
10) ขนส่งมวลชน (แล้วเสร็จ)	38,796	13,837	52,633	38,796	-	38,796	-
11) ขนส่งมวลชน (แล้วเสร็จ)	23,436	8,359	31,795	23,436	-	23,436	-
12) ขนส่งมวลชน (แล้วเสร็จ)	43,081	15,366	58,447	43,081	-	43,081	-
13) ขนส่งมวลชน (แล้วเสร็จ)	35,278	12,582	47,860	35,278	-	35,278	-
14) ขนส่งมวลชน (แล้วเสร็จ)	48,579	17,327	65,906	48,579	-	48,579	-
15) ขนส่งมวลชน (แล้วเสร็จ)	38,816	13,844	52,660	38,816	-	38,816	-
16) ขนส่งมวลชน (แล้วเสร็จ)	35,226	12,564	47,790	35,226	-	35,226	-
17) ขนส่งมวลชน (แล้วเสร็จ)	16,026	5,716	21,742	16,026	-	16,026	-
18) ขนส่งมวลชน	61,697	22,095	83,792	50,668	10,898	35,994	0,131
19) ขนส่งมวลชน	51,762	18,462	70,224	16,014	30,574	16,014	5,174
20) ขนส่งมวลชน	66,487	23,713	90,200	0,280	0,140	9,110	66,067
รวม	7,639	3,557	11,196	7,639	-	7,639	-
รวม	143,655	51,237	194,892	-	-	-	143,655
รวม	43,987	20,172	64,159	43,987	-	43,987	-
รวม	16,326	5,823	22,149	3,905	0,071	-	12,350

1.3.2 โครงการก่อสร้างระบบรวม

และเปิดดำเนินการ

1) ขนส่งมวลชน

1.1) ขนส่งมวลชน

1.2) ขนส่งมวลชน

2) ขนส่งมวลชน (แล้วเสร็จ)

3) ขนส่งมวลชน

โครงการ	งบเงินโครงการ			การเบิกจ่าย			แผนการใช้จ่ายเงิน JBIC (เงินอุดหนุน)
	JBIC	กองทุน	รวม	เบิกจ่ายตาม ปีงบประมาณ	ครุภัณฑ์เบิกจ่าย นอกงบประมาณ	เบิกเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม	
2. โครงการที่ให้อำนาจแก่หน่วยงาน ในขั้นตอนการลงนามในสัญญาและดำเนิน โครงการต่อไป							
2.1 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ							
1) พด.ชัยใหญ่	20,738	7,397	28,135	-	-	-	20,738
2) พน.ยะลา	53,842	19,204	73,046	-	-	-	53,842
3) พต.ตาก	45,660	16,286	61,946	-	-	-	45,660
รวมทั้งสิ้น	2,938,560	1,205,966	4,144,526	2,254,232	68,113	2,145,294	616,215

หมายเหตุ 1. ในส่วนเงินกู้ JBIC ได้ขอคืนเงินอุดหนุนจาก จำนวน 3,122 ล้านบาท

2. โครงการที่ได้โอนงบเงินโครงการ เป็นเงินที่ไม่ได้งบเงินอุดหนุนจาก สป. (ได้รับการยกเว้น จส. ในส่วนขอคืน JBIC แล้ว)

3. งบเงินโครงการที่เบิกจ่ายตามขั้นตอนการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 คิดเป็นร้อยละ 77 ของงบเงินกู้ JBIC ที่อนุมัติ และได้รับการเบิกจ่ายแล้ว และได้รับการเบิกจ่ายแล้ว

4. คณะกรรมการกองทุนส่วนกลางได้ขอคืนเงินอุดหนุนจากโครงการที่ 28 มกราคม 2539 จนได้เป็นเงินอุดหนุนส่วนกับโครงการที่ 28 มกราคม 2539

จำนวน 2,500 ล้านบาท เป็นส่วนเงินกู้ JBIC จำนวน 1,550 ล้านบาท (7,000 ล้านบาท) และเงินอุดหนุน 750 ล้านบาท สำหรับ 3 โครงการย่อยคือ

1) โครงการทำจ้างแบบเหมาจ่ายเพื่อการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก JBIC 1,522 ล้านบาท กองทุน 750 ล้านบาท

2) โครงการทำจ้างแบบเหมาจ่ายเพื่อการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก JBIC 150 ล้านบาท กองทุน 150 ล้านบาท

3) โครงการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน JBIC 73 ล้านบาท โดยคณะกรรมการกองทุนวันที่ 6/2543 และ 7/2543 มีมติเห็นชอบเป็นหลักการ

และอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนส่วนกลาง โดยได้มีการเบิกเงินส่วนนี้ และได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าโครงการ

กองทุนส่วนกลาง ในส่วนที่เป็นเงิน JBIC ในส่วนที่ที่เหลือไป และต่อคณะกรรมการกองทุนวันที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2544 ได้มีมติเห็นชอบเป็นหลักการ

ในส่วนที่เหลือ ดังนั้นจึงขอเสนอเงินโครงการทั้งสิ้น 25,853 ล้านบาท

5. งบเงินที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2545 สป. ได้ขอคืนเงินอุดหนุนจากโครงการในปี 2544 แล้ว และสามารถเบิกจ่ายได้ตลอดจนจบโครงการ

6. โครงการที่ขอคืนเงินโครงการที่ออกแบบไปแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการทำ การตรวจว่าจ้างก่อสร้าง