

ด่วนที่สุด  
ที่ ทส 0605.2/ 2498



สำนักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี  
รับที่ 6907  
วันที่ 16 มิ.ย. 2549

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
92 พหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กค. 1/410  
16 พ.ค. 49  
16.60.4

16 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และขอขยายเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศลดน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/13153 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548  
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0504/13886 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548  
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/4084 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549  
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/6783 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549  
5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/12094 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศลดน้ำอุปโภคบริโภค  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549  
2. รายละเอียดสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศลดน้ำ  
อุปโภคบริโภค  
3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศลดน้ำอุปโภคบริโภค  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549  
4. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ 0605.2/2012  
ลงวันที่ 22 กันยายน 2549

#### เรื่องเดิม

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศลดน้ำอุปโภคบริโภค โดย  
ในระยะที่ 1 ให้ดำเนินการใน 16 จังหวัด ที่มีศักยภาพและความพร้อม จำนวน 4,977 โครงการ เป็นเงิน  
9,437,310,036 บาท โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 และอนุมัติงบประมาณ  
เพื่อดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 จำนวน 3,163,990,000 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546  
ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบ  
รวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2,873,650,000 บาท และงบประมาณ

/ รายจ่าย ...

รายจ่ายประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลของระบบประปา จำนวน 290,340,000 บาท โดยอนุมัติให้กู้เงินงบประมาณจำนวนดังกล่าวไว้เบิกจ่ายเหลือเป็นกรณีพิเศษจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2549 รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 1

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบลงทุน รายการเรือตรวจการณ์ จำนวน 2 ลำ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วงเงินรวม 11,000,000 บาท ไปเป็นงบอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำอุปโภคบริโภค สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจฝึกอบรมและติดตามประเมินผล และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 2

3. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ตามที่กระทรวงฯ ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและได้ปรับแผนการดำเนินงานเป็น 5,436 โครงการ โดยใช้วงเงินงบประมาณเท่าเดิม และได้โอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 3,061,369,949 บาท สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือ จำนวน 6,273,320,036 บาท คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงฯ และสำนักงานงบประมาณประสานการดำเนินการตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ที่ได้มีการอนุมัติวงเงินและแนวทางปฏิบัติไปแล้ว รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 3

4. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 เห็นชอบให้ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) สำหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ จากเดิมที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เป็น วันที่ 30 กันยายน 2549 และขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่วนที่เหลือ จำนวน 2,182 โครงการ ออกไปอีก 8 เดือน นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณครบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในส่วนการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 6,273,320,036 บาท เพื่อให้ครบตามเป้าหมายของโครงการรวมทั้งสิ้น 5,436 โครงการ โดยแยกออกเป็น จำนวน 1,960,305,279 บาท ที่จะใช้ในการดำเนินงานให้เต็มโครงการที่ได้แจ้งโอนเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ และงบประมาณ จำนวน 4,313,014,757 บาท ที่จะใช้ดำเนินงานโครงการที่เหลือ จำนวน 2,182 โครงการ ตามที่กระทรวงฯ เสนอ สำหรับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ให้กระทรวงฯ ประสานขอตกลงกับสำนักงานงบประมาณโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลางตามกำลังเงินงบประมาณ สำหรับงบประมาณในส่วนที่ขาดให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ต่อไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 4

### ข้อเท็จจริง

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ซึ่งมีผลการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) ตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 สรุปได้คือ จากการที่ได้โอนงบประมาณให้ อบท. แล้ว จำนวน 3,254 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 3,074,995,159 บาท อบท. เห็นสัญญาณก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน 3,222 โครงการ (คิดเป็น 99.02% ของจำนวนโครงการที่ได้โอนเงินให้ อบท. แล้ว) เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 3,002,546,283 บาท (คิดเป็น 97.64% ของงบประมาณที่โอนให้ อบท. แล้ว) และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 32 โครงการ (คิดเป็น 0.98% ของจำนวนโครงการที่ได้โอนเงินให้ อบท. แล้ว) สำหรับโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2549 อบท. ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ประปาแล้วเสร็จ จำนวน 1,914 โครงการ (คิดเป็น 58.82% ของจำนวนโครงการที่ได้โอนเงินให้ อบท. แล้ว) โดยแบ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จสมบูรณ์สามารถให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนได้แล้ว จำนวน 981 โครงการ (คิดเป็น 30.15% ของจำนวนโครงการที่ได้โอนเงินให้ อบท. แล้ว) และเป็นโครงการที่แล้วเสร็จเฉพาะส่วนแรก (ซึ่งต้องได้รับงบประมาณดำเนินการในส่วนที่ 2 เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงจะสามารถให้บริการน้ำสะอาดได้) จำนวน 933 โครงการ (คิดเป็น 28.67% ของจำนวนโครงการที่ได้โอนเงินให้ อบท. แล้ว) อบท. ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น จำนวน 1,194,881,694 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. จากการดำเนินงานในปัจจุบันที่ได้มีการโอนเงินงบประมาณให้ อบท. ไปแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ มีปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา และมีผลการเบิกเงินงบประมาณเพียง 1,194,881,694 บาท เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. จากผลการดำเนินงานตามข้อเท็จจริง 1 ที่ได้มีการโอนงบประมาณให้ อบท. แล้ว จำนวน 3,254 โครงการ อบท. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1,914 โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1,340 โครงการ และเป็นโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 32 โครงการ ซึ่งจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ซึ่งโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานอีกประมาณ 8 เดือน จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงไม่สามารถที่จะดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาของโครงการฯ ระยะที่ 1 ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2549

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ปรับเปลี่ยนงบประมาณจากแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อนำงบประมาณมาใช้ในโครงการนี้ จำนวน 3,174,990,000 บาท โดยแบ่งเป็น

งบประมาณในการดำเนินการสำรวจออกแบบ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมและติดตามผล จำนวน 99,890,000 บาท และงบประมาณค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3,075,100,000 บาท โดย ครม. มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวไว้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 จากผลการดำเนินการตามข้อเท็จจริง 3 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเวลาที่กำหนด จึงมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2549

5. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแผนงานโครงการต่างๆ ที่นำมาใช้ในโครงการนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 จำนวน 1,272,298,938 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ซึ่งมีผลการดำเนินงานถึงวันที่ 18 กันยายน 2549 และขอขยายเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน น้ำ อากาศ และขยะ ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) ต่อคณะรัฐมนตรีโดยได้ขอขยายเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ออกไปอีก 8 เดือน จากเดิมตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 เป็นขอขยายออกไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

7. เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งเรื่องตามข้อเท็จจริง 6 คืบเพื่อให้กระทรวงฯ พิจารณาทบทวน หากประสงค์ที่จะให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อไป ให้แจ้งยืนยันให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 5

#### ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง กระทรวงฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรยืนยันการเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อดำเนินการดังนี้

1. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 ของโครงการฯ ระยะที่ 1 ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ

2. ขอขยายเวลาการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะที่ 1 ที่ได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ จากเดิมที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549) โดยขอขยายเวลาการดำเนินงานออกไปอีก 8 เดือน เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2550

3. ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ปรับเปลี่ยนงบประมาณจากแผนงานโครงการต่างๆ จากเดิมที่ให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 และวันที่ 20 กันยายน 2548) โดยขอ

ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณออกไปอีก 8 เดือน เป็นขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 จำนวน 3 รายการ ได้แก่

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศน้ำอุปโภคบริโภค เพื่ออุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,790,104,495 บาท


3.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 2 รายการ เพื่ออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 104,765,475 บาท

3.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 7,821,092 บาท

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำการประเมินผลเมื่อโครงการต่างๆ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ (31 พฤษภาคม 2550) และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักบริหารจัดการน้ำ

โทร. 0 2298 6608 , 0 2271 6000 ต่อ 6704

โทรสาร 0 2298 6608

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้อุปโภคบริโภค  
(โครงการน้กินน้ใช้ท้วไทย) ระยะที่ 1 (16 จังหวัดน้ร่อง)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

\*\*\*\*\*

|                                               |       |               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------|
| ได้โอนเงินให้ อบท. แล้ว                       | จำนวน | 3,254         | โครงการ                                             |
| งบประมาณที่โอนให้ อบท.                        | จำนวน | 3,074,995,159 | บาท                                                 |
| มีผลการดำเนินงานดังนี้                        |       |               |                                                     |
| 1. อบท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว           | จำนวน | 3,226         | โครงการ (99.14%)                                    |
| 2. อบท.เซ็นสัญญาท่อนี้ผูกพันแล้ว              | จำนวน | 3,222         | โครงการ                                             |
|                                               |       |               | (คิดเป็น 99.02% จากโครงการที่ได้โอนงบให้ อบท. แล้ว) |
| เป็นเงินงบประมาณ                              | จำนวน | 3,002,546,283 | บาท                                                 |
|                                               |       |               | (คิดเป็น 97.64% จากงบประมาณที่โอนให้ อบท. แล้ว)     |
| 3. อบท.ยังไม่ได้เซ็นสัญญาท่อนี้ผูกพัน         | จำนวน | 32            | โครงการ (0.98%)                                     |
| 4. อบท. ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ         | จำนวน | 1,914         | โครงการ (58.82%)                                    |
| โดยแบ่งออกเป็น                                |       |               |                                                     |
| 4.1 โครงการที่แล้วเสร็จทั้งโครงการ            | จำนวน | 981           | โครงการ (30.15%)                                    |
| 4.2 โครงการที่แล้วเสร็จเฉพาะส่วนแรกของโครงการ | จำนวน | 933           | โครงการ (28.67%)                                    |
| 5. อบท. ได้มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว              | จำนวน | 1,194,881,694 | บาท                                                 |

รายงานสรุปผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (น้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย) ระยะที่ 1

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

| ที่ | จังหวัด     | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่โอนให้แล้ว<br>(บาท) | ค่าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว<br>(โครงการ) (ร้อยละ) |        | การเงินสัญญา                         |        |                        |                                        |      |                                                      | ก่อสร้างแล้วเสร็จ |                                                                 |       |                           |       |       | เบิกจ่ายเงินแล้ว<br>(โครงการ) (ร้อยละ) (บาท) |               |  |
|-----|-------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------|-------|----------------------------------------------|---------------|--|
|     |             |              |                                |                                                      |        | ก่อนผูกพันแล้ว<br>(โครงการ) (ร้อยละ) |        | วงเงินทำสัญญา<br>(บาท) | ยังไม่ก่อนผูกพัน<br>(โครงการ) (ร้อยละ) |      | โครงการที่แล้วเสร็จทั้งโครงการ<br>(โครงการ) (ร้อยละ) |                   | โครงการที่แล้วเสร็จเฉพาะส่วนแรกของโครงการ<br>(โครงการ) (ร้อยละ) |       | รวม<br>(โครงการ) (ร้อยละ) |       |       |                                              |               |  |
|     |             |              |                                |                                                      |        |                                      |        |                        |                                        |      |                                                      |                   |                                                                 |       |                           |       |       |                                              |               |  |
| 1   | เชียงใหม่   | 808          | 456,296,550                    | 804                                                  | 99.50  | 804                                  | 99.50  | 442,936,341            | 4                                      | -    | 337                                                  | 41.71             | 170                                                             | 21.04 | 507                       | 62.75 | 662   | 81.93                                        | 260,790,601   |  |
| 2   | สมุทรสาคร   | 126          | 55,145,300                     | 125                                                  | 99.21  | 125                                  | 99.21  | 51,862,823             | 1                                      | -    | 77                                                   | 61.11             | 22                                                              | 17.46 | 99                        | 78.57 | 99    | 78.57                                        | 31,792,259    |  |
| 3   | สิงห์บุรี   | 69           | 30,647,600                     | 67                                                   | 97.10  | 65                                   | 94.20  | 28,482,505             | 4                                      | 1.45 | 11                                                   | 15.94             | 31                                                              | 44.93 | 42                        | 60.87 | 45    | 65.22                                        | 7,814,877     |  |
| 4   | อ่างทอง     | 71           | 67,618,481                     | 70                                                   | 98.59  | 70                                   | 98.59  | 61,384,493             | 1                                      | -    | 35                                                   | 49.30             | 21                                                              | 29.58 | 56                        | 78.87 | 63    | 88.73                                        | 33,393,510    |  |
| 5   | นครพนม      | 184          | 107,000,300                    | 184                                                  | 100.00 | 184                                  | 100.00 | 105,955,803            | -                                      | -    | 38                                                   | 20.65             | 79                                                              | 42.93 | 117                       | 63.59 | 154   | 83.70                                        | 34,207,881    |  |
| 6   | นุกดาหาร    | 215          | 92,541,800                     | 215                                                  | 100.00 | 215                                  | 100.00 | 91,273,184             | -                                      | -    | 81                                                   | 37.67             | 115                                                             | 53.49 | 196                       | 91.16 | 206   | 95.81                                        | 63,165,252    |  |
| 7   | หนองบัวลำภู | 242          | 152,754,100                    | 242                                                  | 100.00 | 242                                  | 100.00 | 142,850,273            | -                                      | -    | 94                                                   | 38.84             | 98                                                              | 40.50 | 192                       | 79.34 | 217   | 89.67                                        | 52,571,892    |  |
| 8   | ขอนแก่น     | 333          | 450,197,054                    | 331                                                  | 99.40  | 331                                  | 99.40  | 444,130,767            | 2                                      | -    | 64                                                   | 19.22             | 92                                                              | 27.63 | 156                       | 46.85 | 280   | 84.08                                        | 161,398,537   |  |
| 9   | นครราชสีมา  | 544          | 1,069,538,833                  | 543                                                  | 99.82  | 543                                  | 99.82  | 1,063,387,214          | 1                                      | -    | 96                                                   | 17.65             | 11                                                              | 2.02  | 107                       | 19.67 | 396   | 72.79                                        | 413,738,647   |  |
| 10  | คราด        | 102          | 175,422,247                    | 102                                                  | 100.00 | 100                                  | 98.04  | 172,298,446            | 2                                      | 1.96 | 19                                                   | 18.63             | 27                                                              | 26.47 | 46                        | 45.10 | 44    | 43.14                                        | 19,141,011    |  |
| 11  | สมุทรสงคราม | 147          | 57,445,875                     | 146                                                  | 99.32  | 146                                  | 99.32  | 57,323,071             | 1                                      | -    | 92                                                   | 62.59             | 26                                                              | 17.69 | 118                       | 80.27 | 121   | 82.31                                        | 20,999,432    |  |
| 12  | พัทลุง      | 71           | 90,412,200                     | 68                                                   | 95.77  | 68                                   | 95.77  | 88,559,900             | 3                                      | -    | 4                                                    | 5.63              | 31                                                              | 43.66 | 35                        | 49.30 | 37    | 52.11                                        | 9,341,259     |  |
| 13  | พิจิตร      | 130          | 27,636,350                     | 126                                                  | 96.92  | 126                                  | 96.92  | 26,525,500             | 4                                      | -    | 16                                                   | 12.31             | 92                                                              | 70.77 | 108                       | 83.08 | 115   | 88.46                                        | 17,834,769    |  |
| 14  | สุโขทัย     | 80           | 33,888,100                     | 76                                                   | 95.00  | 76                                   | 95.00  | 26,683,700             | 4                                      | -    | 2                                                    | 2.50              | 59                                                              | 73.75 | 61                        | 76.25 | 66    | 82.50                                        | 16,994,736    |  |
| 15  | ภูเก็ต      | 41           | 21,935,700                     | 38                                                   | 92.68  | 38                                   | 92.68  | 19,624,200             | 3                                      | -    | 8                                                    | 19.51             | 28                                                              | 68.29 | 36                        | 87.80 | 36    | 87.80                                        | 14,102,815    |  |
| 16  | ระนอง       | 91           | 186,514,669                    | 89                                                   | 97.80  | 89                                   | 97.80  | 179,268,063            | 2                                      | -    | 7                                                    | 7.69              | 31                                                              | 34.07 | 38                        | 41.76 | 56    | 61.54                                        | 37,594,216    |  |
| รวม |             | 3,254        | 3,074,995,159                  | 3,226                                                | 99.14  | 3,222                                | 99.02  | 3,002,546,283          | 32                                     | 0.98 | 981                                                  | 30.15             | 933                                                             | 28.67 | 1,914                     | 58.82 | 2,597 | 79.81                                        | 1,194,881,694 |  |

**รายละเอียดสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข**  
**โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค**

| ปัญหา อุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. อปท. ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- auction)</p> <p>2. สถานะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าขนส่ง และการปรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และปรับปรุงระบบประปา และค่า Factor F สูงขึ้นตามไปด้วย วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างจึงสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทำให้ไม่มีผู้มาขึ้นซอง และหาผู้รับจ้างไม่ได้ในบางพื้นที่ เนื่องจากราคากลางที่ใช้ในการประมูลต่ำกว่าที่ผู้รับจ้างจะรับได้</p> | <p>1. กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคไปดำเนินการจัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ อปท. ในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างและมีการเร่งรัดติดตาม ด้วยประเมินผล การดำเนินงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. คณะกรรมการอำนวยการ โครงการฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ำไปดำเนินการปรับราคาค่าก่อสร้างระบบประปารูปแบบต่างๆ ให้เป็นไปตามสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน</li> <li>● เมื่อปรับราคาแล้ว วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างระบบประปาเพิ่มขึ้น ให้ดำเนินการดังนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ อปท. สมทบงบประมาณในรายการส่วนที่เกินจากงบประมาณ โครงการในกรณีที่ อปท. มีศักยภาพเพียงพอ แล้วแจ้งทางคณะกรรมการบริหาร โครงการฯ และ คณะกรรมการอำนวยการ โครงการฯ ทราบในส่วนสมทบของ อปท. ให้ อปท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแยกต่างหากออกจากโครงการฯ หาก อปท. ไม่สามารถสมทบงบประมาณในส่วนที่เกินจากงบประมาณโครงการ ให้ปรับลดรายการก่อสร้าง โดยให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ทางโครงการฯ โอนให้ และต้องพิจารณาให้ระบบสามารถใช้งานได้</li> </ul> </li> </ul> |

รายละเอียดสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (ต่อ)

โครงการแก้ไขปัญหาคาราคาเข่งน้ำอุปโภคบริโภค

| ปัญหา อุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. ไม่สามารถดำเนินโครงการทั้งหมดได้ตามแผน เนื่องจากยังขาดงบประมาณอยู่เป็นเงินทั้งสิ้น 6,273,320,036 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณที่จะโอนเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติมให้ครบทั้งโครงการ จำนวน 3,254 โครงการ เป็นเงิน 1,960,305,279 บาท</li> <li>- งบประมาณที่จะต้องโอนเพิ่มเติมอีก จำนวน 2,182 โครงการ เป็นเงิน 4,313,014,757 บาท จึงจะครบตามจำนวน 5,436 โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549</li> </ul> <p>4. โครงการที่มีการขยายเขตไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะประมาณราคาค่าไฟฟ้าโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้า 50% ก่อน จึงจะดำเนินการให้และมีการกำหนดระยะเวลาขึ้นราคายขยายเขตไฟฟ้าไว้ 6 เดือน ซึ่งเมื่อ อปท. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ไม่สามารถจ่ายได้ทันภายในกำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประมาณราคาใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้งบประมาณที่ อปท. ได้รับไม่เพียงพอ และต้องกลับมาของบประมาณโครงการเพิ่ม หรือบางโครงการขึ้นราคาราคาครบกำหนดแล้ว แต่ต้องรองบประมาณที่ขอเพิ่มเติมจากสำนักงานงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า</p> | <p>3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำหนังสือเพื่อประสานในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณ โดยเร่งรัดให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อนำมาดำเนินโครงการในส่วนที่ยังขาดงบประมาณอยู่</p> <p>4. - อปท. บางแห่งมีงบประมาณค่าก่อสร้างระบบประปาคงเหลือจากการประกวดราคา ก็สามารถนำมาสมทบเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขอยกเว้น เงื่อนไขการกำหนดระยะเวลาขึ้นราคาค่าขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว</p> |

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อมน้ำอุปโภคบริโภค

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวนงบประมาณทั้งหมด | เบิกจ่ายแล้ว<br>(จนถึง 30 กันยายน 2549) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|          | งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกแทน)                                                                                                                                                                                                 |                      |                                         |                       |
| 1        | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อมน้ำอุปโภคบริโภค เพื่ออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,873,650,000        | 1,083,545,505                           | 1,790,104,495         |
| 2        | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 2 รายการ เพื่ออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                   | 290,340,000          | 185,574,525                             | 104,765,475           |
| 3        | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อมน้ำอุปโภคบริโภค                                                                  | 11,000,000           | 3,178,908                               | 7,821,092             |
|          | รวม                                                                                                                                                                                                                                            | 3,174,990,000        | 1,272,298,938                           | 1,902,691,062         |

# ด่วนที่สุด

ที่ ทส 0605.2/ 2012



1/334 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
2548 5842  
รับที่ 5842  
วันที่ 25 ก.ย. 2548  
เวลา 14.37 น.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
92 พหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

22 กันยายน 2549

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และขอขยายเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/13153 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548
  2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/13886 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548
  3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/4084 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549
  4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/6783 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549

## เรื่องเดิม

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวง-  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยใน  
ระยะที่ 1 ให้ดำเนินการใน 16 จังหวัด ที่มีศักยภาพและความพร้อม จำนวน 4,977 โครงการ เป็นเงิน  
9,437,310,036 บาท โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 และอนุมัติงบประมาณ  
เพื่อดำเนินโครงการระยะที่ 1 จำนวน 3,163,990,000 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546 ของ  
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวม  
และบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2,873,650,000 บาท และงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลของระบบประปา  
จำนวน 290,340,000 บาท โดยอนุมัติให้กู้เงินงบประมาณจำนวนดังกล่าวไว้เบิกจ่ายเหลือเป็นกรณี  
พิเศษจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2549 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการขอ  
อนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบลงทุน รายการเรือตรวจการณ์ จำนวน  
2 ลำ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วงเงินรวม 11,000,000 บาท ไปเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป  
รายการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจฝึกรอบและ  
ติดตามประเมินผล และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน  
2549 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)

3. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ตามที่กระทรวงฯ ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและได้ปรับแผนการดำเนินงานเป็น 5,436 โครงการ โดยใช้วงเงินงบประมาณเท่าเดิม และได้โอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 3,061,369,949 บาท สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือ จำนวน 6,273,320,036 บาท คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงฯ และสำนักงานงบประมาณประสานการดำเนินการตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ที่ได้มีการอนุมัติวงเงินและแนวทางปฏิบัติไปแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3)

4. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 เห็นชอบให้ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) สำหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน 3,254 โครงการจากเดิมที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เป็น วันที่ 30 กันยายน 2549 และขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่วนที่เหลือ จำนวน 2,182 โครงการ ออกไปอีก 8 เดือน นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณครบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในส่วนการขอสับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 6,273,320,036 บาท เพื่อให้ครบตามเป้าหมายของโครงการรวมทั้งสิ้น 5,436 โครงการ โดยแยกออกเป็นจำนวน 1,960,305,279 บาท ที่จะใช้ในการดำเนินงานให้เต็มโครงการที่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ และงบประมาณ จำนวน 4,313,014,757 บาท ที่จะใช้ดำเนินงานโครงการที่เหลือ จำนวน 2,182 โครงการ ตามที่กระทรวงฯ เสนอ สำหรับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้กระทรวงฯ ประสานขอตกลงกับสำนักงานงบประมาณโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลางตามกำลังเงินงบประมาณ สำหรับงบประมาณในส่วนที่ขาดให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4)

#### ข้อเท็จจริง

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ซึ่งมีผลการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) ตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 18 กันยายน 2549 สรุปได้คือ จากการที่ได้โอนงบประมาณให้ อปท. แล้ว จำนวน 3,254 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 3,074,995,159 บาท อปท. เช่น สัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน 3,214 โครงการ (คิดเป็น 98.77% ของจำนวนโครงการที่ได้โอนเงินให้อปท. แล้ว) เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 3,004,251,799 บาท (คิดเป็น 97.70% ของงบประมาณที่โอนให้อปท. แล้ว) และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 40 โครงการ (คิดเป็น 1.23% ของจำนวนโครงการที่ได้โอนเงินให้อปท. แล้ว) สำหรับโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2549 อปท. ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาแล้วเสร็จ จำนวน 1,826 โครงการ (คิดเป็น 56.12% ของจำนวนโครงการที่ได้โอนเงินให้อปท. แล้ว) โดย

แบ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จสมบูรณ์สามารถให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนได้แล้ว จำนวน 908 โครงการ (คิดเป็น 27.90% ของจำนวนโครงการที่ได้โอนเงินให้อปท. แล้ว) และเป็นโครงการที่แล้วเสร็จเฉพาะส่วนแรก (ซึ่งต้องได้รับงบประมาณดำเนินการในส่วนที่ 2 เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงจะสามารถให้บริการน้ำสะอาดได้) จำนวน 918 โครงการ (คิดเป็น 28.21% ของจำนวนโครงการที่ได้โอนเงินให้อปท. แล้ว) อปท. ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น จำนวน 910,168,350 บาท (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5)

2. จากการดำเนินงานในปัจจุบันที่ได้มีการโอนเงินงบประมาณให้อปท. ไปแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ มีปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา และมีผลการเบิกเงินงบประมาณเพียง 910,168,350 บาท เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6)

3. จากผลการดำเนินงานตามข้อเท็จจริง 1 ที่ได้มีการโอนงบประมาณให้อปท. แล้ว จำนวน 3,254 โครงการ อปท. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1,826 โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1,428 โครงการ และเป็นโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 40 โครงการ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในเดือนกันยายน 2549 ซึ่งโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานอีกประมาณ 8 เดือน จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นโครงการดังกล่าวจะไม่สามารถที่จะดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาของโครงการฯ ระยะที่ 1 ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2549

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ปรับเปลี่ยนงบประมาณจากแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อนำงบประมาณมาใช้ในโครงการนี้ จำนวน 3,174,990,000 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณในการดำเนินการสำรวจออกแบบ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมและติดตามผล จำนวน 99,890,000 บาท และงบประมาณค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3,075,100,000 บาท โดย กรม. มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวไว้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 จากผลการดำเนินการตามข้อเท็จจริง 3 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเวลาที่กำหนด จึงมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2549

5. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแผนงานโครงการต่างๆ ที่นำมาใช้ในโครงการนี้ จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2549 จำนวน 1,004,274,482 บาท (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7)

#### ข้อพิจารณา


เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง กระทรวงฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1. รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ระยะที่ 1 ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ
2. ขอยกยเวลาการดำเนินงานของโครงการ ระยะที่ 1 ที่ได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ จากเดิมที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549) โดยขอยกยเวลาการดำเนินงานออกไปอีก 8 เดือน เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2550
3. ขอยกยเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ปรับเปลี่ยนงบประมาณจากแผนงานโครงการต่างๆ จากเดิมที่ให้ขอยกยเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 และวันที่ 20 กันยายน 2549) โดยขอยกยเวลาการเบิกจ่ายออกไปอีก 8 เดือน เป็นขอยกยเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 จำนวน 3 รายการ ได้แก่
  - 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546 ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2,046,370,880 บาท
  - 3.2 งบประมาณประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลของระบบประปา จำนวน 113,344,638 บาท
  - 3.3 งบประมาณประจำปี 2548 งบลงทุน รายการเรือตรวจการณ์ จำนวน 2 ลำ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วงเงินรวม 11,000,000 บาท

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักบริหารจัดการน้ำ

โทร. 0 2298 6608 , 0 2271 6000 ต่อ 6704

โทรสาร 0 2298 6608