

ด่วนที่สุด

ที่ ทส 0605.2/ 1091



สวค 1/214

วันที่ 25 พ.ค. 50

เวลา 15.30 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4282
วันที่ 25 พ.ค. 2550 เวลา 14.02 น.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 พหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

24 พฤษภาคม 2550

เรื่อง ขอยกยเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการส่วนที่เหลือ
ของโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแผนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนาร่อง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/13153 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548
 2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0504/13886 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548
 3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/4084 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549
 4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/6783 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549
 5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/15236 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส.0605.2/1678 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549
 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแผนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนาร่อง) ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2550
 3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแผนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนาร่อง) ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2550
 4. สรุปจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแผนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนาร่อง)

เรื่องเดิม

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ดังนี้

1.1 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแผนน้ำอุปโภคบริโภค โดยในระยะที่ 1 ให้ดำเนินการใน 16 จังหวัดนาร่อง จำนวน 4,977 โครงการ เป็นเงิน 9,437,310,036 บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549

/1.2 อนุมัติ...

1.2 อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) จำนวน 3,163,990,000 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2,873,650,000 บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลของระบบประปา จำนวน 290,340,000 บาท ซึ่งได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณจำนวนดังกล่าวไว้เบิกจ่ายเหลือในปีเป็นกรณีพิเศษจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2549

รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 1

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 ดังนี้

2.1 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วงเงินรวม 11,000,000 บาท ไปเป็นงบอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจฝึกอบรมและติดตามประเมินผล

2.2 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณรายการนี้ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549
รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 2

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ดังนี้

3.1 รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและขอปรับแผนการดำเนินงานจาก 4,977 โครงการ เป็น 5,436 โครงการ โดยใช้วงเงินงบประมาณเท่าเดิมและได้โอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 3,061,369,949 บาท

3.2 เพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จต้องใช้งบประมาณอีก 6,273,320,036 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานงบประมาณประสานการดำเนินการตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ที่ได้มีการอนุมัติวงเงินและแนวทางปฏิบัติไปแล้ว

รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 3

4. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ดังนี้

4.1 เห็นชอบให้ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) สำหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ จากเดิมที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2549

4.2 เห็นชอบให้ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่วนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,182 โครงการ ออกไปอีก 8 เดือน นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ ครอบคลุมวงเงินที่ได้รับอนุมัติหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548

4.3 ในส่วนการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 6,273,320,036 บาท เพื่อให้ครบตามเป้าหมายของโครงการรวมทั้งสิ้น 5,436 โครงการ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้ประธานขอตกลงกับสำนักงบประมาณ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลางตามกำลังเงินงบประมาณ สำหรับงบประมาณในส่วนที่ขาดให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ต่อไป

รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 4

5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2549 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินงานโครงการฯ ไปยังสำนักงบประมาณ ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

6. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 รับทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอและเห็นชอบให้ขยายเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนําร่อง) จากเดิมภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 5

ข้อเท็จจริง

1. กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ซึ่งมีผลการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนําร่อง) ตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 สรุปได้ดังนี้

1.1 โอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 3,074,995,159 บาท

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งขอยกเลิกโครงการ จำนวน 26 โครงการ คงเหลือโครงการที่ดำเนินการจริง 3,228 โครงการ โดยงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 3,075,095,860 บาท เนื่องจากมีโครงการที่มีการขยายขอบเขตของงานและต้องปรับราคาสูงขึ้นจากประมาณการไว้ จำนวน 2 โครงการ

1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 2,904 โครงการ (89.96%) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงตามสัญญา จำนวน 324 โครงการ (10.04%) โดยโครงการส่วนที่เหลือเหล่านี้คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 (ตามมติ ครม. วันที่ 12 ธันวาคม 2549) และคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 4 เดือน จึงจะเสร็จสมบูรณ์ตามแผน

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สาเหตุที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.3.1 ผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ/แรงงานที่จะมารับดำเนินงานโครงการทำให้ต้องมีการประกวดราคาหลายครั้ง

/1.3.2 ผู้รับจ้าง...

1.3.2 ผู้รับจ้างที่รับงานแล้วเข้าดำเนินการล่าช้าเนื่องจากรับงานมาก จึงไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานโครงการ

1.3.3 ในบางพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยจึงทำให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานโครงการไม่ได้เนื่องจากการขนส่งวัสดุลำบาก ซึ่งต้องรอให้พ้นช่วงอุทกภัยไปก่อนจึงเข้าดำเนินการ

1.3.4 ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถดำเนินงานโครงการต่อไปได้

1.3.5 ผู้รับจ้างทิ้งงาน จึงต้องหาผู้รับจ้างใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการหาผู้รับจ้างและทำให้การดำเนินงานล่าช้า

1.3.6 มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าจากราคาที่ประมาณการไว้เดิม

1.4 สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแผนงานโครงการต่างๆ ที่นำมาใช้ในโครงการนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 2,654,753,079 บาท (83.62%) ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 520,256,921 บาท (16.38%) ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดตามสัญญาในอีก 4 เดือนเช่นกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

1.5 ในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคระยะที่ 1 จำนวน 3,228 โครงการ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาครบทั้ง 3 ส่วนคือ การจัดหาแหล่งน้ำ (ผิวดิน/ใต้ดิน) , การปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบจ่ายน้ำ ให้ประชาชนเพียง 2,162 โครงการ โดยโครงการที่เหลือจำนวน 1,066 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปบางส่วน ไม่สมบูรณ์ทั้งระบบซึ่งหากจะทำให้ครบทั้ง 3 ส่วน จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,846,486,364 บาท

1.6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบความต้องการน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ 16 จังหวัดน่าน พบว่า ยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำอีกจำนวน 2,739 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,118,283,272 บาท จึงจะตอบสนองความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งให้กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดน่าน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการส่วนที่เหลือใน 16 จังหวัดน่านที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินงานโครงการส่วนที่เหลือใน 16 จังหวัดน่าน ส่วนที่ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นควรนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดังนี้

1. เห็นชอบให้มีการขยายเวลาการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะที่ 1 ที่ได้รับงบประมาณแล้ว และยังคงดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ จำนวน 324 โครงการ ออกไปอีก 4 เดือน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550

2. เห็นชอบให้มีการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอูทกบรีโกล ระยะที่ 1 ออกไปอีก 4 เดือน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 ดังนี้

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอูทกบรีโกล เพื่ออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 494,773,872 บาท

2.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 2 รายการ เพื่ออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 23,475,067 บาท

2.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอูทกบรีโกล จำนวน 1,987,982 บาท


3. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินงานโครงการในพื้นที่ 16 จังหวัดนำร่อง ดังนี้

3.1 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการไม่สมบูรณ์ทั้งระบบ จำนวน 1,066 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,846,486,364 บาท

3.2 โครงการที่ตอบสนองความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,739 โครงการ งบประมาณ 5,118,283,272 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักบริหารจัดการน้ำ

โทร. 0 2298 6608 , 0 2271 6000 ต่อ 6704

โทรสาร 0 2298 6608

ด่วนที่สุด

ที่ ทส 0605.2/ 1678

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 พลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

10 สิงหาคม 2549

เรื่อง ขออนุมัติให้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับ
กลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและแผนน้ำอุปโภคบริโภค
ระยะที่ 1 (16 จังหวัดน้ำร่อง)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/13153 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548
2. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0605.2/3051 ลงวันที่
28 ธันวาคม 2548
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/4084 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/6783 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและแผนน้ำ
อุปโภคบริโภคระยะที่ 1 (16 จังหวัดน้ำร่อง)

เรื่องเดิม

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและแผนน้ำอุปโภคบริโภค โดยในระยะที่ 1
ให้ดำเนินการใน 16 จังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อม จำนวน 4,977 โครงการ เป็นเงิน 9,437,310,036 บาท
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 ความละเอียดคั่งหนังสือที่อ้างถึง 1

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง
จำนวน 6,273,320,036 บาท เพื่อนำมาดำเนินโครงการที่เหลือ ความละเอียดคั่งหนังสือที่อ้างถึง 2

3. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ตามที่กระทรวงฯ ได้รายงาน
ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและได้ปรับแผนการดำเนินงานเป็น 5,436 โครงการ โดยใช้วงเงิน
งบประมาณเท่าเดิม และได้โอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เป็นเงินงบประมาณ
3,061,369,949 บาท (3,254 โครงการ) สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือได้เสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณา
จำนวน 6,273,320,036 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ ความละเอียดคั่งหนังสือ
ที่อ้างถึง 3

ข้อเท็จจริง

1. ปัจจุบันกระทรวงฯ ได้โอนเงินงบประมาณให้แก่ อปท. แล้วจำนวน 3,254 โครงการ เป็นเงิน 3,073,407,708 บาท (โดยใช้งบประมาณของกระทรวงฯ)

2. กรณีตามข้อเท็จจริงข้อ 1 ได้โอนเงินเฉพาะบางส่วนไปดำเนินการก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ไปสำรวจหาแหล่งน้ำหรือการเจาะบ่อน้ำบาดาล หากได้น้ำแล้วจึงจะโอนเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติมให้ครบทั้งโครงการ ดังนั้นจึงยังขาดเงินสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวอีกจำนวน 1,960,305,279 บาท จึงจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ครบ 3,254 โครงการ ตามที่ได้แจ้ง อปท. แล้ว

3. ยังขาดงบประมาณที่จะต้องโอนเพิ่มเติมอีก 2,182 โครงการ เป็นเงิน 4,313,014,757 บาท จึงจะครบตามจำนวน 5,436 โครงการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ซึ่งเมื่อรวมกับงบประมาณในข้อ 2 แล้ว เป็นงบประมาณที่ยังขาดอยู่รวมทั้งสิ้น 6,273,320,036 บาท

4. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน จากที่ได้มีการโอนเงินงบประมาณให้ อปท. ไปแล้วจำนวน 3,254 โครงการ อปท. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 1,606 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน 1,648 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 645,503,611 บาท โดยได้เซ็นสัญญา ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณแล้วจำนวน 2,427,904,097 บาท จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

4.1 อบต. ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)

4.2 สถานะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ราคากลางต่ำ เนื่องจากวัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น จึงไม่มีผู้มาขึ้นซองและหาผู้รับจ้างไม่ได้ในบางพื้นที่

4.3 ผู้รับจ้างไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการเพียงพอ และขาดสภาพคล่องทางการเงิน

4.4 โครงการที่เซ็นสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ต้องรอให้งานแล้วเสร็จตามงวดงานจึงจะเบิกจ่ายได้ และในบางพื้นที่ผู้รับเหมาบางรายรับงานพร้อมกันหลายโครงการต้องรอให้การก่อสร้างแล้วเสร็จทุกโครงการจึงจะเบิกจ่ายเงิน

4.5 ไม่สามารถดำเนินโครงการทั้งหมดได้ตามแผน เนื่องจากยังขาดงบประมาณดำเนินการตามข้อ 2 และ ข้อ 3


ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 กระทรวงฯ จึงขอให้สำนักงานประมาณพิจารณา สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมโดยพิจารณาการจัดสรรเป็น 3 แนวทางดังนี้

1. จัดสรรครบตามเป้าหมายของโครงการรวม 5,436 โครงการ งบประมาณ 6,273,320,036 บาท
2. จัดสรรต่อยอดเฉพาะในส่วนที่จะใช้ดำเนินงานให้เต็มโครงการตามที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 3,254 โครงการ งบประมาณ 1,960,305,275 บาท
3. จัดสรรโครงการส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 2,182 โครงการ งบประมาณ 4,313,014,757 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเจกิมศักดิ์ วาณิชสมบัติ)
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในเขตลุ่ม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักบริหารจัดการน้ำ

โทร. 0 2298 6608 , 0 2271 6000 ต่อ 6704

โทรสาร 0 2298 6608

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
(โครงการนำกินน้ำใช้ทั่วประเทศ) ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง)

ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2550

- โครงการที่ดำเนินการ	จำนวน	3,228	โครงการ
งบประมาณที่โอนให้ อปท.	จำนวน	3,075,095,860	บาท

มีผลการดำเนินงานดังนี้

1. อปท.เซ็นสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้ว	จำนวน	3,228	โครงการ
(คิดเป็น 100.00% จากโครงการที่ได้โอนงบให้ อปท. แล้ว)			
เป็นเงินงบประมาณ	จำนวน	3,025,840,600	บาท
(คิดเป็น 98.40% จากงบประมาณที่โอนให้ อปท. แล้ว)			
2. อปท. ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	จำนวน	2,904	โครงการ (89.96%)
โดยแบ่งออกเป็น			
2.1 โครงการที่แล้วเสร็จทั้งโครงการ	จำนวน	1,748	โครงการ (86.45%)
2.2 โครงการที่แล้วเสร็จเฉพาะส่วนแรกของโครงการ	จำนวน	1,156	โครงการ (95.85%)
3. อปท. ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	จำนวน	324	โครงการ (10.04%)
4. อปท. ได้มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว	จำนวน	2,558,729,990	บาท
(คิดเป็น 84.56% จากวงเงินที่ทำสัญญา)			

รายงานสรุปผลความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศบนท่าอากาศยานดอนเมือง (นำเงินมาใช้ทั่วไทย) ระยะที่ 1
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2550

ที่	จังหวัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่โอนให้แล้ว (บาท)	การเข้าสัญญา			ก่อสร้างแล้วเสร็จ						ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ						เบิกจ่ายเงินแล้ว			
				ก่อสร้างผูกพันแล้ว		วงเงินทำสัญญา (บาท)	โครงการที่ แล้วเสร็จ ทั้งโครงการ		โครงการที่ แล้วเสร็จ เฉพาะส่วนแรก ของโครงการ		รวม		โครงการที่ ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งโครงการ		โครงการที่ยัง ไม่แล้วเสร็จเฉพาะ ส่วนแรกของโครงการ		รวม		(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
				(โครงการ)	(ร้อยละ)		(โครงการ)	(ร้อยละ)	(โครงการ)	(ร้อยละ)	(โครงการ)	(ร้อยละ)	(โครงการ)	(ร้อยละ)	(โครงการ)	(ร้อยละ)	(โครงการ)	(ร้อยละ)				
1	เชียงใหม่	805	455,542,289	805	100.00	448,863,979	537	97.99	250	97.28	787	97.76	11	2.01	7	2.72	18	2.24	790	98.14	407,126,167	90.70
2	สมุทรสาคร	126	55,755,300	126	100.00	53,392,719	101	96.19	21	100.00	122	96.83	4	3.81	-	-	4	3.17	126	100.00	51,789,705	97.00
3	สุราษฎร์ธานี	67	30,121,900	67	100.00	29,746,855	27	65.85	26	100.00	53	79.10	14	34.15	-	-	14	20.90	54	80.60	14,507,418	48.77
4	อ่างทอง	70	68,739,459	70	100.00	67,866,252	46	88.46	18	100.00	64	91.43	6	11.54	-	-	6	8.57	70	100.00	62,306,116	91.81
5	นครพนม	184	107,000,300	184	100.00	105,007,300	75	93.75	104	100.00	179	97.28	5	6.25	-	-	5	2.72	184	100.00	92,670,493	88.25
6	สมุทรปราการ	215	92,541,800	215	100.00	89,923,264	100	97.09	112	100.00	212	98.60	3	2.91	-	-	3	1.40	215	100.00	87,161,140	96.93
7	หนองบัวลำภู	242	152,754,100	242	100.00	141,564,790	124	81.58	88	97.78	212	87.60	28	18.42	2	2.22	30	12.40	240	99.17	126,714,072	89.51
8	ขอนแก่น	331	460,281,326	331	100.00	455,877,516	119	64.67	141	95.92	260	78.55	65	35.33	6	4.08	71	21.45	331	100.00	404,153,719	88.65
9	นครราชสีมา	543	1,072,025,068	543	100.00	1,064,540,740	410	84.19	44	78.57	454	83.61	77	15.81	12	21.43	89	16.39	542	99.82	914,112,816	85.87
10	สกลนคร	100	171,963,987	100	100.00	170,837,877	32	51.61	30	78.95	62	62.00	30	48.39	8	21.05	38	38.00	90	90.00	84,200,120	49.29
11	สมุทรสงคราม	146	57,138,475	146	100.00	56,991,273	107	84.92	20	100.00	127	86.99	19	15.08	-	-	19	13.01	138	94.52	37,737,983	56.22
12	สิงห์บุรี	71	91,191,312	71	100.00	87,920,613	13	92.86	54	94.74	67	94.37	1	7.14	3	5.26	4	5.63	70	98.59	71,014,909	80.77
13	พิจิตร	125	26,675,150	125	100.00	26,399,300	18	81.82	103	100.00	121	96.80	4	18.18	-	-	4	3.20	124	99.20	22,305,472	84.49
14	สุโขทัย	76	33,277,300	76	100.00	29,303,480	3	75.00	65	90.28	68	89.47	1	25.00	7	9.72	8	10.53	70	92.11	18,900,523	64.50
15	บุรีรัมย์	38	19,112,300	38	100.00	18,904,600	8	88.89	29	100.00	37	97.37	1	11.11	-	-	1	2.63	38	100.00	18,298,315	96.79
16	ระยอง	89	180,775,794	89	100.00	178,700,043	28	84.85	51	91.07	79	88.76	5	15.15	5	8.93	10	11.24	86	96.63	145,730,783	81.55
รวม		3,228	3,075,095,860	3,228	100.00	3,025,840,600	1,748	86.45	1,156	95.85	2,904	89.96	274	13.55	50	4.15	324	10.04	3,168	98.14	2,558,729,990	84.56

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอู่ปอโคตบรีโคต

ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2550

ลำดับที่	รายการ	จำนวนงบประมาณทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว (จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2550)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
	งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เบ็ดเตล็ด)			
1	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546 ของสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน ทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำสำหรับอู่ปอโคต บรีโคต เพื่ออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,873,650,000	2,378,876,128	494,773,872
2	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบเงิน อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 2 รายการ เพื่ออุดหนุนให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	290,340,000	266,864,933	23,475,067
3	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายโครงการ แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำสำหรับอู่ปอโคตบรีโคต	11,000,000	9,012,018	1,987,982
	รวม	3,174,990,000	2,654,753,079	520,236,921

**สรุปโครงการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแผนงานบูรณาการระยะที่ 1
(16 จังหวัดนำร่อง)**

1.โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปบางส่วนไม่สมบูรณ์ทั้งระบบ

ลำดับ	รายการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
1	ปรับปรุงระบบประปาบางส่วนใช้แบบแปลน	197	126,363,165
2	ก่อสร้างทดแทน	513	1,001,809,618
3	ก่อสร้างใหม่	356	718,313,581
รวม		1,066	1,846,486,364

2. โครงการที่มีปัญหามลพิษทางอากาศแผนงานบูรณาการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
1	ปรับปรุงระบบประปาบางส่วนอย่างง่าย	100	31,906,870
2	ปรับปรุงระบบประปาบางส่วนใช้แบบแปลน	1,116	1,083,276,411
3	ปรับปรุงระบบประปาโดยการก่อสร้างทดแทน	1,022	2,639,073,294
4	ก่อสร้างใหม่	501	1,364,026,697
รวม		2,739	5,118,283,272