



ที่ กษ 0308 / 6944

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200

|| กันยายน 2550

สทศ.รับที่ 6247
วันที่ 12 ก.ย. 2550
เวลา 9.30 น.

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 56 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/12057 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามที่อ้างถึง 1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องสำคัญ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง และสามารถประกอบกำกับการตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และตามที่อ้างถึง 2. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งการตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 พบว่า มีมติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดำเนินการ แล้วนำผลการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ อีระ สุตะบุตร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน สำนักโครงการขนาดใหญ่

โทร. 0-2241-1040

โทรสาร. 0-2243-0653

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง / โครงการ ประแสร์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานที่รับไปปฏิบัติ : กรม ชลประทาน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

งบประมาณจากรัฐ 4,186,520,000 บาท

งบประมาณจากแหล่งอื่น

(ระบุ) _____

รวมงบประมาณทั้งหมด

ระยะเวลาในการดำเนินการ

- บาท

4,186,520,000 บาท

12 ปี

มติ ครม. เมื่อวันที่

วันที่ครบกำหนดรายงาน

รายงานครั้งที่

ข้อมูล ณ (ว/ค/ป)

15 พ.ค. 50

15 ส.ค. 50

1

10 ส.ค. 50

๑.	เป้าหมายของการดำเนินการตามมติ ครม. (หน่วยนับ / งบประมาณ) : หมายถึงเป้าหมายที่ ครม. กำหนดให้หน่วยงานไปดำเนินการ ให้ระบุเป็นหน่วยนับของการดำเนินการ และ / หรือจำนวนงบประมาณการใช้จ่าย หรือระยะเวลาในการดำเนินการ และ/หรือความเห็น/ข้อสังเกตที่ ครม./หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไว้ ซึ่ง ครม. ได้เห็นชอบ / อนุมัติแล้ว เช่น อนุมัติให้ก่อสร้างถนน ๔ สาย ระยะทาง ๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาในการดำเนินการ ๑ ปี เป็นต้น
	1. ระยะเวลาก่อสร้างจากปีงบประมาณ 2543 — 2550 (8ปี) เป็น 2543 — 2554 (12ปี) 2. พื้นที่ชลประทานจาก 137,000 ไร่ เป็น 175,000 ไร่ 3. เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น จำนวน 1 แห่ง 4. สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง 5. ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ความยาว 23.723 กิโลเมตร 6. ระบบส่งน้ำฝั่งขวา ความยาว 25.824 กิโลเมตร
๒.	ผลการดำเนินการตามมติ ครม. : หมายถึงหน่วยงานได้ดำเนินการมากน้อยเพียงใด และเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของเป้าหมายที่กำหนด
	๒.๑ ระดับความสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนด 1. ระยะเวลาก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2543 — 2550 จำนวน 8 ปี คงเหลือระยะเวลาดำเนินงานอีก 4 ปี (แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2554) คิดเป็น 67 % 2. พื้นที่ชลประทานโครงการ จำนวน 175,000 ไร่ ถึงปีงบประมาณ 2550 จำนวน 54,000 ไร่ คิดเป็น 35 % 3. ก่อสร้างเชื้อนหัวงานและส่วนประกอบอื่น ความสูง 24 เมตร ยาว 2,500 เมตร ความจุ 248 ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ผลงานแล้วเสร็จ 100 % 4. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง ผลงานแล้วเสร็จ 100 % 5. ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายความยาวทั้งสิ้น 23.723 กิโลเมตร ผลงานแล้วเสร็จ 100 %

	6. ระบบส่งน้ำฝั่งขวาความยาวทั้งสิ้น 25.824 กิโลเมตร ผลการดำเนินงาน 56 % 7. พื้นที่ระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม จำนวน 4 โซน อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดแผนงานก่อสร้างเริ่มปีงบประมาณ 2552 - 2554
	๒.๒ ร้อยละของการดำเนินการตามเป้าหมาย - ผลการดำเนินงานทั้งโครงการ 57.54 %
	๒.๓ จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่าย - งบประมาณของโครงการทั้งสิ้น 4,186,520,000 .- บาท ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 2,145,147,983.46 บาท
	๒.๔ อื่น ๆ... - (ไม่มี)
๓.	ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี) :
	- (ไม่มี)
๔.	ผลกระทบของการดำเนินการ (ถ้ามี) : หมายถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการโครงการ / กิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่นสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
	๔.๑ มีผลกระทบต่อใคร (เช่น ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงาน เป็นต้น) - (ไม่มี)
	๔.๒ กระทบอย่างไร - (ไม่มี)

๕.	แนวทางการแก้ไข :
	- (ไม่มี) -
๖.	คาดว่าจะดำเนินการตามมติ ครม. แล้วเสร็จ (ว/ค/ป) : - 30 กันยายน 2554

ผู้รับผิดชอบการรายงาน นายเพิ่มศักดิ์ คิคหมาย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 8 วช
 กลุ่มงาน - สำนัก / กอง งานก่อสร้าง 6 (โครงการประแสร์) จังหวัดระยอง
 โทรศัพท์ 038- 618294 โทรสาร 038 - 618294 E-mail address