



ที่ กษ ๐๓๐๘ / ๗๘๘๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

15 มกราคม ๒๕๕๐

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติเปิดโครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สพด.รับที่ 626
วันที่ 15 มี.ค. 2550
เวลา ๑๕.๐๐

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๕๐๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งการตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ พบว่า มีมติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไป
ดำเนินการ แล้วนำผลการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ เรื่อง คือ เรื่องขออนุมัติเปิดโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒) นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เรื่องขออนุมัติเปิดโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ อีระ สุตะบุตร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน สำนักโครงการขนาดใหญ่

โทร. ๐-๒๒๔๑-๑๐๔๐

โทรสาร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๕๓

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง/โครงการ _____ เรื่องขออนุมัติเปิดโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒) _____

หน่วยงานที่รับไปปฏิบัติ : กรม _____ ชลประทาน _____ กระทรวง _____ เกษตรและสหกรณ์ _____

งบประมาณจากรัฐ	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	มติ ครม. เมื่อวันที่	๒๖/๖/๒๕๕๐
งบประมาณจากแหล่งอื่น			วันที่ครบกำหนดรายงาน	๒๖/๙/๒๕๕๐
(ระบุ) _____	-	บาท	รายงานครั้งที่	๑
รวมงบประมาณทั้งหมด	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ข้อมูล ณ (ว/ด/ป)	๒๖/๙/๒๕๕๐
ระยะเวลาในการดำเนินการ	๑ ปี ๓ เดือน	(ปี/เดือน)		

๑.	เป้าหมายของการดำเนินการตามมติ ครม. (หน่วยนับ/งบประมาณ) : หมายถึงเป้าหมายที่ ครม. กำหนดให้หน่วยงานไปดำเนินการ ให้ระบุเป็นหน่วยนับของการดำเนินการ และ/หรือจำนวนงบประมาณการที่ใช้จ่าย หรือระยะเวลาในการดำเนินการ และ/หรือความเห็น/ข้อสังเกตที่ ครม./หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไว้ ซึ่ง ครม. ได้เห็นชอบ/อนุมัติแล้ว เช่น อนุมัติให้ก่อสร้างถนน ๔ สายระยะทาง ๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการ ๑ ปี เป็นต้น
	คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒) โดยให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อม ในเรื่องดังนี้ (๑) แบบรูปและรายการก่อสร้าง (๒) การใช้ที่ดิน (๓) การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อดำเนินการตามข้างต้นแล้วเสร็จ ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการก่อสร้างโครงการอีกครั้งหนึ่ง
๒.	ผลการดำเนินการตามมติ ครม. : หมายถึงหน่วยงานได้ดำเนินการมากน้อยเพียงใด และเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของเป้าหมายที่กำหนด
	๒.๑ ระดับความสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนด (๑) แบบรูปและรายการก่อสร้าง การออกแบบแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเลขที่ สขป.๙ จ.๐๖/๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๐ (๒) การใช้ที่ดิน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเข้าบรรจุในแผนงานสำรวจกันเขตชลประทาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ และเตรียมการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๓) การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างเลขที่ สขป.๙ จ.๐๖/๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๐

	๒.๒ ร้อยละของการดำเนินการตามเป้าหมาย -
	๒.๓ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย - อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายค่าสำรวจปักหลักเขต ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม และงานปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
	๒.๔ อื่น ๆ... -
๓.	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) : -
๔.	ผลกระทบของการดำเนินการ (ถ้ามี) : หมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ในด้านต่าง ๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
	๔.๑ มีผลกระทบต่อใคร (เช่น ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงาน เป็นต้น) -
	๔.๒ กระทบอย่างไร -

๕.	แนวทางการแก้ไข :
	-
๖.	คาดว่าจะดำเนินการตามมติ ครม. แล้วเสร็จ (ว/ด/ป) : - แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

ผู้รับผิดชอบการรายงาน นายสุรัชย์ จิระสุรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7

กลุ่มงาน - สำนัก/กอง - สำนักโครงการขนาดใหญ่

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๑ ๑๐๔๐ โทรสาร ๐๒ ๒๔๓ ๐๖๕๓ E-mail address lproject.rid@gmail.com

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานนี้ หน่วยงานสามารถจัดส่งข้อมูลทางโทรสาร ได้ที่หมายเลข ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๙๓ หรือ E-mail ที่ wannee@soc.go.th แล้วนำส่งหนังสือพร้อมแบบรายงานฯ เป็นทางการได้อีกครั้งหนึ่ง