

# ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร) 0808.1/ ๒๓๒



กระทรวงคมนาคม  
ถนนราชดำเนินนอก  
กรุงเทพฯ 10100

29 ตุลาคม 2550

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงคมนาคม ในรอบ 6 เดือนหลัง ของปีงบประมาณ 2550  
(เมษายน-กันยายน 2550)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงคมนาคมฯ จำนวน 70 ชุด

ด้วยคราวประชุมคณะกรรมการ (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้กระทรวงรายงานผลงานในรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2550 (เมษายน-กันยายน 2550) เพื่อนำเสนอ ครม. ทราบ และจัดได้นำไปประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล

กระทรวงคมนาคม ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงคมนาคม ในรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2550 (เมษายน-กันยายน 2550) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอด้วยความนับถือ

พลเรือเอก

( ชีระ หัวเจริญ )  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำเนาถูกต้อง


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
สำนักพัฒนาระบบบริหารและติดตามประเมินผล  
โทร. 0 2215 1515 ต่อ 2030  
โทรสาร 0 2215 2264

๘๙ ๔๔.  
(นางสังเคราะห์ สุขโต)  
ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ



# รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ

## กระทรวงคมนาคม



## ในรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2550 (เมษายน-กันยายน 2550)

## คำนำ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549-มีนาคม 2550) ต่อส่วนนิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน เป็นเวลาเกิน 6 เดือนแล้ว นายกรัฐมนตรีได้ดำรงให้การตรวจต่าง ๆ จัดทำรายงาน การดำเนินงานสำคัญ ๆ ที่มีรูปธรรมชัดเจน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วโลก

การบริหารราชการกระทรวงคุณภาพในความรับผิดชอบของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง (พลเรือเอก อธิรัตน์ ห้าวเจริญ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (นายสรรเสริญ วงศ์ชัชอุ่ม) ได้กำกับดูแล เร่งรัดและติดตามให้การกิจของกระทรวง มีความก้าวหน้า อาทิงานต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดก่อนและรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ผลักดันให้เกิด ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งคณะกรรมการได้มีการดำเนินการ สายลีดแดง สายม่วงและสีน้ำเงิน เป็นต้น งานที่ดำเนินการในรัฐบาลชุดก่อนและประสบปัญหา ต่าง ๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ การแก้ไขข้อร้องเรียนโครงการต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันพยายามแก้ไขจนให้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ริเริ่ม ให้มีการจัดทำแนวทางพัฒนาระบบทั่วไป ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในรูปของสมุดปกขาว เพื่อเป็นแบบที่ในการดำเนินงาน อันเป็นการวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งในปัจจุบัน และระยะต่อไป

แม้ว่าการกิจของกระทรวงจะมีอยู่อย่างกว้างขวาง ไม่อาจดำเนินงานให้บรรลุ ผลสำเร็จได้ในระยะเวลาอันจำกัด กระทรวงคุณภาพจึงมุ่งมั่นพัฒนา และสนับสนุนนโยบายของ รัฐบาลในช่วงเวลาที่เหลือด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และจิตสำนึกที่ดีเพื่อส่วนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

กระทรวงคุณภาพ

ตุลาคม 2550

## สารบัญ

	หน้า
<b>1. การดำเนินการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานคร</b>	<b>1-4</b>
1.1 โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง	1
1.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง	2
1.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน	3
1.4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และแปรรูป-สมุทรปราการ	3
<b>2. การพัฒนาระบบการเดินทางเชื่อมต่อ (ระบบตัวร่วม)</b>	<b>4</b>
<b>3. การจัดทำสมุดปกขาก : แนวทางพัฒนาระบบขนส่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน</b>	<b>5</b>
<b>4. การแก้ไขปัญหาในสนามบินสุวรรณภูมิ</b>	<b>5-10</b>
4.1 ปัญหาทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยานชั่วคราว	5
4.2 ปัญหาอาคารผู้โดยสาร	6
4.3 ปัญหาการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์และร้านค้าปลดล็อกอาคาร	7
4.4 ปัญหาการจัดการคลังสินค้า	7
4.5 ปัญหาผลกระทบทางเสียงกับประชาชนรอบสนามบิน	8
4.6 ปัญหาการใช้งานระบบบริหารและสารสนเทศ AIMS และ AOCS ภายใต้อาคารสุวรรณภูมิ	10
<b>5. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในกระทรวงคมนาคม</b>	<b>10-13</b>
5.1 การดำเนินการกรณีคุณสมบัติของบริษัท ไทย แอร์เອร์เชีย จำกัด	10
5.2 การดำเนินการกรณี CTX 9000	12
5.3 โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Airport Link)	12
5.4 การแก้ไขปัญหาที่ดินบุรีรัมย์	13
5.5 การดำเนินการกรณีที่ดินเข็นทรัล ลาดพร้าว	13
<b>6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (Logistics)</b>	<b>13-15</b>
6.1 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift)	13
6.2 โครงการก่อสร้างทางคู่เลี้ยวทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง	14
<b>7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ</b>	<b>15-20</b>
7.1 โครงสร้างพื้นฐานทางบก	15
7.2 โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ	18
7.3 โครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ	19
<b>8. การปรับปรุงและเสนอร่างกฎหมายที่สำคัญ ๆ</b>	<b>21-22</b>
8.1 กฎหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	21
8.2 กฎหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	21




# รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงคมนาคม ในรอบ 6 เดือนหลังจากปีงบประมาณ 2550 (เมษายน-กันยายน 2550)

การกำกับดูแลกระทรวงคมนาคม (คค.) ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเรือเอกอธิราช ห้าวเจริญ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสรรสิริ วงศ์ชัชอุ่น) ได้กำหนดนโยบายบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพบริการด้านการขนส่งด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีจิตสำนึกรักการตัดสินใจบนพื้นฐานที่ดีเพื่อส่วนรวม โดยแยกบทบาทระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติอย่างชัดเจนมีกระบวนการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เป็นธรรม และคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบคอบ ตลอดจนกำหนดแนวโน้มนโยบายเพื่อวางแผนรากฐานที่ดีในการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศไทย ดังนี้


## 1. การดำเนินการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานคร

คค. ได้ขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ใช้เงินลงทุนสูงให้เป็นไปด้วยความราบรื่น โปร่งใส และถูกต้องตามขั้นตอน เพื่อเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการดำเนินโครงการในระยะต่อไป ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องได้แก่



### 1.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

คณะกรรมการรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ให้ดำเนินโครงการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (สายสีแดง) แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ



### **1.1.1 ช่วงบางซื่อ-รังสิต**

ครม. มีมติเมื่อวันที่ 16

ตุลาคม 2550 ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต กรอบวงเงิน 59,888 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2551-2555) เพื่อให้การออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2550 สามารถประมวลราคาได้ในเดือนมีนาคม 2551 รวมทั้งเริ่มการประมูลและก่อสร้างได้ในเดือน พฤษภาคม และตุลาคม 2551 ตามลำดับ โดยกรอบการลงทุนประกอบด้วยเงินงบประมาณ เงินสนับสนุนจากเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และเงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น (เจบิก) ทั้งนี้ ครม. ยังได้อนุมัติให้มีการขยายเส้นทาง ก่อสร้างเพิ่มเติมจาก รังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ในกรอบวงเงิน 3,866 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในกรอบลงทุน 59,888 ล้านบาทด้วยแล้ว

### **1.1.2 ช่วงบางซื่อ- ตลิ่งชัน**


รฟท. ได้ประกาศขายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม และจะเปิดซองเอกสารประกวดราคากายในเดือนธันวาคม 2550 โดยดำเนินงานบนพื้นฐานของความรอบคอบ ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เช่น การส่งมอบพื้นที่ เป็นต้น

### **1.1.3 ช่วงบางซื่อ-มักกะสัน-**

**หัวหมาก**

รฟท. ได้ลงนามสัญญาจ้างออกแบบรายละเอียด โดยจะดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม 2550-มกราคม 2551

### **1.2 โครงการรถไฟฟ้า สีลม-วง**



ครม. มีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ก่อสร้างงานโยธา ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ กรอบวงเงิน 31,217.00 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการงานโยธา กรอบวงเงิน 1,248.00 ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแหล่งเงินลงทุนโครงการที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ยังเห็นชอบแนวทางการให้เอกชนเข้าร่วม


ลงทุนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) โดยให้ รฟม. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสร้างความชัดเจนในการพิจารณาทางเลือกรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ก่อนนำเสนอตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (พรบ. ร่วมทุนฯ 2535) อีกครั้งหนึ่ง

สำหรับการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินขณะนี้พระราชบัญญัติ (พรบ.) เวนคืนที่ดินมีผลบังคับใช้ และได้กำหนดราคาเบื้องต้นบางส่วนแล้ว ส่วนการเบิกจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืนจะต้องรอผลการพิจารณากรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่ง ครม. ได้มอบหมายให้ คค. กรมธนารักษ์ และสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมในรายละเอียดและเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง


**1.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว**  
รฟม. ได้ศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พรบ. ร่วมทุนฯ 2535 เส้นทางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คค. และ ครม. ให้ความเห็นชอบต่อไป

นอกจากนี้ได้มี พรบ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนและ พรบ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชนและได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้การเวนคืน

และการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนของการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาเบื้องต้น



#### 1.4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และแบริ่ง-สมุทรปราการ



ค ร ม . ได้ มี น ติ เมื่ อ วัน ที่ 7 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้ว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด ขณะนี้ กทม. ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนาช.) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียดและศึกษาตาม พรบ. ร่วมทุนฯ 2535 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2550 เพื่อนำเสนอ ค ร ม. อนุมัติโครงการตามขั้นตอนต่อไป และการออกแบบรายละเอียดคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2551

## 2. การพัฒนาระบบการเดินทางเชื่อมต่อ (ระบบตัวร่วม)

ค ค. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กทม. รฟท. รฟม. ขสมก. BTSC และ BMCL เพื่อพิจารณารายละเอียดรูปแบบและแผนงานระบบตัวร่วมที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

2.1 เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ เช่นบัตรโดยสาร เครื่องอ่านบัตรและ Software จะต้องมีมาตรฐานกลางที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้างระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2.2 ต้องมีการจัดตั้งบริษัทกลางทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการใช้บัตรโดยสารอิเลคทรอนิกส์ข้ามระบบของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกำหนด

สัดส่วนการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ให้ชัดเจน

2.3 ควรมีที่ปรึกษาที่เป็นกลางและมีความรอบรู้เพื่อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีและกิจกรรมทางธุรกิจของการดำเนินงานระบบตัวร่วม



นอกจากนี้ ค ค. ได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ดำเนินโครงการ Integrating Mass Rapid Transit in Bangkok ระยะที่ 2 โดยมีผู้เชี่ยวชาญระบบตัวร่วมศึกษาในเรื่องการพัฒนาระบบตัวร่วมสำหรับประเทศไทย รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 และเร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อดำเนินงานระบบตัวร่วมให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้จะได้เร่งรัดเพื่อให้การบริการของ BTS และ BMCL สามารถใช้ระบบตัวร่วมได้ภายในเดือนธันวาคม 2550 และจะได้ขยายการให้บริการขนส่งสาธารณะอื่นต่อไป

### **3. การจัดทำสมุดปกขาว : แนวทางพัฒนาระบบขนส่งสู่การพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืน**

คค. มีภารกิจที่ต้องดำเนินการ  
มากมาย ทั้งงานที่ต้องแก้ปัญหาและงานที่  
ต้องพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้า แต่ด้วยเวลา  
จำกัดไม่อาจที่จะดำเนินการได้ทุกเรื่อง  
ดังนั้นการกำหนดแนวทางพัฒนาระบบ  
ขนส่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ในรูปแบบของสมุดปกขาว (White Paper)  
เพื่อวางแผนฐานการพัฒนาและใช้เป็น  
แนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งของ  
ประเทศในระยะต่อไป ให้สามารถนำไปใช้  
ประกอบการกำหนดนโยบาย วางแผน  
จัดทำโครงการ โดยยึดหลัก “ปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง” มีคุณเป็นศูนย์กลางใน  
การพัฒนาและวางแผนฐานระบบบริหาร  
จัดการที่ดี แบ่งเป็น 7 องค์ประกอบ คือการ  
ขนส่งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การขนส่งเพื่อ  
สังคม การขนส่งเพื่อประหยัดพลังงานและ  
รักษาสิ่งแวดล้อม การขนส่งเพื่อการพัฒนา  
พื้นที่และเมือง การขนส่งเพื่อเชื่อมโยงกับ  
ประเทศเพื่อนบ้าน และการพัฒนาระบบ  
บริหารจัดการที่ดีเพื่อการขนส่ง และการ  
พัฒนาคนเพื่อการขนส่ง ซึ่ง ครม. มีมติเมื่อ  
วันที่ 26 มิถุนายน 2550 รับทราบสมุดปก  
ขาวและมอบหมายให้ สนช. เป็นหน่วยงาน  
หลักในการstanต่อแนวทางฯ สู่การปฏิบัติ  
ซึ่ง สนช. ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติ  
ที่สอดคล้องกับแนวทางฯ ดังกล่าวระหว่าง  
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2550

### **4. การแก้ไขปัญหาในสนามบิน สุวรรณภูมิ**

สนามบินสุวรรณภูมิได้เปิด<sup>ให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 เป็นต้นมา แต่ประสบ</sup>กับปัญหามากมายส่งผลกระทบต่อ<sup>ผู้ใช้บริการ ซึ่ง คค. ได้ให้ความสำคัญใน</sup>การเร่งแก้ไขปัญหาโดยมอบนโยบายให้<sup>บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และรายงาน</sup>ผลการดำเนินงานให้ คค. ทราบทุก 15 วัน<sup>เพื่อให้การใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ</sup>เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยดำเนินการ<sup>แก้ไขปัญหาที่สำคัญ ได้แก่</sup>

**4.1 ปัญหาทางวิ่ง ทางขับ และ  
ลานจอดอากาศยานชำรุด สาเหตุเกิดจาก  
การเลื่อนและการแตกร่อง (Slipping  
Crack) ของผิวน้ำที่ทางวิ่งทั้งบริเวณจุด  
เดิมและจุดใหม่รวมถึงยังมีการยุบตัวตาม  
แนวร่องล้อ (Rutting) บนพื้นที่ทางขับและ  
การยุ่งของผิวน้ำออกจากล้อเบี้ยด (Shoving)  
ที่เกิดขึ้นบริเวณทางเลี้ยวเข้าหัวทางวิ่งทั้ง  
สองฝั่ง ซึ่งทอท. ได้ตรวจสอบ และแก้ไข<sup>ปัญหาร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย</sup>โดยการสุ่มสำรวจปัญหาดังกล่าว การ<sup>แก้ไขปัญหาแบ่งเป็น 2 ระยะคือ</sup>**

**4.1.1 ระยะสั้น ได้เร่งแก้ไข<sup>ช่องแซมกึ่งถาวรเพื่อไม่ให้กระทบต่อ</sup>การให้บริการอากาศยาน โดยให้บริษัท<sup>ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการตามช่วง</sup>การรับประกันผลงานตามสัญญาจ้าง**

ด้วยวิธีการรือวัสดุเก่าบางส่วนซึ่งเสียหายแล้วใช้ยางแอกฟล็อทฯ บดอัดคืนสภาพผิวทางตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ทอท. ยังได้ทำหนังสือไปยังผู้ออกแบบผู้รับเหมา ก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมาย หากตรวจสอบพบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์เนื่องมาจาก การกระทำการฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

**4.1.2 ระยะยาว เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร โดยการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา The Consortium of IMMS Co., Ltd., Japan Airport Consultants Inc., and KISO JIBAN Consultants Co., Ltd. เพื่อตรวจสอบสาเหตุของความชำรุดและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร โดยให้มีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ภาค civilians อย่างที่สุด ซึ่งผลการศึกษาจะ**

แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2551 ขณะนี้กกลุ่มที่ปรึกษาได้ส่ง Inception Report แล้ว รวมทั้งได้ดำเนินการสำรวจเจาะเก็บตัวอย่างและทดสอบทางวิศวกรรม พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลการออกแบบการก่อสร้าง

**4.2 ปัญหาอาคารผู้โดยสาร**จากการที่ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร ทอท. ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร ดังนี้

4.2.1 การสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม 208 ห้อง จากเดิมมี 1,465 ห้อง ขณะนี้สร้างแล้วเสร็จ 10 ห้อง ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออกภัยในประเทศ อよู่ระหว่างการก่อสร้าง 146 ห้อง ส่วนอีก 52 ห้อง อよู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาการย้ายสำนักงานออกจากพื้นที่

4.2.2 ระบบจ่ายน้ำไม่เพียงพอบางจุด ได้ดำเนินการแก้ไขไปพร้อมกับงานปรับปรุงขยายและสร้างห้องน้ำใหม่ของอาคารผู้โดยสารและอาคารเที่ยบเครื่องบิน

4.2.3 อุณหภูมิไม่คงที่ ได้ปรับสมดุลระบบส่งน้ำเย็น และระบบความเย็นแล้วสามารถควบคุมอุณหภูมิได้  $25+/-1$  องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีปัญหา

อยู่ที่ชั้น 4 บริเวณ Airside Center และ Concourse D ด้านตะวันออก/ตะวันตก ซึ่งคาดว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2550

4.2.4 เพิ่มป้ายบอกทิศทางและข้อกำหนดต่างๆ ชั่วคราวอีก 300 จุด และอよู่ระหว่างการรายละเอียดทำป้ายทราบ

4.2.5 ปัญหาน้ำรั่วลงบ่อลิฟต์ พื้นอาคารไม่เรียบ หลังคารั่ว และความเสียหายของสะพานเที่ยบเครื่องบิน ระบบ

สายพานส่งกระเปา ปั๊จุบันได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้พิจารณาติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มอีก 181 ตัว จากเดิมที่มีอยู่ 552 ตัว

สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ทoth. จะได้ร่วงรัดจัดทำแผนการใช้ประโยชน์และปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร โดยคำนึงถึงความสะดวกความปลอดภัย และความมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้เห็นภาพรวมและสอดคล้องกันทุกส่วน ชึ้ง ทoth. จะได้จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประมวลแบบ ก่อสร้างจริงสำหรับอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินสำหรับนำมาใช้จัดทำแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว

**4.3 ปัญหาการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์ และร้านค้าปลอดอากร สืบเนื่องจากการตั้งร้านค้าภายในอาคารสนามบินก่อให้เกิด การกีดขวางทางเดิน และมีผลกระทบต่อ การให้บริการและความปลอดภัยภายในอาคารผู้โดยสาร ทoth. ได้ตรวจสอบแล้ว มีการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์และร้านค้าปลอดอากรเกินกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งขั้นตอนการได้มาซึ่งสัญญาไม่เป็นไปตาม พrn. ร่วมทุนฯ 2535 เป็นผลให้ สัญญาของบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ในเรื่องการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ และร้านค้าปลอดอากรเป็นสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา โดย ทoth. ได้ดำเนินการใน 4 เรื่อง คือ**


4.3.1 เพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีขอบดังกล่าวและให้บริษัทฯ ออกจากพื้นที่ในระยะเวลาที่เหมาะสม หาก บริษัทฯ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามให้เรียกร้องค่าเสียหายต่อไป ชึ้งบริษัทฯ ได้ฟ้อง ทoth. ต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกรหพย์คืน ขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดสืบพยาน

4.3.2 รายงานการสอบสวน ข้อเท็จจริงไปยัง ปปช. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

4.3.3 ดำเนินคดีทางแพ่งและทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องที่ปรากฏในรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง

4.3.4 ทำหนังสือรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อทราบต่อไป

**4.4 ปัญหาการจัดการคลังสินค้า คค.** ได้เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำขั้นตอนรายละเอียดเพื่อจำแนกคลังสินค้าสำหรับนำเข้าส่งออกปกติออกจากคลังสินค้าปลอดอากร พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการการนำเข้าออกพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ทoth. ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้



**4.4.1 แยกพื้นที่คลังสินค้า**  
ปลอดภัยออกจากคลังสินค้าสำหรับ  
นำเข้าส่งออกปกติอย่างชัดเจน โดยให้มี  
การเพิ่มพื้นที่คลังสินค้านำเข้าและส่งออก  
ปกติในบริเวณพื้นที่ด้านข้างของคลังสินค้า  
ของ บกท. และ บริษัท บางกอกไฟล์ท  
เซอร์วิส จำกัด และยังให้คงพื้นที่เขตปลอด  
อาการเมื่อนปัจจุบัน เพื่อรองรับสินค้าที่จะ  
นำมาเพิ่มมูลค่าที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น  
ในอนาคต

**4.4.2 จัดระบบการจราจร**  
ภายในและโดยรอบพื้นที่คลังสินค้ารวมถึง  
การจัดสรรงรีฟ์ที่จอดรถ เพื่อให้สอดคล้อง  
กับการบริหารจัดการพื้นที่คลังสินค้า

**4.4.3 คลังสินค้าสำหรับ**  
นำเข้าส่งออกปกติ สามารถบริหารจัดการ  
และรองรับการขนถ่ายสินค้าเน่าเสียง่าย  
หรือสินค้าเกษตรได้ ไม่มีความจำเป็นต้อง  
สร้าง Perishable Center ขึ้นมาใหม่อีก

ทั้งนี้ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่  
จัดระเบียบจราจร และแก้ไขระเบียน  
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ  
ทoth. ได้มีการผ่อนผันการนำสินค้าเข้าไป  
ทำพิธีการปลดปล่อยที่คลังสินค้าภายใน  
คลังสินค้าปลอดภัยได้เป็นเวลา 1 ปี



**4.5 ปัญหาผลกระทบทางเสียงกับ**  
**ประชาชนรอบสนามบิน**  
คด. ได้ดำเนินการ ดังนี้

**4.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ**  
พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการจ่าย  
ค่าจัดซื้อที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างและ  
ค่าชดเชยเพื่อปรับปรุงอาคารให้แก่ผู้ได้รับ  
ผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงาน  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะกรรมการ  
กำกับติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตาม  
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยาน  
สุวรรณภูมิ และคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน  
ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบเรื่องเสียงในเขต  
NEF มากกว่า 40 เพื่อดำเนินการแก้ปัญหา  
ชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน  
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้ง  
คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการ  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน  
กรุงเทพ (ดอนเมือง) เป็นคณะกรรมการใน  
ระดับชาติเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาด้วย

**4.5.2 กำหนดมาตรการวิธีการ**  
บินขั้นลงและประเภทของอากาศยาน ที่จะใช้  
ท่าอากาศยาน ตลอดจนการปรับปรุงเส้นทาง  
บิน รวมถึงการกำหนดเขตเส้นเสียงเพื่อ  
ชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนให้  
เป็นไปตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(EIA) และมติ ครม. เมื่อวันที่ 21  
พฤษภาคม 2549 และวันที่ 29 พฤษภาคม  
2550 ซึ่งการเจรจาการชดเชยต้องขึ้นอยู่กับ  
เกณฑ์การประเมินราคาและความพึงพอใจ  
ของผู้ได้รับความเดือดร้อน


4.5.3 การซดเชยตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ปัจจุบัน มีความต้องการขายอาคารในพื้นที่ระดับ เสียง NEF สูงกว่า 40 แล้วจำนวน 15 อาคาร ซึ่งได้ตกลงซื้อขายในวันที่ 18 ตุลาคม 2550 จำนวน 6 อาคาร งบประมาณ 77.00 ล้านบาท และต้องการ ตกลงเพื่อรับการปรับปรุง จำนวน 50 อาคาร โดยได้รับเงินไปดำเนินการ ปรับปรุงเองแล้วจำนวน 10 ราย งบประมาณ 182.779 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ ระดับเสียง NEF 30–40 นั้น ทอท. ได้ อนุมัติงบประมาณไว้แล้วจำนวน 288.921 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา ทำสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงในการรับการ ซดเชยและการตัดสินเลือกแนวทาง การซดเชย

4.5.4 การดำเนินการซดเชย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2549 และวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ซึ่ง จากการสำรวจพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบใน พื้นที่ NEF สูงกว่า 40 จำนวน 766 ราย มีความประสงค์ขายจำนวน 154 ราย ทอท. ได้ประเมินราคาแล้วเสร็จ และได้แจกร่อง ราคาประเมินเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 และเริ่มการเจรจาในวันที่ 19 ตุลาคม 2550 โดยเริ่มเจรจาจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ สนามบินก่อน สำหรับความประสงค์ในการ ปรับปรุงอาคารมีจำนวน 228 อาคาร ทอท. ได้ประเมินราคาแล้วเสร็จและแจกร่องราคา ประเมินและมีการเจรจาในวันที่ 17 ตุลาคม

2550 สำหรับพื้นที่ NEF 30–40 จากการ สำรวจและรับลงทะเบียนมีอาคาร ที่ตรวจสอบแล้วมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง

4.5.5 สำหรับข้อเรียกร้อง เพิ่มเติมที่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางเสียง ได้เสนอต่อ คค. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 โดยขอให้ ทอท. ใช้หลักเกณฑ์การ พิจารณาตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2549 ที่กำหนดกรอบเส็น เสียงจากการใช้ทางวิ่งที่ 1 และ 2 แต่ละ เส้นเต็มจำนวนร้อยละ 100 เนื่องจากตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ทำให้ผู้อยู่อาศัยบางส่วนซึ่งเดิมเคยอยู่ใน กรอบเส็นเสียง ต้องตกรอยู่นอกกรอบเส็น เสียงใหม่ ซึ่ง คค. ได้ประสานกับกรม ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตรวจวัดเสียงเพื่อ ยืนยันว่าได้รับผลกระทบเหมือนเดิมหรือไม่ และสำหรับข้อเรียกร้องให้ใช้หลักเกณฑ์การ เจรจาซื้อขายสำหรับพื้นที่ NEF มากกว่า 40 กับผู้ที่เสนอขายสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน ในทุกรอบเส็นเสียง จะได้ให้ ทอท. พิจารณาต่อไป พร้อมทั้งให้ ทอท. เร่งจัดทำแผนการจัดซื้อสิ่งปลูกสร้างพร้อม ที่ดินให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบทั่วทั้น และ จัดทำหนังสือแจ้งให้ทราบแต่ละราย

4.5.6 แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่วม 3 ฝ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบด้าน เสียงจากการเปิดใช้ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ประกอบด้วยผู้แทน คค. 7 คน



ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบฯ 7 คน และผู้แทนจากหน่วยงานกลาง 7 คน ได้แก่ สภากนายความ 3 คน สำนักงานอัยการสูงสุด 2 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 คน และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเชียงใหม่ (AIT) 1 คน เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องของประชาชน และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียง และให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และยอมรับได้ของทุกฝ่าย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งสั่งการให้ ทอท. ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

#### **4.6 ปัญหาการใช้งานระบบบริหารและสารสนเทศ AIMS และ ACCS ภายในห้องปฏิบัติงานสุวรรณภูมิ**

คค. ได้ติดตามและเร่งรัดให้ ทอท. ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการให้บริการแก่ประชาชนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวนทั้งหมด 25 ระบบ ขณะนี้ ทอท. สามารถแก้ไขปัญหาระบบ AIMS ได้จำนวน 22 ระบบพร้อมใช้งาน 2 ระบบ และอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง 1 ระบบ ส่วนระบบ ACCS ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการทำงานของระบบ ACCS ให้สอดคล้องกับระบบของกรมศุลกากร และความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้สามารถรองรับระบบ Paperless e-Custom ของกรมศุลกากร

#### **5. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในกระบวนการคุ้มครองคุณสมบัติของบริษัท ไทย ออร์เบเชีย จำกัด**

ลีบเนื้องจากการขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน จำกัด ร้อยละ 49.6 ของหุ้นทั้งหมดให้กับบริษัท ชิต้าห์ ไฮลติง จำกัด และ บริษัท แอกสเพน ไฮลติง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2549 ส่งผลกระทบต่อ

สถานะของบริษัทไทย แอร์เອเชีย จำกัด ต่อมาบริษัทฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและจดทะเบียนใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 โดยมีบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งมีบุคคลธรรมดัสัญชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 51 มาถือหุ้นในบริษัท ไทย แอร์เօเชียฯ แทนบริษัทชน คอร์ปอเรชั่นฯ กรมการขนส่งทางอากาศ (ขอ.) ได้ตรวจสอบตาม พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และประกาศของคณะกรรมการปฏิรูปตัวบัญชี ฉบับที่ 58 เรื่อง คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการค้าข่ายในการเดินอากาศ เพื่อว่าบริษัทไทย แอร์เօเชียฯ ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 31 แห่ง พรบ. ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 จึงแจ้งความดำเนินคดี ต่อผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล ดอนเมือง กรณีนำอากาศยานทำการบินโดยไม่มีใบสำคัญจดทะเบียนอากาศยาน (ที่มีผลใช้ได้) อยู่กับอากาศยาน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาส่งฟ้องของอัยการฝ่ายคดีศาลแขวง 1 และ ขอ. ได้มีหนังสือ ถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบการถือหุ้นของบริษัทแอร์เօเชีย เอวิเอชั่น จำกัด ว่าเป็นการถือหุ้นแทน (nominee) ให้กับ บริษัท ชน คอร์ปอเรชั่น หรือนิติบุคคลหรือบุคคลต่างด้าวอื่นใด หรือไม่ ซึ่ง ขอ. จะได้ติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 บริษัท ไทย แอร์เօเชียฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ พร้อมทั้งจดทะเบียนอากาศยานทั้ง 13 ลำ ซึ่ง ขอ. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไทย แอร์เօเชีย จำกัด มีบริษัท เอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด สัญชาติลาบวน (มาเลเซีย) ถือหุ้นร้อยละ 49 นายทัศพล แบเบเวล็อก ถือหุ้นร้อยละ 1 และบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยในส่วนของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่นฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่โดยมีผู้บริหารของบริษัท ไทย แอร์เօเชียฯ ถือหุ้นอยู่ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ คด. ได้สั่งการให้ ขอ. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่....) พ.ศ.... ได้เพิ่มโทษปรับผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใดนำอากาศยานทำการบินโดยอากาศยานนั้นไม่ได้จดทะเบียนอากาศยานหรือไม่มีสมุดปูมเดินทางหรือมีผู้ประจำหน้าที่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้ ขอ. เข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการค้าข่ายในการเดินอากาศ และการขออนุญาตจดทะเบียนอากาศยาน และต้องคงอยู่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นของผู้ที่ได้รับอนุญาตฯ ด้วย


## 5.2 การดำเนินการกรณี CTX 9000

เนื่องจากเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด (ซีทีเอ็กซ์ 9000) ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเกิดความเสียหายพร้อมกันจำนวน 20 เครื่องจากจำนวนทั้งหมด 26 เครื่องตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2550 และ ทอท. ได้ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วน เครื่องตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2550 ซึ่งตามสัญญาการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด บริษัท GE จะต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 2 ปี (สัญญาจะหมดอายุในวันที่ 6 กันยายน 2551) โดยจัดเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาทำงานวันละ 16 ชั่วโมงพร้อมอุปกรณ์อะไหล่สำหรับเปลี่ยนทดแทน และอบรมเจ้าหน้าที่ของ ทอท. เพื่อวิเคราะห์ภาพจากการ scan กระเปาสัมภาระว่ามีวัตถุต้องสงสัยหรือไม่ และอบรมเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคเพื่อควบคุมและตรวจสอบการทำงานของ อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้อง สำหรับแผนการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ทอท. เพื่อสามารถบำรุงรักษาได้ในบางระดับ เป็นการบำรุงรักษาเบื้องต้น การอุดเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ภายหลังจากหมดอายุ 2 ปี ทอท. มีแผนจะเจรจา กับ บริษัท GE ต่อไป อย่างไรก็ตาม คตส. อยู่ระหว่างการตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด (ซีทีเอ็กซ์ 9000) ซึ่ง คค. ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

## 5.3 โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Airport Link)

รฟท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขยายระยะเวลา ก่อสร้างและการปฏิบัติตามกฎหมายและสัญญาเนื่องมาจากการขยายระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมจากมติ คrm. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ท่อนมติให้ขยายระยะเวลา ก่อสร้างออกไปอีก 180 วัน

สำหรับการพิจารณาชำระเงินค่า ก่อสร้าง คrm. มีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 ให้ รฟท. โภเงินโดยกระทรวงการคลัง เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 18,987.283 ล้านบาท เพื่อชำระคืนให้เอกชนผู้รับเหมา ก่อสร้างโครงการตามสัญญา ส่วนเงินกู้จำนวน 9,940.322 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างส่วนที่เหลือ จนกว่างานจะแล้วเสร็จนั้น คrm. ยังไม่อนุมัติแต่มอบหมายให้ รฟท. ไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เหลือให้มีความชัดเจนแล้วนำเสนอ คrm. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง



## 5.4 การแก้ไขปัญหาที่ดินบุรีรัมย์

จากข้อร้องเรียนกรณีบุกรุกที่ดินของ รพท. ในจังหวัดบุรีรัมย์นั้น รพท. ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารการซื้อขาย ขอบเขต ระหว่าง สภาก (เพิ่มเติมจากที่เคยส่งแล้ว) ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

## 5.5 การดำเนินการกรณีที่ดินเช็นทรัล ลาดพร้าว

คค. ได้พิจารณาการต่อสัญญากรณีที่ดินบริเวณสามเหลี่ยมพหลโยธินด้วยความรับโอน ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม โดย รพท. ได้ว่าจ้างบริษัท ในท.แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอเจนซี่ พอร์ เรียล เอสเตท แอดเฟรนซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เพื่อศึกษาและเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมในการให้เช่าทรัพย์สินของ รพท. สำหรับ รพท. ใช้เจรจาต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนกับบริษัท เช็นทรัล เป็นขั้นตอนต่อไป โดยให้ดำเนินการภายใน 60 วัน ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรวจทรัพย์สินของบริษัท เช็นทรัล เมื่อวันที่ 14, 17 และ 18 กันยายน 2550 และรายงานความคืบหน้าให้ รพท. ทราบ นอกจากนี้ รพท. ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 ขอหารืออัյการสูงสุดเกี่ยวกับการใช้สิทธิขอขยายอายุเช่าของ


บริษัท เช็นทรัล จำกัด ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าข้อ 8 แล้วหรือไม่อย่างไร และมีผลต่อการปฏิบัติตาม พรบ. ร่วมทุนฯ 2535 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้หรือไม่ อย่างไร ถ้าหากเห็นว่าบริษัท เช็นทรัล ได้สิทธิตามสัญญาเช่าข้อ 8 แล้ว ผู้เช่ายังจะขอใช้สิทธิตั้งกล่าวได้อีกหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาในกรณีดังกล่าว

## 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศไทย (Logistics)

### 6.1 การพัฒนาโยบายและยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift)

เพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักของ คค. อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขนส่งสินค้าให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ให้บรรจุยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 ของ สศช.

คค. ได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Modal Shift) อย่างเหมาะสมต่อการเดินทางสัญจร



และการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งระบบรางและการขนส่งทางน้ำ พร้อมกับพิจารณาแนวเส้นทางที่มีศักยภาพต่อการตอบสนองการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีต้นทุนที่ลดต่ำลงโดยจะพิจารณาคัดเลือกพื้นที่และเส้นทางเป้าหมาย (Best Practices) เพื่อดำเนินการจัดทำต้นแบบสำหรับการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในขั้นตอนต่อไปโดยได้ริเริ่มโครงการนำร่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ใน 2 เส้นทาง คือ


- เส้นทางที่ 1 การขนส่งสินค้าจากสถานีท่าพระ จ.ชลบุรี และสถานีกุดจิก จ.นครราชสีมา ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

- เส้นทางที่ 2 การขนส่งสินค้าจากท่าข้าวกำนันทรู จ.นครสวรรค์ ไปยัง ICD ลาดกระบัง และท่าเรือแหลมฉบัง

โดยมีสินค้าที่สำคัญ ประกอบด้วย ข้าวสาร แป้งมันสำปะหลัง และน้ำตาล ทั้งนี้การพัฒนาเส้นทางดังกล่าว จะดำเนินถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง การกระจายสินค้า รวมทั้งการบริหารจัดการขนส่งสินค้า เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่ง

## 6.2 โครงการก่อสร้างทางดูไบในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง

ครม. มีมติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ให้ขยายกรอบวงเงินลงทุนและระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีประมาณ จากเดิมวงเงินลงทุน 5,235.00 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการปี 2547 ถึงปี 2550 เป็นวงเงินลงทุน 5,850.00 ล้านบาท ระยะเวลาปี 2547 ถึงปี 2553



รฟท. ได้ประกาศประกวดราคา และกำหนดการยื่นซองด้านเทคนิคเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 โดยกำหนดราคากลาง 5,292.00 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอราคาแบบ e-Auction คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ประมาณเดือนมกราคม 2551

## 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ


การกิจกรรมประการะบบที่มีอยู่ใน คศ. คือการจัดให้มีและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ เกิดประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย คุ้มค่า สามารถสนับสนุนต่อการขนส่งและจราจรของประเทศอย่างทั่วถึง ดังนี้

### 7.1 โครงสร้างพื้นฐานทางบกได้แก่

#### 7.1.1 การพัฒนาทางหลวงสายหลักจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาค


(1) สายบางปะอิน-นครสวรรค์ โดยก่อสร้างขยายจากเดิม 6 ช่องเป็น 8 ช่องจราจร ระยะทางรวม 171 กิโลเมตร ขณะนี้ผลการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 93.86 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2551

(2) สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา โดยก่อสร้างขยายจากเดิม 6 ช่องเป็น 8 ช่องจราจร ระยะทางรวม 107 กิโลเมตร ขณะนี้ผลการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 60.07 คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณปลายปี 2551




(3) สายสมุทรสาคร-ปากท่อ-เพชรบุรี-ชะอ่า โดยก่อสร้างขยายเป็น 7-10 ช่องจราจร ระยะทางรวม 133 กิโลเมตร ขณะนี้ผลการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 58.61 คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณปลายปี 2551

7.1.2 โครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 จำนวน 11 โครงการ ระยะทาง 5,400 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 130,000 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,977 กิโลเมตร ในปี 2550 อยู่ระหว่างดำเนินการ 725 กิโลเมตร แบ่งเป็น



- (1) ตก-แม่สอด ตอน 1
- (2) อุตระดิตถ์-เด่นชัย ตอน 2
- (3) แยกทางหลวงหมายเลข 340-อ.บางปะหัน
- (4) อำเภอเจริญ-อ.เลิงกทา ตอน 3

7.1.3 โครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล



(1) กรมทางหลวง ดำเนินโครงการรวม 37 โครงการ ในปีงบประมาณ 2550 ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ แบ่งเป็น

(1.1) ด้านเหนือ กทม. 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ สายบางบัวทอง-บางคูวัด แยกสาย 346-ถนนเลียบคลองรังสิต และสะพานลอยที่แยกไป อ. ลำลูกกา


(1.2) แนวถนน แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ ได้แก่ หลักสี่-ปากเกร็ด สะพานลอยแยกเมืองทองธานี 3 สะพานลอยแยกลาดปลาเค้า และสะพานลอยแยก ก.ม. 8

(1.3) แนวถนนรัตนาริเบศร์-งามวงศ์วาน-เกษตรฯ-นวมินทร์ 10 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ สะพานลอยแยกบางพลู สายบางใหญ่-แคราย และทางลอดแยกเกษตรศาสตร์

(1.4) ด้านใต้ กทม. 10 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ บางพลี-ธัญบุรี ตอน 1 สะพานจุดตัดถนนลาซาล และสะพานลอยที่ถนนสุขุมวิท

(2) กรมทางหลวง ชนบท ดำเนินโครงการ ได้แก่

(2.1) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกบนถนนกัลปพฤกษ์ บริเวณถนนสุขุมวิท 1 และซอยกำนันแม่น ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและเปิดให้บริการแล้ว




(2.2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเวนคืนที่ดินและจัดกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2555

(2.3) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดบริเวณถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนนครอินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบรายละเอียด คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553



7.1.4 โครงการก่อสร้างทางพิเศษที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่สำคัญๆ ได้แก่



(1) โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ครม. มีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 อนุมัติเงินเพื่อการก่อสร้างแล้ว และอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ได้แก่ โครงการทางพิเศษสุวรรณภูมิ (M1)

สำหรับโครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ และทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี-บางขุนเทียน ช่วงสุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน) คณะกรรมการ กทพ. รับทราบการพิจารณาให้ผู้รับจ้างขยายระยะเวลา ก่อสร้างออกไปอีก 180 วันตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 โดย กทพ. ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ย ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้ กทพ. และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550

(2) โครงการทางยกระดับด้านทิศใต้สنانมินสุวรรณภูมิ เชื่อมทางพิเศษบูรพาภิถี มีผลการดำเนินงานร้อยละ 26.84

(3) โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร มีผลการดำเนินงานร้อยละ 19.54

(4) โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับทางพิเศษบูรพาภิถี เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2550

## 7.2 โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำที่สำคัญ ดังนี้

7.2.1 ท่าเรือที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้แก่ ท่าเรือเกาะสมุย ระยะที่ 3 บริเวณติดกับท่าเรือหน้าทอน จ. สุราษฎร์ธานี และท่าเทียนเรือนครพนม จ. นครพนม

7.2.2 ท่าเรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเทียนเรือประมงบริเวณอ่าวท่าเลน จ. ยะลา ท่าเรือท่าแฉลบ จ. จันทบุรี และท่าเรือกันตัง จ. ตรัง

7.2.3 เชื่อมป้องกันตลิ่งพังที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 13 แห่ง ในจังหวัดนครสวรรค์ อุทยาน พิมานโลก พรี่ ยโสธร การสินธุ ราชบุรี และอุทัยธานี

7.2.4 เชื่อมกันทรายและคลื่น 1 แห่ง ได้แก่ ร่องน้ำคลองแกลล จ. ยะลา

7.2.5 เชื่อมป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณ อ.ปากพนังถึง จ. นครศรีธรรมราช หาดเจ้าสำราญ จ. เพชรบุรี และ อ. เมือง จ. สงขลา

7.2.6 งานชุดลอกแม่น้ำภายในประเทศ ดำเนินการเองแล้วเสร็จ 33 แม่น้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 แม่น้ำ จังเอกชนดำเนินการ 7 แม่น้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แม่น้ำ คือ แม่น้ำยม จ.แพร่ งานชุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล ดำเนินการเองแล้วเสร็จ 73 ร่องน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 ร่องน้ำ และจังเอกชน

ดำเนินการ 5 ร่องน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

7.2.7 ท่าเรือแหลมฉบัง แห่งจอดเรือที่ 1 จำนวน 11 ท่า มีขีดความสามารถในการรับตู้สินค้ารวม 4.3 ล้าน ที่อิฐ./ปี ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการครบทุกท่าแล้ว



7.2.8 ท่าเรือแหลมฉบัง แห่งจอดเรือที่ 2 จำนวน 7 ท่า มีขีดความสามารถในการรับตู้สินค้ารวม 6.8 ล้าน ที่อิฐ./ปี ได้เปิดดำเนินการทำเทียนเรือตู้สินค้าท่าแรก (C3) ตั้งแต่กรกฎาคม 2547 และเปิดให้บริการท่า C0 เพื่อรับเรือ Ro/Ro เรือสินค้าทั่วไป และเรือสินค้าทั่วไปที่บรรทุกตู้สินค้าไม่เกินเที่ยวละ 50 ที่อิฐ. แล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550

ส่วนท่าเทียบเรือที่เหลืออยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยท่า C1 และ C2 มีผลการก่อสร้างร้อยละ 81.00 ได้นำเรือมาทดลองปฏิบัติการแล้ว คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคม 2550

ส่วนท่า D1, D2 และ D3 จะเปิดให้บริการได้ในปี 2554

### 7.3 โครงสร้างพื้นฐานการทางอากาศ ที่สำคัญ ได้แก่

7.3.1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว ในวันที่ 28 กันยายน 2549 สำหรับงานต่างๆ ในโครงการที่ยังดำเนินการอยู่เป็นงานก่อสร้างเพื่อเตรียมการพัฒนาในระยะที่ 2 และงานอื่นๆ ที่ไม่มีผลกระทบต่อการเปิดใช้งานบินได้แก่ งานปรับปรุงคุณภาพดินของทางวิ่งเลี้นที่ 3 และบริเวณรอบอาคารเทียบเครื่องบินรอง งานตกแต่งภูมิสถาปัตย์ เป็นต้น

7.3.2 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทdm.) ครม. มีมติเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ให้เปิดใช้ ทdm. เป็นสนามบินนานาชาติอีกแห่งควบคู่กับการใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยให้สายการบินภายในประเทศที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศใช้ ทdm. ตามความสมัครใจ โดยให้ คค. ศึกษาความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ทมด. เพื่อให้บริการสายการบินต่างชาติ และสายการบิน Low Cost Carrier สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศในระยะต่อไป

ซึ่ง คค. มอบหมายให้ ทอท. ศึกษาความเหมาะสมฯ ขณะนี้ ทอท. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ทอท. มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ให้ชะลอการจัดส่งรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ ทdm. ไว้ก่อน เนื่องจากขณะนี้ อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาของ ICAO ที่ ทอท. ว่า จังชั่ง เมื่อได้รับรายงานผลการศึกษาจาก ICAO แล้ว ทอท. จะได้จัดส่งรายงานผลการศึกษาความเหมาะสม การใช้ประโยชน์ ทdm. ให้ คค. พิจารณาและเสนอ ครม. เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ให้ ทอท. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเรื่องผลการศึกษาความเหมาะสม การใช้ประโยชน์ ทdm. เป็นการเฉพาะ เพื่อให้บริการแก่สายการบินต่างชาติ และสายการบินต้นทุนต่ำ Low Cost Carriers สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ในระยะต่อไป

7.3.3 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ งานก่อสร้าง/ปรับปรุง มีทั้งสิ้น 14 งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 งาน คงเหลืองานที่จะดำเนินงานต่อไปในปี 2551 เพียง 4 งาน คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดการ

สำหรับท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดให้บริการแล้ว

**7.3.4 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานพังงา ที่เกาะคอเช้า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา** ได้ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการแล้วเสร็จ และเสนอให้ คค. ทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาได้นำส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว

**7.3.5 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสมุยแห่งที่ 2 (พื้นที่บริเวณพรุหน้าเมือง)** และโครงการศึกษาการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ได้ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการแล้วเสร็จ และเสนอให้ คค. ทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้นำส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 5 ให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว

**7.3.6 โครงการจัดหาเครื่องบิน เพื่อพัฒนาผู้บินให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีจำนวนแบบและสมรรถนะที่เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ บกท.** สำหรับแผนวิสาหกิจปี 2548/49 - 2552/53 จะจัดหาเครื่องบินจำนวน 14 ลำ งบประมาณรวม 96,355.000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ซึ่ง บกท.

ได้รับมอบเครื่องบิน B777-200 ER จำนวน 5 ลำแล้ว เมื่อวันที่ 3, 10, 18 พฤษภาคม, 12 ธันวาคม 2549 และ 25 กันยายน 2550 ตามลำดับ และ A340-500 จำนวน 1 ลำ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการส่งมอบอีก 8 ลำ ได้แก่ B777-200 ER จำนวน 1 ลำ A340-600 จำนวน 1 ลำ และ A380-800 จำนวน 6 ลำ ภายในเดือนพฤษภาคม 2551



อย่างไรก็ตาม เครื่องบิน A380-800 จำนวน 6 ลำ นั้นบริษัท Airbus ได้เลื่อนกำหนดการส่งมอบออกไปอีก 21.2 เดือน เป็นการส่งมอบปีละ 3 ลำ ในปี 2553 และ 2554 โดยปัจจุบันผู้บินของ บกท. มีจำนวนทั้งสิ้น 89 ลำ นอกจากนี้ ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เห็นชอบให้ บกท. ดำเนินการเช่าเครื่องบินใช้งาน (Operating Lease) เพื่อทดแทนอากาศยานที่จะมีอายุการใช้งานที่เกินกว่า 20 ปี ในระยะ 5-10 ปี ไปก่อน จำนวน 8 ลำ

## 8. การปรับปรุงและเสนอร่าง กฎหมายที่สำคัญ ๆ

เพื่อเอื้ออำนวยต่อการกำกับดูแล ภาคการคมนาคมส่งให้เกิดประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้

### 8.1 กฎหมายที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ แบ่งเป็นพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ และกฎกระทรวง 8 ฉบับ โดยมีกฎหมาย ที่สำคัญ ๆ เช่น

8.1.1 พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 (เพื่ออนุวัติ การอนุสัญญา MARPOL)



8.1.2 พระราชบัญญัติการช่วยเหลือ ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550

### 8.2 กฎหมายที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ คค. ได้ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภา尼ติบัญญัติ สำนักเลขานิการคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้มีผลบังคับ ใช้โดยเร็ว แบ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติ 11 ฉบับ ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรี 1 ฉบับ กฎกระทรวง 12 ฉบับ อนุสัญญาและ ความตกลงระหว่างประเทศ 12 เรื่อง ที่สำคัญ ๆ เช่น

8.2.1 ร่างพระราชบัญญัติ บริหารการขนส่ง พ.ศ. .... เพื่อบูรณาการ ระบบการบริหารจัดการด้านการขนส่งของ ประเทศไทยและเป็นเครื่องมือในการบริหาร ทุกกิจกรรมของการขนส่งเพิ่มเติมจาก กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ครม. มีมติ อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

8.2.2 ร่างพระราชบัญญัติ กิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. .... เพื่อเป็น กฎหมายกลางกำหนดหลักเกณฑ์ในการ ดำเนินกิจการขนส่งมวลชนสำหรับ หน่วยงานของรัฐใช้ร่วมกันหรือใช้ประกอบ กับกฎหมายของหน่วยงานที่มีกฎหมาย เฉพาะดำเนินการ ซึ่งจะทำให้การดำเนิน กิจการขนส่งมวลชนและการให้บริการ ต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการมีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนกับ ระบบขนส่งประเภทต่าง ๆ ให้ประสาน สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ โดยผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกาและนำเสนอสำนักเลขานิการ คณะกรรมการรัฐมนตรีแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง คค. พิจารณาอยู่ในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ส่งไป ยังสำนักเลขานิการคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป





8.2.3 ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อเปิดตลาดการขนส่งทางรถไฟ และให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับและเกี่ยวเนื่องกับรถไฟ และได้รับเงินอุดหนุนชดเชยการขาดทุนที่เกิดจากการดำเนินการให้บริการเชิงสังคม หรือดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอครม. เพื่อพิจารณา

8.2.4 ร่างพระราชบัญญัติเรื่อไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ร่างกฎหมายทวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ และการออกใบอนุญาตใช้เรือ พ.ศ. ....

8.2.4 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ... (เป็นการรวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรัฐนต์ พ.ศ. 2522 ให้เป็นฉบับเดียวกัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

8.2.5 ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน้ำไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

8.2.6 ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 และ สภาติดตามและซักดูศึกษาติดตาม รับหลักการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป