



ที่ กษ 0308 / 53

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200

- 4 ม.ก. 2551

 สห.รับที่ 90
 วันที่ 8 ม.ก. 2551
 เวลา 9.2 น.

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้าง
 โครงการเชื่อมแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0505/15194 ลงวันที่ 3 กันยายน 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งผลการตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรี
 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 พบว่า มีมติคณะรัฐมนตรีที่มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไป
 ดำเนินการ แล้วให้นำผลการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่องขออนุมัติขยายวงเงิน
 ค่าก่อสร้างโครงการเชื่อมแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
 เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างโครงการเชื่อมแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก
 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ อีระ สุตะบุตร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักโครงการขนาดใหญ่

โทร. 0-2241-1040

โทรสาร. 0-2243-0653

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง / โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานที่รับไปปฏิบัติ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณจากรัฐ	๘,๘๘๑,๖๒๐,๐๐๐-	บาท		
งบประมาณจากแหล่งอื่น			มติ ครม. เมื่อวันที่	๑๕/๖/๒๕๕๐
(ระบุ)	-	บาท	วันที่ครบกำหนดรายงาน	
รวมงบประมาณทั้งหมด	๘,๘๘๑,๖๒๐,๐๐๐	บาท	รายงานครั้งที่	๑
ระยะเวลาในการดำเนินการ	๕	(ปี/เดือน)	ข้อมูล ณ (ว/ค/ป)	๖/๑๒/๒๕๕๐

๑.	เป้าหมายของการดำเนินการตามมติ ครม. (หน่วยนับ/งบประมาณ) : หมายถึงเป้าหมายที่ ครม. กำหนด ให้หน่วยงานไปดำเนินการให้ระบุเป็นหน่วยนับของการดำเนินการ และ/หรือจำนวนงบประมาณการที่ใช้จ่าย หรือระยะเวลาในการดำเนินการ และ/หรือความเห็น/ข้อสังเกตที่ ครม./หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไว้ ซึ่ง ครม. ได้เห็นชอบ/อนุมัติแล้ว เช่น อนุมัติให้ก่อสร้างถนน ๔ สาย ระยะทาง ๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการ ๑ ปี เป็นต้น
	ก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๘,๘๘๑.๖๒ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐)
๒.	ผลการดำเนินการตามมติ ครม. : หมายถึงหน่วยงานได้ดำเนินการมากน้อยเพียงใด และเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของเป้าหมายที่กำหนด
	๒.๑ ระดับความสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนด ๒.๑.๑ ก่อสร้างเขื่อนปิดช่องเขาต่ำเสร็จร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการเองโดยกรมชลประทาน) ๒.๑.๒ ข้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (เขื่อนแควน้อยและเขื่อนสันตะเกียง) ร้อยละ ๖๕.๕๒ ๒.๑.๓ ข้างก่อสร้างเขื่อนทดน้ำพญาแมนและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา ร้อยละ ๕๕.๕๑ ๒.๑.๔ ข้างก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ ร้อยละ ๗.๘๑

	๒.๒ ร้อยละของการดำเนินการตามเป้าหมาย ความก้าวหน้างานก่อสร้างทั้งโครงการ ร้อยละ ๕๐.๗๕
	๒.๓ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย ๓,๕๖๗,๕๐๕,๔๕๐.๘๓ บาท
	๒.๔ อื่นๆ
๓.	ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี) : - งานจ้างเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้รับเหมาบางสัญญา ขาดความพร้อมทางด้านสภาพคล่องของเงินทุน ทำให้ไม่สามารถจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ แรงงาน วัสดุ ได้ตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนด
๔.	ผลกระทบของการดำเนินการ (ถ้ามี) : หมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ / กิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
	๔.๑ มีผลกระทบต่อใคร (เช่น ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงาน เป็นต้น) - ประชาชนเจ้าของที่ดินเดิมในพื้นที่
	๔.๒ กระทบอย่างไร - ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ประชาชนเข้ามาถือครองก่อนเปิดโครงการ การพิสูจน์สิทธิครอบครองจึงมีความยากลำบาก กลุ่มนายทุนนอกพื้นที่จึงสามารถเข้ามากว้านซื้อที่ดินและนำสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้เข้ามาปลูก รวมถึงยุยงปลุกปั่นประชาชนเจ้าของที่ดินในพื้นที่ที่มีฐานะยากจนเพื่อหวังค่าชดเชยให้สูงขึ้นจากความเป็นจริง

๕.	แนวทางแก้ไข :
	๑. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเป็นเครื่องมือประกอบการจัดหาที่ดิน เป็นต้น ๒. การประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ข้อมูล ข่าวสาร ประโยชน์ และผลกระทบของโครงการอย่างทั่วถึง และเป็นความจริง ๓. การยึดหลักธรรมาภิบาลทุกขั้นตอนในการจัดหาที่ดิน ๔. การบูรณาการความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๖.	คาดว่าจะดำเนินการตามมติ ครม. แล้วเสร็จ (ว/ด/ป) :
	๓๐ / ๙ / ๒๕๕๔

ผู้รับผิดชอบการรายงาน นายจิตะพล รอดพลอย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๕

กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนัก/กอง สำนักงานก่อสร้าง ๒ (โครงการแควน้อย) สำนักโครงการขนาดใหญ่

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๑ ๖๐๐๖ โทรสาร ๐ ๕๕๓๑ ๖๐๐๗ E-mail address hope_ting50@yahoo.com

หมายเหตุ : ๑) การรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานนี้ หน่วยงานสามารถจัดส่งข้อมูล

- ทางโทรสาร ได้ที่หมายเลข ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๕๓ หรือ

- ทาง E-mail ที่ wannee@soc.go.th

๒) ท่านสามารถ Load แบบรายงานฯ ได้ที่ www.cabiner.thai.gov.go.th