



สค. 5/150
24 มี.ค. 54
10.45 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส868
รับที่ : 82761/54
วันที่ : 24 มี.ค. 54 เวลา : 9:44

ที่ กษ ๐๓๐๘/๘๘๔

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารรายละเอียดประกอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. เอกสารรายละเอียดประกอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และ (๑๓)

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอสรุปรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว แยกเป็นราย
โครงการ ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ โครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการคลองสี่แยก เป็นโครงการตามแผนการพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกงตอนบน
และสาขา โดยเป็นการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมระบบชลประทาน เมื่อก่อสร้างแล้ว
เสร็จจะเก็บกักน้ำได้ ๓๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานในเขตโครงการ
ประมาณ ๑๘๒,๐๐๐ ไร่ แบ่งออกเป็นปรับปรุงพื้นที่ชลประทานฝ่ายท่าลาดเดิม ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ ไร่ และก่อสร้างพื้นที่ชลประทานท่าลาดส่วนขยาย ซึ่งเป็นพื้นที่
ชลประทานใหม่ ประมาณ ๔๔,๐๐๐ ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค การ
ผลิตน้ำประปาในแหล่งชุมชน ตลอดจนช่วยบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๒ เห็นชอบในหลักการ

/ และ ...

และอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำในกลุ่มน้ำบางปะกงตอนบนและสาขา ระหว่างปี ๒๕๓๓-๒๕๔๒ โดยมีโครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าว ซึ่งมีวงเงินค่าก่อสร้างของโครงการทั้งสิ้น ๔,๐๑๖ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๒)

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ อนุมัติให้ปรับแผนงานและขยายเวลาก่อสร้าง โครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๒) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๕) โดยวงเงินค่าก่อสร้างของโครงการยังคงเป็นไปตามวงเงินเดิม

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้าง โครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๕) เป็น ๑๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๒) โดยวงเงินค่าก่อสร้างของโครงการยังคงเป็นไปตามวงเงินเดิม

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้าง โครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม ๑๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๒) เป็น ๑๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๔) โดยวงเงินค่าก่อสร้างของโครงการยังคงเป็นไปตามวงเงินเดิม

๑.๑.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้ดำเนินโครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมติคณะรัฐมนตรีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามแผนงาน จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๓๙๑.๓๑ ล้านบาท จากวงเงินค่าก่อสร้างโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวน ๔,๐๑๖ ล้านบาท สรุปความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างของโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

(๑) งานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้แก่ งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ งานปรับปรุงพื้นที่ชลประทานฝ่ายท่าลาดเดิม จำนวน ๑๓๘,๐๐๐ ไร่ และงานก่อสร้างพื้นที่ชลประทานท่าลาดส่วนขยาย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน ประมาณ ๔,๕๐๐ ไร่ ซึ่งดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๐

(๒) งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

(๒.๑) งานก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone B เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานท่าลาดส่วนขยาย จำนวน ๑๕,๓๐๐ ไร่

(๒.๒) งานก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ ๑ เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และจะแล้วเสร็จใน

/ ปี ...

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานทำลาดสวนขยาย จำนวน ๑๔,๒๐๐ ไร่

(๒.๓) งานก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ ๒ เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานทำลาดสวนขยาย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่

๑.๒ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมระบบชลประทาน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเก็บกักน้ำได้ ๗๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้แก่พื้นที่ชลประทานในเขตโครงการประมาณ ๑๕๕,๑๖๖ ไร่ และเสริมน้ำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่พื้นที่ชลประทานเจ้าพระยาประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในแม่น้ำแควน้อยจำนวน ๒๔,๐๐๐ ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนบรรเทาอุทกภัยในเขตอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอพรหมพิราม อำเภอลำลูกเกด และอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย

๑.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

✓ - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖

(๑) อนุมัติให้เริ่มดำเนินงานโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีแผนการดำเนินงานโครงการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๔ วงเงินค่าลงทุนของโครงการทั้งสิ้น ๖,๗๘๐.๘๐ ล้านบาท

(๒) ให้สำนักงานงบประมาณสนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมชลประทาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ใช้งบประมาณของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกรมชลประทาน เป็นค่าจัดซื้อที่ดินและค่าร้อยละยี่สิบ พร้อมงานเตรียมการเบื้องต้น และงานประชาสัมพันธ์โครงการและงานมวลชนสัมพันธ์ และอนุมัติให้ใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔ หรือจนกว่าจะเสร็จโครงการตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานในส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ

(๓) อนุมัติหลักการให้กรมชลประทานสามารถจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนแปลงอพยพในกรณีที่กรมชลประทานไม่สามารถจัดหาซื้อที่ดินแปลงอพยพ หรือราษฎรไม่ประสงค์จะรับที่ดินแปลงอพยพ

✚ - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก จากวงเงินเดิม ๖,๗๘๐.๘๐ ล้านบาท เป็นวงเงิน ๘,๘๘๑.๖๒ ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๔) ตามที่กำหนดไว้เดิม พร้อมทั้งให้กรมชลประทานเร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณในแต่ละปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

/ ๑.๒.๒ ...

๑.๒.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้ดำเนินโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก ตามมติคณะรัฐมนตรีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามแผนงาน จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๐๕๘.๕๕ ล้านบาท จากวงเงินค่าก่อสร้างโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวน ๘,๘๘๑.๖๒ ล้านบาท สรุปความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างของโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

(๑) งานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้แก่ งานเตรียมการเบื้องต้น (ก่อสร้างอาคารที่ทำการ-บ้านพัก ถนนภายในบริเวณหัวงานและถนนเข้าโครงการ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ) งานก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ และงานก่อสร้างเขื่อนทดน้ำ พญาแมนและอาคารประกอบ พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา ซึ่งดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓ สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานในเขตโครงการได้แล้ว ประมาณ ๑๕,๒๒๖ ไร่

(๒) งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

(๒.๑) งานก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้ายของโครงการ จำนวน ๑๓๙,๙๔๐ ไร่

(๒.๒) งานก่อสร้างคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินออกจากพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้ายของโครงการ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เนื่องจากแผนงานก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ทั้ง ๒ โครงการ มีระยะเวลาดำเนินการเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เดิม

๒.๑ โครงการคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

เดิมรายการงานจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ ๒ มีแผนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความล่าช้า ประกอบกับปัญหาสภาพความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้าง จึงส่งผลให้กรมชลประทานส่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้าไปด้วย โดยอายุสัญญาเริ่มต้น เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓) และสิ้นสุด

/ วันที่ ...

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งเกินจากกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม ๑๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๔) เป็น ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๕) โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างของโครงการ

๒.๒ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

เดิมรายการงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ มีแผนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความล่าช้า ประกอบกับปัญหาสภาพความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้าง จึงส่งผลให้กรมชลประทานส่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้าไปด้วย โดยอายุสัญญาเริ่มต้น เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓) และจะสิ้นสุดวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งเกินจากกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก จากเดิม ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๔) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๕) โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างของโครงการ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก โดยด่วน เนื่องจากยังมีขั้นตอนอื่นที่กรมชลประทาน จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการในครั้งนี้ กล่าวคือ กรมชลประทานจะต้องดำเนินการ ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อขยายระยะเวลาก่อนผูกพันสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาดำเนินการเกินกว่าที่ได้อนุมัติไว้ พร้อมทั้งจะต้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างของทั้ง ๒ โครงการอีกด้วย

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เนื่องจากแผนงานก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ทั้ง ๒ โครงการ มีระยะเวลาดำเนินการเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เดิม

๔.๑ โครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา

เดิมรายการงานจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ ๒ มีแผนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความล่าช้า ประกอบกับปัญหาสภาพความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้าง จึงส่งผลให้กรมชลประทานสั่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้าไปด้วย โดยอายุสัญญาเริ่มต้น เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓) และสิ้นสุดวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งเกินจากกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม ๑๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๕) เป็น ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๕) โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างของโครงการ

๔.๒ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

เดิมรายการงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ มีแผนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความล่าช้า ประกอบกับปัญหาสภาพความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้าง จึงส่งผลให้กรมชลประทานสั่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้าไปด้วย โดยอายุสัญญาเริ่มต้น เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓) และจะสิ้นสุดวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งเกินจากกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก จากเดิม ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๔) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๕) โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างของโครงการ

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการโครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อประโยชน์ในการเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยว ตลอดจนการบรรเทาอุทกภัย เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้


๕.๑ อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิมระยะเวลา ๑๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๕) เป็นระยะเวลา ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๕) โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างของโครงการ

/ ๕.๒ ...

๕.๒ อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการเชื่อมแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก จากเดิมระยะเวลา ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๔) เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๕) โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างของโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักโครงการขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๖๕๓