

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๐๓ / ๒๕๖๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส9725

รับที่ : ส9855/56

วันที่ : 10 ก.ค. 56 เวลา : 13:35

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๗/๔๖๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๗๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด

๑. ความเป็นมา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อจะได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

๒. ผลการดำเนินงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ดังนี้

๒.๑ งานจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ เริ่มสัญญาวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น ๑,๐๔๕ วัน วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา ๒,๒๗๐,๑๒๖,๑๒๑.๕๐ บาท ปัจจุบัน มีผลงานก่อสร้างสะสมทั้งสัญญา ๗๓.๐๘๑% และมีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เป็นเงิน ๔๒๕,๔๑๒,๔๕๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็น ๑๐๐.๐๐% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒.๒ งานจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ เริ่มสัญญาวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ต่อมาได้รับการอนุมัติให้ขยายอายุสัญญาอีก ๑๘๐ วัน (ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในหนังสือ

ที่อ้างถึง ๒ ...

ที่อ้างถึง ๒) ส่งผลให้วันสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น ๑,๑๒๓ วัน วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา ๒,๓๔๗,๑๑๕,๗๗๖.๓๕ บาท ปัจจุบัน มีผลงานก่อสร้างสะสม ทั้งสัญญา ๘๖.๙๙๘% และมีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เป็นเงิน ๒๓๙,๐๖๗,๗๒๔.๘๓ บาท หรือคิดเป็น ๖๔.๔๙% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๓. ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากผู้รับจ้างมีชุดทำงานในการดำเนินงานด้านท่อลอดไม่เพียงพอ ส่งผลให้การดำเนินงานก่อสร้างระบบท่อน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

๔. แนวทางแก้ไข


กรมชลประทานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเพิ่มการจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และแล้วเสร็จโดยเร็ว

๕. ข้อเสนอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี มาเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุคล ลี้มแหลมทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๑๗