


# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๙/๔๔



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๗๑๑๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๓/๑๙๑๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) จำนวน ๘,๗๗๘,๓๐๐.๔๘ บาท

๒. เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากกรอบวงเงินงบประมาณเดิม ๗๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๘๐,๙๑๖,๑๘๐.๔๘ บาท

๓. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๗

ทั้งนี้ หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจะได้ขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. กรมชลประทานได้ทำสัญญาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) มีการเพิ่มวงเงินตามปริมาณงานที่ทำจริง จำนวน ๘,๗๗๘,๓๐๐.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๘ ของวงเงินตามสัญญา และมีรายการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากการแก้ไขแบบก่อสร้าง จำนวน ๑๘,๒๒๗,๘๘๐ บาท รวมวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น จำนวน ๒๗,๐๐๖,๑๘๐.๔๘ บาท ส่งผลให้ค่าก่อสร้างทั้งรายการเพิ่มขึ้น จากวงเงิน ๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๘๐,๙๑๖,๑๘๐.๔๘ บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ กรมชลประทานจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงิน ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๓) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๒๗,๐๐๖,๑๘๐.๔๘ บาท และเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ๗๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๘๐,๙๑๖,๑๘๐.๔๘ บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบแปดสตางค์)

๒. เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างหลังจากแก้ไขสัญญา อีก ๑๘๐ วัน ส่งผลให้ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงเห็นสมควร ที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันรายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ สำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๗,๐๐๖,๑๘๐.๔๘ บาท ขอให้ กรมชลประทานขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นค่างานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐๘ ๑๘๒๗ ๐๕๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๔