

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๓/๑๐๙๕



สำนักเลข วิชาการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 600 ข๑๓
วันที่ ๕3 ก.พ. ๒๕๖1
วันที่ 15.15U

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓) กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว๒๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๙ ๗๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพถ่ายหนังสือกรมราชทัณฑ์ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๓.๔/๓๗๖๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๔๙๕๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๓. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๓๐๖/๑๔๑๓๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๔. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๖๑๗.๒/๑๔๓๕๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๕. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๖๐๔/๔๓๘๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๖. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงการศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๐๔/๔๕๗๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๗. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๓๕๓๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๘. ภาพถ่ายหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ที่ นร ๑๒๐๓.๒/๑๓๐๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๙. ภาพถ่ายหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๙/๑๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑๐. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๖(บค)/๑๓๘๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

๑๑. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๖(บค)/๑๔๐๑๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

๑๒. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๖(บค)/๑๔๓๙๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๑๓. ภาพถ่ายหนังสือกรมศิลปากร ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๔๐๑/๔๐๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๑๔. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๒๐๘/๓๘๖๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑๕. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๒๑/๖๓๔๓๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๑๖. รายละเอียดขอรับจัดสรรเงินกู้สำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (พ.ร.ก.) เพื่อดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) นั้น

สาระสำคัญ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ หลังจาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑.๑ โครงการของกระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการจัดหาเครื่องมือป้องกัน การติดต่อสื่อสารที่ใช้กระทำความผิดภายในเรือนจำ โดยรายงาน ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีการผูกพันสัญญาแล้ว แต่การดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากโครงการมีการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเรือนจำ ๕ แห่ง ไม่ให้อยู่ใกล้ขีดผู้ต้องขัง ซึ่งอาจจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและความลับของโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า โครงการมีการผูกพันสัญญาแล้ว และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน จึงเห็นควรพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการจัดหาเครื่องป้องกัน การติดต่อสื่อสารที่ใช้กระทำความผิดภายในเรือนจำ วงเงิน ๑,๐๒๘,๕๙๗,๗๕๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายภายใน ๓๐ วันนับจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาโครงการดังกล่าว

๑.๒ โครงการของกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการก่อสร้าง ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจำนวน ๕ รายการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	วงเงินโครงการ	ขอขยายระยะเวลา การเบิกจ่าย
๑	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๘๙๖,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	๑๓๙,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๙๐๑,๕๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	๑๔๙,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๘๙๗,๕๐๐.๐๐
๕	โครงการพัฒนาด่านตากใบ จังหวัดนราธิวาส	๖๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๒๙๕,๖๒๖.๐๐

โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองรายงานว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีการผูกพันสัญญาแล้ว แต่การดำเนินโครงการมีความล่าช้าเนื่องจากเหตุอุทกภัยและความไม่สงบในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า โครงการมีการผูกพันสัญญาแล้ว และเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้

- ๑) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา วงเงิน ๔๒,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
- ๒) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๑ วงเงิน ๔๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
- ๓) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วงเงิน ๓๕,๙๐๑,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
- ๔) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วงเงิน ๔๔,๘๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
- ๕) โครงการพัฒนาด่านตากใบ จังหวัดนราธิวาส วงเงิน ๑๐,๒๙๕,๖๒๖.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาแล้ว

๑.๓ โครงการของกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุงอาคารและตกแต่งสำนักบริหารเงินตราเป็นพิพิธภัณฑ์ วงเงินโครงการ ๑๗๖,๔๓๐,๓๐๐.๐๐ บาท วงเงินขอขยายระยะเวลากการเบิกจ่าย ๑๔๙,๙๖๕,๗๕๕.๐๐ บาท และ ๒) โครงการก่อสร้างและย้ายสำนักบริหารเงินตราไปโรงกษาปณ์รังสิต วงเงินโครงการ ๒๗๙,๘๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท วงเงินขอขยายระยะเวลากการเบิกจ่าย ๑๓๘,๘๖๐,๗๖๐.๐๐ บาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีการผูกพันสัญญาแล้ว แต่การดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากมีการลงนามในสัญญาได้ช้ากว่าแผน ประกอบกับมีการปรับปรุงแบบแปลนอาคารและพื้นที่เพิ่มเติม และมีการสงวนพื้นที่บางส่วนเพื่อบริการประชาชน ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เต็มที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังขอขยายระยะเวลากการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุงถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ วงเงินขอขยาย ๒,๗๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท โดยโครงการดังกล่าวปัจจุบันดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมที่จะเบิกจ่ายวงเงินที่คงเหลือ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า โครงการมีการผูกพันสัญญาแล้ว และเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินของโครงการของกระทรวงการคลัง ดังนี้

- ๑) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญจำนวน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงอาคารและตกแต่งสำนักบริหารเงินตราเป็นพิพิธภัณฑ์ วงเงิน ๑๔๙,๙๖๕,๗๕๕.๐๐ บาท และ โครงการก่อสร้างและย้ายสำนักบริหารเงินตราไปโรงกษาปณ์รังสิต วงเงิน ๑๓๘,๘๖๐,๗๖๐.๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง วงเงิน ๒,๗๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายภายใน ๓๐ วันนับจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว

๑.๔ โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสำหรับโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยุบริการ รวมทั้งหมด ๗ รายการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	วงเงินโครงการ	วงเงินขอขยายระยะเวลา	เหตุผล/ข้อชี้แจง
โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย (Modernized Vocational Education)				
๑	วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชราม (อาคารศูนย์วิทยุบริการพื้นที่ประมาณ ๑,๐๘๘ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง)	๘,๗๐๔,๐๐๐.๐๐	๒,๑๕๓,๙๗๓.๖๐	ผู้รับจ้างเดิมทิ้งงาน แต่ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างใหม่แล้วและอยู่ระหว่างดำเนินงานอยู่จนสุดท้าย
โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย (Modernized Vocational Education) (ต่อ)				
๒	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยอาคารศูนย์ประชุม)	๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถลำเลียงวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ได้
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยุบริการ				
๓	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	๗,๙๘๘,๘๗๙.๐๐	๕,๕๙๒,๒๑๕.๓๐	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้มาก โดยเบิกจ่ายเงินไปแล้วจำนวน ๒ งวด (๒.๓๙๖๖ ลบ.)
๔	วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่	๙,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน รวมทั้งยังต้องทำความเข้าใจการของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับค่าเสาเข็ม
๕	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	๙,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	๗,๔๖๔,๑๑๔.๐๐	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน
๖	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	๙,๐๗๘,๐๐๐.๐๐	๙,๐๗๘,๐๐๐.๐๐	ปัจจุบันได้ยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างรายเดิมแล้ว แต่โครงการได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน (ทุบอาคารเรียนเดิม) และขณะนี้อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างรายใหม่

/ หน่วย ...

ที่	รายการ	วงเงินโครงการ	วงเงินขอขยาย ระยะเวลา	เหตุผล/ข้อชี้แจง
๗	วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์	๘,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ และ ๖

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า โครงการมีการผูกพันสัญญาแล้วหรือได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงการศึกษาธิการ ดังนี้

๑) โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย (๑) รายการอาคารศูนย์วิทยบริการ พื้นที่ประมาณ ๑,๐๘๘ ตารางเมตร ของวิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชาม วงเงิน ๒,๑๕๓,๙๗๓.๖๐ บาท เบิกจ่ายเงิน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว และ (๒) รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย อาคารศูนย์ประชุม ของวิทยาลัยการอาชีพศึกษาปทุมธานี วงเงิน ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว

๒) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการของ สอศ. จำนวน ๕ แห่ง (วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพแกลง วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ และวิทยาลัยการอาชีพสตึก) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๑.๕ โครงการของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายและการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของกรมชลประทานจำนวน ๑๐ รายการ โดยมีวงเงินโครงการ วงเงินขอขยายระยะเวลา การเบิกจ่าย และเหตุผลที่ล่าช้า ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	วงเงินโครงการ	วงเงินขอขยาย ระยะเวลา	เหตุผล/ข้อชี้แจง
๑	จ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแรง จ. ตราด	๓๒๙,๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๕๒,๘๓๔,๖๓๕.๐๐	ต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง เนื่องจากแนวท่อเดิมผ่านเขตป่าและสวนยาง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้งานแล้วเสร็จร้อยละ ๙๙.๙๕๓
๒	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายปากจอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จ. ชัยภูมิ ๑ แห่ง	๓๕,๖๗๓,๐๐๐.๐๐	๖,๖๒๑,๙๔๑.๐๐	มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง ๒ ครั้ง เนื่องจากสภาพพื้นที่อาคาร Bench Flume มีลักษณะเป็นดินอ่อนตัวแรงดันสูง (งานแล้วเสร็จร้อยละ ๘๑.๔๑)

ที่	รายการ	วงเงินโครงการ	วงเงินขยาย ระยะเวลา	เหตุผล/ข้อชี้แจง
๓	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคาร ประกอบ โครงการชลประทานชุมชน (แม่สูง) จ. สุโขทัย	๙๕,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๗๔๕,๔๖๑.๐๐	ได้รับการขยายระยะเวลาการ ดำเนินการ เนื่องจากอุทกภัย ๑๘๐ วัน รวมทั้งมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง ๒ ครั้ง เนื่องจากสภาพพื้นที่การใช้ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไป และต้องยื่นขอให้ แก้ไขแนวคลองและอาคาร (งานแล้ว เสร็จร้อยละ ๙๕.๘๐๑๕)
๔	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคาร ประกอบ โครงการชลประทาน ชุมชน (แม่ถาง) จ. แพร่	๓๓๘,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๑๑๖,๕๖๕.๐๐	ขยายระยะเวลาการดำเนินการ เนื่องจาก อุทกภัย รวมทั้งมีการแก้ไข แบบก่อสร้างแนวคลองและอาคาร ประกอบ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง พิจารณาแก้ไขสัญญา (งานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๗.๗๗)
๕	จ้างก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงานและ อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบ อื่น โครงการอ่างเก็บน้ำ คลอง กระทะ จ. ภูเก็ต	๔๔๘,๙๙๙,๙๘๕.๐๐	๑๘๑,๘๒๘,๓๗๑.๐๐	ได้รับการขยายระยะเวลาการ ดำเนินการ เนื่องจากอุทกภัย ๑๘๐ วัน รวมทั้งมีการแก้ไขแบบ Spillway และ ปรับปรุงฐานรากเพิ่มเติมเพื่อให้ สอดคล้องกับภูมิประเทศ ขณะนี้อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (งานแล้ว เสร็จร้อยละ ๕๘.๓๒๗)
๖	จ้างก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้าน วังกลมเหนือ จ. พิจิตร	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๓๒,๕๑๔.๐๐	ได้รับการขยายระยะเวลาการ ดำเนินการ เนื่องจากอุทกภัย ๑๘๐ วัน รวมทั้งมีการแก้ไขแบบเพื่อให้เหมาะสม กับสภาพภูมิประเทศปริมาณงานที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งต้องแก้ไขสัญญาให้ สอดคล้องกับ ค่างานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น โดยได้ส่งให้ สกป. พิจารณาวงเงินที่เพิ่มขึ้น (งานแล้วเสร็จร้อยละ ๘๘.๑๘)

ที่	รายการ	วงเงินโครงการ	วงเงินขอขยาย ระยะเวลา	เหตุผล/ข้อชี้แจง
๗	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยพุงใหญ่ จ. ร้อยเอ็ด	๑๙๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๗๐,๕๗๓.๐๐	มีการแก้ไขแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และแก้ไขสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง โดยได้ส่งให้ สป. พิจารณาวงเงินที่เปลี่ยนแล้ว (ปัจจุบันงานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๘.๑๗๓)
๘	จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จ. สุราษฎร์ธานี	๒๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๑๕๘,๙๒๘.๐๐	ได้รับการขยายระยะเวลาการดำเนินการ เนื่องจากอุทกภัย ๖๐ วัน รวมทั้งมีการส่งมอบพื้นที่แก่ผู้รับจ้างล่าช้า เนื่องจากราษฎรคัดค้านการก่อสร้างและไม่ให้เข้าพื้นที่ โดยได้ส่งมอบที่ดินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๕๖
๙	จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จ. สุราษฎร์ธานี	๘,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๐,๑๔๗.๐๐	
๑๐	จ้างก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองพระพิมล จ. นนทบุรี	๔๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๕๓,๔๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างทำงานและยกเลิกสัญญาเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ และยังมีได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับโครงการที่มีสัญญาผูกพันแล้วจำนวน ๙ รายการ ดังนี้

๑) รายการจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จังหวัดตราด วงเงินที่ขอขยาย วงเงิน ๕๒,๘๓๔,๖๓๕.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว

๒) รายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝ่ายปากจากบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชิตอนบน จังหวัดชัยภูมิ วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๖,๖๒๑,๙๔๑.๐๐ บาท เบิกจ่ายภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว

๓) รายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานชุมชน (แม่สูง) จังหวัดสุโขทัย วงเงินที่ขอขยายจำนวน ๓๐,๗๔๕,๔๖๑.๐๐ บาท เบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

/ ๔) รายการ ...

๔) รายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานชุมชน (แม่ถาง) จังหวัดแพร่ วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๔๐,๑๑๖,๕๖๕.๐๐ บาท เบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๕) รายการจ้างก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระหะ จังหวัดภูเก็ต (รวมค่าควบคุมงาน) วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๑๘๑,๘๒๘,๓๗๑.๐๐ บาท เบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๖) รายการจ้างก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังกลมเหนือ จังหวัดพิจิตร วงเงินที่ขอขยายจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรเดิม จำนวน ๔,๔๙๓,๒๐๐.๐๐ บาท รวมกับส่วนที่ขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายจากสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๒,๕๓๙,๓๑๓.๐๗ บาท เป็นวงเงินที่ขอขยายทั้งสิ้น จำนวน ๗,๐๓๒,๕๑๔.๐๐ บาท เบิกจ่ายภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว

๗) รายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยพุงใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด วงเงินที่ขอขยายจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรเดิม จำนวน ๘,๒๑๙,๒๐๐.๐๐ บาท รวมกับส่วนที่ขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายจากสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๑,๙๕๑,๓๗๒.๓๔ บาท เป็นวงเงินที่ขอขยายทั้งสิ้น จำนวน ๑๐,๑๗๐,๕๗๓.๐๐ บาท เบิกจ่ายภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว

๘) รายการจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินที่ ขอขยาย จำนวน ๕๖,๑๕๘,๙๒๘.๐๐ บาท เบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๙) รายการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๒,๖๐๐,๑๔๗.๐๐ บาท เบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๑.๖ โครงการของคณะกรรมการนโยบายบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) มหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบหอแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง (ลุงเท่ง) วงเงินโครงการ ๕๕๕,๐๐๐ บาท และวงเงินขอขยายระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่าย ๑๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท ซึ่งล่าช้าเนื่องจากรอการลงนามของวิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบวางระบบไฟฟ้าในงานวัดสุดท้าย ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและรอการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย และ ๒) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "อารยธรรมแดนใต้ศรีวิชัยลังกาสุกะเมือง ๑๒ นักชัตร" วงเงินโครงการ ๙,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท และวงเงินขอขยายระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่าย ๔,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งล่าช้าในการจัดทำตัวอย่างคู่มือแผ่นพับ ๕ ภาษา ซึ่งต้องใช้นักประวัติศาสตร์และภาษาในการดำเนินกิจกรรม จึงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในลำดับถัดไป คือ การจัดพิมพ์คู่มือ การจัดแรลลี่/คาราวานระดับนานาชาติ โดยปัจจุบันหน่วยงานชะลอการดำเนินงาน เพื่อรอความชัดเจนเรื่องการขยายระยะเวลา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘ และ ๙

คณะกรรมการฯ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ มีการผูกพันสัญญาแล้ว ได้แก่ โครงการมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบหอแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง (ลุงเท่ง) วงเงิน ๑๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายเงิน

ภายใน ๑๒๐ วันนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว ทั้งนี้ สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "อารยธรรมแดนใต้ศรีวิชัยลังกาสุกะเมือง ๑๒ นักชัตร" ซึ่งยังไม่ผูกพันสัญญา เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการดำเนินโครงการดังกล่าว

๑.๗ โครงการของสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด ขอย้ายการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของจังหวัดสุรินทร์ ชุมพร และมุกดาหาร โดยรายงานว่าได้ดำเนินการก่อสร้างและตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้วทั้ง ๓ โครงการ โดยมีความล่าช้าเนื่องจากโครงการของจังหวัดสุรินทร์และมุกดาหารยังรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้รับจ้าง และสำหรับโครงการของจังหวัดชุมพรอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาเพื่อค่าจ้างสอดคล้องกับกับงานที่ลดลง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐ ๑๑ และ ๑๒

คณะกรรมการฯ เห็นว่า โครงการมีการผูกพันสัญญาแล้ว และได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา จึงเห็นควรพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๔๖,๑๑๖,๙๘๗.๒๑ บาท เบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๒) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๑๔,๗๐๒,๔๙๓.๐๐ บาท เบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๓) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๖,๘๑๖,๗๗๘.๑๗ บาท เบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๑.๘ โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างและการดำเนินการโครงการซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเก่า ด้านทิศใต้ โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม โดยได้รายงานว่าได้ผูกพันสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้มีการเริ่มงาน เนื่องจากประสบอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่งทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบรายการตามสัญญาจ้างได้ ต่อมากรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยร่วมออกแบบก่อสร้างกำแพงด้านทิศใต้ใหม่ โดยได้รับเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการฟื้นฟูโบราณสถานอันเนื่องมาจากอุทกภัยปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ สำหรับวงเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กรมศิลปากร เห็นควรให้ใช้เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำทางทิศเหนือแทน โดยกรมศิลปากรได้เสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๓

คณะกรรมการฯ เห็นว่า โครงการมีการผูกพันสัญญาแล้ว และต้องการให้หน่วยงานสามารถดำเนินการบูรณโบราณสถานให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการขยายระยะเวลาก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยรายการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ขอให้กรมศิลปากรเร่งรัดขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๙ โครงการของกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมขอขยายเวลาดำเนินโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) สายตาก-แม่สอด ตอน ๒ จังหวัดตาก เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เพราะมีความล่าช้าสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการกรณีทำไม้ในเขตทางและดำเนินการในพื้นที่ฝนตกชุก ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๔

คณะกรรมการฯ เห็นว่า โครงการมีการผูกพันสัญญาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) สายตาก-อ.แม่สอด ตอน ๒ วงเงินรวม ๑๐๐,๓๘๔,๕๐๓.๕๔ บาท โดยให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ต่อไปถึงภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว

๑.๑๐ โครงการของสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรมขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ โครงการมีความล่าช้าเนื่องจากประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การขนส่งวัสดุลำบาก และขาดแคลนแรงงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๕

คณะกรรมการฯ เห็นว่า โครงการมีการผูกพันสัญญาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานศาลยุติธรรม วงเงิน ๙๖,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑.๑๑ การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

หลังจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า จากการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พบว่า มีหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แต่ได้มีการผูกพันสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ หรือดำเนินโครงการแล้วเสร็จแต่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบแนวทางเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ได้ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และประมาณการเบิกจ่ายรายเดือนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายวงเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะดำเนินโครงการต่อไป เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการขอใช้เงินจากแหล่งเงินอื่นเพื่อดำเนินโครงการ

๒. การขอยกเลิกการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

๒.๑ โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขอยกเลิกการดำเนินโครงการสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนที่เสียหายจากอุทกภัย รายการชุดงานครุภัณฑ์ ๘ ชุด วงเงิน ๔๒,๔๑๔,๖๐๘.๐๐ บาท โดยรายงานว่าการโครงการยังไม่มีผลการผูกพันสัญญา และขอยกเลิกเนื่องจากวงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

คณะกรรมการฯ เห็นว่า โครงการไม่มีการผูกพันสัญญา จึงเห็นควรพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการยกเลิกโครงการสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนที่เสียหายจากอุทกภัย รายการชุดงานครุภัณฑ์ ๘ ชุด วงเงิน ๔๒,๔๑๔,๖๐๘.๐๐ ล้านบาท ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๒.๒ โครงการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการขอยกเลิกการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ๑) โครงการศึกษาออกแบบการท่องเที่ยว Green & Clean สู่มืองตากอากาศชายทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วงเงินโครงการ ๒,๙๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท ซึ่งประสบปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่โครงการได้เนื่องจากพื้นที่ในการศึกษาออกแบบเป็นป่าชายเลนและมีการจัดระเบียบชุมชน นอกจากนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และ ๒) โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุข รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ) วงเงินโครงการ ๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ขอยกเลิกเนื่องจากมีรายการครุภัณฑ์ด้านการสื่อสารจำนวน ๓ รายการ ซึ่งไม่มีการผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘ และ ๙

คณะกรรมการฯ เห็นว่า โครงการไม่มีการผูกพันสัญญา จึงเห็นควรพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการยกเลิกโครงการศึกษาออกแบบการท่องเที่ยว Green & Clean สู่มืองตากอากาศชายทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุข รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ)

๓. การขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่าย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ตามลำดับ อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายภายใต้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. วงเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ สำนักงบประมาณพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้ว เห็นควรจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และค่างานในส่วนที่เพิ่ม โดยอนุมัติตามที่หน่วยงานเสนอ ดังนี้

- ๑) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๕,๔๕๕,๑๘๙.๐๐ บาท
- ๒) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๒๕๖,๕๖๗.๐๐ บาท
- ๓) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔,๔๙๐,๖๘๕.๔๑ บาท
- ๔) การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๓,๒๔๑,๕๔๘.๑๑ บาท

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๖

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองจ่าย

๔. แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ข้อ ๒.๒.๒.๑ (๒) สำหรับเรื่องใดที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะกลั่นกรองไว้ชั้นหนึ่งก่อน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อมีมติหรือคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น จึงขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

กระทรวงการคลัง ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในการบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นการเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงการจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อนพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑) อนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ภายหลังปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามนัยข้อ ๑ ดังนี้

๑.๑) กระทรวงยุติธรรม

โครงการจัดหาเครื่องป้องกันการติดต่อสื่อสารที่ใช้กระทำความผิดภายในเรือนจำ วงเงิน ๑,๐๒๘,๕๙๗,๗๕๐.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายภายใน ๓๐ วัน นับจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาแล้ว

๑.๒) กระทรวงมหาดไทย

- (๑) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา วงเงิน ๔๒,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
- (๒) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๑ วงเงิน ๔๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
- (๓) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วงเงิน ๓๕,๙๐๑,๕๐๐.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๔) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วงเงิน ๔๔,๘๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๕) โครงการพัฒนาด้านตากใบ วงเงิน ๑๐,๒๙๕,๖๒๖.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาแล้ว

๑.๓) กระทรวงการคลัง

(๑) โครงการปรับปรุงอาคารและตกแต่งสำนักบริหารเงินตราเป็นพิพิธภัณฑ์ วงเงิน ๑๔๙,๙๖๕,๗๕๕.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๒) โครงการก่อสร้างและย้ายสำนักบริหารเงินตราไปโรงพยาบาลวังสลิท วงเงิน ๑๓๘,๘๖๐,๗๖๐.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๓) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง วงเงิน ๒,๗๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายภายใน ๓๐ วันนับจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว

๑.๔) กระทรวงศึกษาธิการ

(๑) รายการอาคารศูนย์วิทยบริการ พื้นที่ประมาณ ๑,๐๘๘ ตารางเมตร ของวิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชราม วงเงิน ๒,๑๕๓,๙๗๓.๖๐ บาท เบิกจ่ายเงินภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว

(๒) รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย อาคารศูนย์ประชุม ของวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วงเงิน ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว

(๓) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการของ สอศ. จำนวน ๕ แห่ง (วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่, วิทยาลัยเทคนิคนครนายก, วิทยาลัยการอาชีพแกลง, วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์ และวิทยาลัยการอาชีพสตึก) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๑.๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๑) รายการจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จังหวัดตราด วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๕๒,๘๓๔,๖๓๕.๐๐ บาท ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายเงินภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว

(๒) รายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝ่ายปากจวบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๖,๖๒๑,๙๔๑.๐๐ บาท ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายเงินภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว

(๓) รายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานชุมชน (แม่สูง) จังหวัดสุโขทัย วงเงินที่ขอขยายจำนวน ๓๐,๗๔๕,๔๖๑.๐๐ บาท ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายเงินถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๔) รายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานชุมชน (แม่ถาง) จังหวัดแพร่ วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๔๐,๑๑๖,๕๖๕.๐๐ บาท ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายเงินถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๕) รายการจ้างก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ จังหวัดภูเก็ต (รวมค่าควบคุมงาน) วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๑๘๑,๘๒๘,๓๗๑.๐๐ บาท ให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

(๖) รายการจ้างก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังกลมเหนือ จังหวัดพิจิตร วงเงินที่ขอขยายจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรเดิม จำนวน ๔,๔๙๓,๒๐๐.๐๐ บาท รวมกับส่วนที่ขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายจากสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๒,๕๓๙,๓๑๓.๐๗ บาท เป็นวงเงินที่ขอขยายทั้งสิ้น จำนวน ๗,๐๓๒,๕๑๔.๐๐ บาท ให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว

(๗) รายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยพุงใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด วงเงินที่ขอขยายจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรเดิม จำนวน ๘,๒๑๙,๒๐๐.๐๐ บาท รวมกับส่วนที่ขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายจากสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๑,๙๕๑,๓๗๒.๓๔ บาท เป็นวงเงินที่ขอขยายทั้งสิ้น จำนวน ๑๐,๑๗๐,๕๗๓.๐๐ บาท ให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายเวลาแล้ว

(๘) รายการจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๕๖,๑๕๘,๙๒๘.๐๐ บาท ให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

(๙) รายการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๒,๖๐๐,๑๔๗.๐๐ บาท ให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๑.๖) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการมหรหรรพ์ท่องเที่ยวนานาชาติ ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบหอแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง (ลุงเท่ง) ของ จ. พัทลุง วงเงิน ๑๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินภายใน ๑๒๐ วันนับจากวันที่ ครม. มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว

๑.๗) สำนักงานอัยการสูงสุด

(๑) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๔๖,๑๑๖,๙๘๗.๒๑ บาท โดยขยายระยะเวลาการดำเนินงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

(๒) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๑๔,๗๐๒,๔๙๓.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาการดำเนินงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

(๓) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๖,๘๑๖,๗๗๘.๑๗.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาการดำเนินงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๑.๘) กระทรวงวัฒนธรรม

อนุมัติในหลักการให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเก่า ด้านทิศใต้ โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยรายการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ขอให้กรมศิลปากรเร่งรัดขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๙) กระทรวงคมนาคม

โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) สายตาก-อ.แม่สอด ตอน ๒ วงเงินรวม ๑๐๐,๓๘๔,๔๐๓.๕๕ บาท โดยให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ต่อไปถึงภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาโครงการแล้ว

๑.๑๐) สำนักงานศาลยุติธรรม

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานศาลยุติธรรม วงเงิน ๙๖,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๒) อนุมัติแนวทางเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ได้จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และประมาณการเบิกจ่ายรายเดือน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามนัยข้อ ๑.๑๑

๓) อนุมัติการยกเลิกโครงการเงินกู้ พ.ร.ก. และนำวงเงินกู้ดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจนั้น ตามนัยข้อ ๑ และ ๒ ดังนี้

(๑) โครงการสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนที่เสียหายจากอุทกภัย รายการชุดงานครุภัณฑ์ ๘ ชุด วงเงิน ๔๒,๔๑๔,๖๐๘.๐๐ บาท ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนัยข้อ ๒.๑

(๒) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "อารยธรรมแดนใต้ศรีวิชัยลังกาสุกะเมือง ๑๒ นักชัตร" ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วงเงิน ๔,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท และโครงการศึกษาออกแบบการท่องเที่ยว Green & Clean สู่มืองตากอากาศชายทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วงเงินคงเหลือ ๒,๗๖๘,๗๕๐ บาท และโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุข รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) วงเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามนัยข้อ ๑.๖ และ ๒.๒

๔) อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่าย วงเงิน ๑๔,๔๔๓,๙๘๙.๕๒ บาท ดังนี้

(๑) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๕,๔๕๕,๑๘๙.๐๐ บาท


(๒) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๒๕๖,๕๖๗.๐๐ บาท

(๓) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔,๔๙๐,๖๘๕.๔๑ บาท

(๔) การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๓,๒๔๑,๕๔๘.๑๑ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสแรกต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๗๑๐-๕๗๑๓

โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๖