

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/๓๙๒๒๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๕๓๙๙ ส.๑
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๗ / ๗๔๕

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๙๗๗๖
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปวงงาน และการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
ศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้สำนักงานศาลยุติธรรม
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กรณีกระทรวงการคลังเสนอร่างการบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกี่ยวกับการ
เสนออนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ภายหลังปีงบประมาณ
๒๕๕๖ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานศาลยุติธรรม วงเงิน ๙๖,๔๔๔,๐๐๐ บาท โดยขยาย
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ได้จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ
แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงานศาลยุติธรรมมีความ
จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการ และการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
ศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบไปจนถึงเดือนกันยายน
๒๕๕๗ เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีการผูกพันสัญญาแล้ว แต่ประสบเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และ
ขาดแคลนแรงงาน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายโครงการได้ทัน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ปัจจุบันโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานีฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดงานที่ ๑๖ จาก ๑๘ งวดงาน
กำหนดตรวจรับงานงวดสุดท้ายวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างงวดที่ ๑-๑๒ แล้ว
เป็นเงิน ๙๙,๕๕๖,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินที่ยังมิได้เบิกจ่ายงวดที่ ๑๓-๑๘ เป็นเงิน ๙๖,๔๔๔,๐๐๐ บาท

เบิกจ่าย ...

เบิกจ่ายเงินค่าควบคุมงานงวดที่ ๑-๑๒ เป็นเงิน ๑,๗๓๑,๗๒๐ บาท คงเหลือเงินที่ยังมิได้เบิกจ่ายงวดที่ ๑๓-๒๒ เป็นเงิน ๑,๔๔๓,๒๘๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ ดังนั้นเพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานีฯ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้


๑. เห็นสมควรเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๙๖,๔๔๔,๐๐๐ บาท จนแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. เนื่องจากการขยายระยะเวลาดำเนินการ และเบิกจ่ายเงินตามข้อ ๑ ยังไม่ครอบคลุมการขยายระยะเวลาดำเนินการ และการเบิกจ่ายเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่ยังมิได้เบิกจ่ายจำนวน ๑,๔๔๓,๒๘๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการ และการเบิกจ่ายเงินรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานีฯ จนแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือไปยังสำนักบริหารงานหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งยืนยันการขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานีฯ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๑๑๐

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๒๑