

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๙/๖๗

สาค. 36.๒
วันที่ 24 พ.ย. 57
เวลา 16.10 น.

สำนักเลข... กรมชลประทาน
รับที่ 10741 ส.ร.ด
วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 16.00

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา สำนักงานประมาณ เรื่องที่ ๑๕

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบดินห้วยงาน และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

25 พ.ย. 2557
จัดเข้าวาระ.....

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๕๗๐
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒. หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๐๙/๖๔๐๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๓. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๒
เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๓๓๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๓/๑๙๑๖๘
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ กจ.๖/๒๕๕๒ (ผพพ.๑) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จากวงเงิน ๓๑๗,๙๑๓,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔๐๔,๗๐๘,๗๔๔.๕๔ บาท และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ประกอบกับเกิดความคลาดเคลื่อนจากการสลับปริมาณงานระหว่างดินขุดธรรมดาด้วยเครื่องจักรและงานระเบิดหินขนย้าย ส่งผลให้ค่างานตามปริมาณงานที่ทำจริงสูงกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อนุมัติให้กรมชลประทานก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ ในวงเงิน ๓๘๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท กรมชลประทานได้ทำสัญญาก่อสร้างทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่

/ตามแบบจ่ายเงิน...

ตามแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) ในวงเงิน ๓๑๗,๙๑๓,๐๐๐ บาท ต่อมา มีการเพิ่มวงเงินตามปริมาณงานที่ทำจริง จำนวน ๘๖,๗๙๕,๗๔๔.๕๔ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบลีสตางค์) ซึ่งสำนักงานประมาณได้เห็นชอบในหลักการและได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รองรับรายการดังกล่าวไว้แล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และเอกสารที่อ้างถึง ๓ และกรมชลประทานได้เสนอขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกับกระทรวงการคลังแล้ว แต่เนื่องจากการเพิ่มวงเงินรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ ซึ่งเกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ ประกอบกับเป็นการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ จึงต้องเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างรายการดังกล่าวแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ จากวงเงินตามสัญญา ๓๑๗,๙๑๓,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๔๐๔,๗๐๘,๗๔๔.๕๔ บาท (สี่ร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบลีสตางค์) และอนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๘๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐