

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๓๕๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส14018 5/10
วันที่ : ๑4868/๕๑
วันที่ : 05 มี.ค. 58 เวลา : 10:12

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๗๒
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

สพต.รับที่ 181
วันที่ 5 มี.ค. 2558
เวลา 11.18

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตรวจสอบข้อมูล
ข้อเท็จจริง สาเหตุของความล่าช้า รวมทั้งผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องในโครงการ จำนวน ๓ โครงการ
และนำเสนอผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีว่าจะดำเนินการโครงการต่ออย่างไร
รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
ดำเนินการตรวจสอบเรื่องขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) สรุปได้ดังนี้

๑. เรื่องเดิม : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคาร
มาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) เป็นโครงการซึ่งดำเนินการในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ วงเงิน ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งเมื่อได้จัดทำแบบบูรณาการและกำหนดราคากลางแล้ว
มีวงเงินเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จำนวน ๙๒,๔๔๑,๐๐๐.- บาท รวมเป็นวงเงิน ๕๔๐,๔๔๑,๐๐๐.- บาท และ
ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ เป็น
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑

๒. การตรวจสอบ : คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
ได้ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง สาเหตุของความล่าช้า และผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่อง โดยเชิญ
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มาชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติแจ้งให้ทราบว่าได้ทำการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และมอบหมายให้

/กรมโยธาธิการ...

กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบอาคารตามความต้องการและใช้ราคามาตรฐานการก่อสร้างสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไปเป็นข้อมูลราคาสำหรับประมาณการค่าก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน ๓๔๖.- ล้านบาท

จากการตรวจสอบของสำนักงานประมาณในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้พิจารณาเพิ่มเติมค่าตกแต่งอาคาร และค่าควบคุมงาน จำนวน ๑๐๒ ล้านบาท (ค่าตกแต่งอาคาร จำนวน ๙๕ ล้านบาท และค่าควบคุมงาน จำนวน ๗ ล้านบาท) และได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงิน ๕๔๘ ล้านบาท (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๖๗.๒๐ ล้านบาท)

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ปรับปรุงแบบรูปรายการตามคำแนะนำของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์และรังสีจากประเทศฟินแลนด์ และได้ส่งมอบแบบรูปรายการฉบับสมบูรณ์ พร้อมราคากลาง โดยอาคารมีทั้งหมด ๙ ชั้น และมีชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น ราคากลางค่าก่อสร้างจำนวน ๕๔๐.๔๔ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงกว่าวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๙๒.๔๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๐.๖๓ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องก่อสร้างกำแพงกันดินในระหว่างการก่อสร้างชั้นใต้ดินและปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีผนังและพื้นเพื่อรับน้ำหนักเครื่องมืออุปกรณ์ และป้องกันการรั่วไหลของรังสี

๓. ข้อพิจารณาด้านเทคนิค : ในการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยสรุปความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อไป โดยมีข้อพิจารณาดังนี้

๓.๑ มีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างชั้นใต้ดินเพื่อเป็นห้องห้องปฏิบัติการและสถานที่เก็บสารต้นกำเนิดรังสีโดยพิจารณาจากความเป็นมาตรฐานสากลและความน่าเชื่อถือในระดับประเทศและภูมิภาคของสถาบัน

๓.๒ มีความจำเป็นในการก่อสร้างกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันการเลื่อนตัวของดิน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างชั้นใต้ดินและเพื่อไม่ให้เกิดการทรุดตัวของอาคารและคูน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และได้ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปรียบเทียบข้อมูลราคาของสำนักงานประมาณเพื่อสันติกับการก่อสร้าง รพ.ศิริราช ผลการเปรียบเทียบพบว่ามีราคาใกล้เคียงกัน

๓.๓ การพิจารณาทางเลือกอื่นเพื่อลดงบประมาณเช่น การตัดอาคารจอดรถ อาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากใช้พื้นที่ลานจอดรถทำการก่อสร้าง, การออกแบบใหม่ อาจทำให้เกิดการชะลอโครงการไม่ต่ำกว่า ๑ ปี และการย้ายจุดก่อสร้างไปในสถานที่อื่นนั้นเมื่อพิจารณาสถานที่ตั้งโครงการแล้วไม่สามารถดำเนินการได้

๔. สรุปผลการตรวจสอบและการดำเนินการ : จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบสาเหตุในการขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างเนื่องจากความผิดพลาดในการประมาณการค่าก่อสร้างในขั้นการจัดเตรียมงบประมาณ เนื่องจากเป็นอาคารแบบรูปเฉพาะและเห็นความจำเป็นในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่จำกัด รวมทั้งปรับแบบรูปรายการให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้ประโยชน์สำหรับอาคารพิเศษ จึงเห็นชอบในหลักการการอนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จำนวน ๙๒,๔๔๑,๐๐๐.- บาท ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สำหรับการดำเนินการต่อไปในทุกขั้นตอนจะต้องมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไป ขอให้มีการเตรียมการให้พร้อม ตั้งแต่ขั้นการวางแผนการจัดทำโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐