

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/รช



คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอบปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๑๕๑๒
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยเสนอขอปรับเพิ่มวงเงินลงทุน (Cost Overrun)
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ วงเงิน ๒,๘๗๘.- ล้านบาท
รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ (คพส.๘.๑) เป็นการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้า/ลานไก ๔๗ แห่ง และก่อสร้างสายส่ง ๗๕๖ วงจร-กิโลเมตร คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ ตั้งแต่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ภายใต้กรอบวงเงิน ๘,๙๐๔.- ล้านบาท
ซึ่งเดิมโครงการเป็นการดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ แต่ได้ปรับแผนเป็น
ดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๙ ต่อมาได้ขยายแผนงานเพิ่มอีก ๗ ปี ซึ่งจะไป
สิ้นสุดในปี ๒๕๖๐ จากเอกสารในการร้องขอปรับเพิ่มเงินลงทุน พบว่าการดำเนินการที่ผ่านมา
การปฏิบัติจริงใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงกว่าประมาณการในทุกรายการปฏิบัติ แสดงให้
เห็นว่าในขั้นตอนการประมาณการมีข้อบกพร่อง ซึ่งอาจเพราะว่าเป็นการประมาณการจาก
ห้องปฏิบัติการไม่ได้ลงสำรวจพื้นที่จริง เช่น ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสายส่งในพื้นที่ปกติ
และทางตรง แต่เมื่อปฏิบัติจริงเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันหรือราคาที่ดินมีราคาสูงกว่าประมาณการมาก
เป็นต้น จึงทำให้กรอบวงเงินของโครงการสูงขึ้น จำนวน ๒,๘๗๘.- ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
๓๒.๓๒ เป็นการเพิ่มขึ้นของงบประมาณจำนวนมาก ถึงแม้งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการเป็น

/เงินกู้โดย...

เงินกู้โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองก็ตาม แต่เป็นการเพิ่มภาระการกู้ยืมเงินของรัฐบาลด้วย คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เห็นว่า เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในกรอบเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว การขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบเฉพาะในส่วนที่ได้ผูกพันงบประมาณ/อยู่ระหว่างดำเนินการ หรืออยู่ในขั้นตอนอนุมัติซื้อ หรืออยู่ระหว่าง จัดซื้อ/จ้างเหมา ในวงเงิน ๔๗๑.- ล้านบาท (วงเงินที่เบิกจ่ายแล้วในโครงการ + วงเงินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ - วงเงินเต็มโครงการ = ๘,๖๓๙.๙๓๙ + ๕๔๖.๗๒๙ + ๑๘.๓๖๔ + ๑๗๐.๐๐๐ - ๘,๙๐๔ ล้านบาท) สำหรับรายการปฏิบัติที่ยังไม่มีความพร้อม หรือมีเพียงอนุมัติหลักการ/คุณลักษณะเฉพาะ ควรให้ยกเลิกดำเนินการ หากมีความจำเป็นให้จัดทำเป็นโครงการใหม่ หรือทำเป็นโครงการ ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๒ ต่อไป ทั้งนี้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมาตามความเป็นจริง และการดำเนินการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จ้างเหมาให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตาม ขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ/หน่วยงาน เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา รวมถึงการปฏิบัติทุกขั้นตอนสามารถชี้แจงหรือพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐