


ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๔๒๘



จด.รับที่ 68.4

วันที่ 6 ส.ค. 2558
เวลา 15.15 น.



คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษา มหาราช และเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงิน ปรับลดแบบรูปารายการและขยายระยะเวลา
ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียน
เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๕/๓๗๘๖ ลงวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ กรณีการเสนอขอปรับเพิ่มวงเงิน
และขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันโครงการต่างๆ น่าจะเป็นผลจากความบกพร่องในการออกแบบหรือความ
ไม่รอบคอบในการดำเนินการ ส่งผลให้วงเงินในการดำเนินโครงการเพิ่มสูงขึ้น และเป็นภาระต่อ
งบประมาณ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง สาเหตุของความล่าช้า รวมทั้งผู้รับผิดชอบต่อความ
บกพร่อง และนำเสนอผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีว่าจะดำเนินโครงการต่อไป
อย่างไร ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการมาให้คณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ตรวจสอบอีก ๒ เรื่องรายละเอียดตามอ้างถึงนั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ขอเรียนให้ทราบ
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ จากวงเงินเดิม จำนวน ๒๖๒.๕ ล้านบาท เป็น จำนวน ๒๙๑.๑๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน
๒๘.๖๘ ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๙) สาเหตุเนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา และได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างไปแล้วทั้งสิ้น ๖๘.๕๒๑ ล้านบาท ซึ่งเงินในส่วนนี้ประกอบด้วย ส่วน
ที่เป็นเนื้องาน จำนวน ๓๑.๓๓๖ ล้านบาท และส่วนที่จ่ายยืมล่วงหน้าให้กับผู้รับจ้าง จำนวน ๓๗.๑๘๕

/ล้านบาท...

ล้านบาท ซึ่งส่วนที่จ่ายยืมล่วงหน้านี้ ผู้รับจ้างได้วางแคชเชียร์เช็คไว้เป็นหลักประกัน โดยเงินส่วนนี้จะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารในส่วนที่เหลือ โดยมีบริษัทเสนอราคาต่ำสุดจำนวนเงิน ๒๒๒.๖๕๙ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕๙๐ วัน เมื่อรวมกับจำนวนเงินที่ได้จ่ายให้ผู้รับจ้างรายเดิม จำนวน ๖๘.๕๒๑ ล้านบาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๑.๑๘๐ ล้านบาท ทั้งนี้ หลังจากหักส่วนที่จ่ายยืมล่วงหน้าจำนวน ๓๗.๑๘๕ ล้านบาท ซึ่งถูกนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินไปแล้ว คงเหลือวงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๓.๙๙๕ ล้านบาท ต่ำกว่าวงเงินที่ ครม.อนุมัติไว้เดิม จำนวน ๘.๕๐๕ ล้านบาท (๒๒๒.๕-๒๕๓.๙๙๕)

ข้อเสนอแนะ เห็นสมควรอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราช จำนวน ๒๘.๖๘ ล้านบาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

๒. การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

ผลการตรวจสอบ การที่โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินปรับลดแบบรูปรายการ และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากวงเงินเดิม จำนวน ๑๗.๗ ล้านบาท เป็น จำนวน ๑๙.๗๖๕ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน ๒.๐๖๕ ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๖) ปรับระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒.๖๕๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕.๐๔๕ ล้านบาท และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒.๐๖๕ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะต้องบวกเพิ่มค่าขนส่ง ค่าเสียงภัย ตลอดจนค่าจ้างแรงงานเป็นกรณีพิเศษ

ข้อเสนอแนะ เห็นสมควรอนุมัติอนุมัติเพิ่มวงเงิน ปรับลดแบบรูปรายการและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก


(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

โทร ๐๒-๒๘๑-๐๐๕๐