



ที่ พน ๐๕๐๘/๖๐

กระทรวงพลังงาน  
ศูนย์อิ็นโนเวชั่นคอมเพล็กซ์ อาคารบี  
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

### ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างและขออนุมัติขยายระยะเวลาภารกิจหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๗๗๗๗  
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี  
๒. สำเนารายละเอียดประกอบการพิจารณา ๑๑ รายการ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงพลังงานขอเสนอ เรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างและขออนุมัติ  
ขยายระยะเวลาภารกิจหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี มาเพื่อ  
คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการเสนอ  
เรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕ (๑) ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกกาชาดเอก  
ประจำ จันทบุรี) กำกับการบริหารราชการกระทรวงพลังงาน ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี  
ด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

##### ๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ก่อ  
หนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ ในวงเงิน ๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าล้านสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) รายการค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล และ<sup>๑</sup>  
ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาภารกิจหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตาม  
หนังสือที่อ้างถึง

##### ๑.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๒.๑ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัท  
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุม  
งานก่อสร้างเขื่อนทุ่งเพล (เขื่อนบน) โรงไฟฟ้า และอาคารประกอบ (C1) และงานก่อสร้างถนนและอุโมงค์ส่งน้ำ  
(C2) ระยะเวลา ๓๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยชอบ ในวงเงิน ๔๗,๕๗๔,๕๗๔.๐๐ (สี่ล้านเจ็ดล้านห้าแสนสอง  
หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ๙๙/๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ต่อมางานก่อสร้าง  
ได้รับการขยายระยะเวลา จึงได้มีการปรับแผนควบคุมงานโดยขยายระยะเวลาจากเดิม ๓๖ เดือน เป็น ๖๓ เดือน  
โดยไม่เพิ่มวงเงิน ตามสัญญาแก้ไขเลขที่ ๙๖/๔๔ ก. ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และสัญญาแก้ไขเลขที่  
๙๖/๔๔ ข. ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ และปรับลดวงเงินลดคงเหลือ ๔๗,๕๒๓,๗๘๗.๕๕ บาท (สี่ล้านเจ็ดล้าน  
ห้าแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์)

ต่อมา...

ต่อมาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างได้ขอปรับแผนการควบคุมงานและขยายเวลาการควบคุมงาน เนื่องจากผู้รับจ้างก่อสร้างทั้ง ๒ สัญญา (C1) และ (C2) มีการขยายสัญญา ในขณะนั้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าจะขยายเวลาควบคุมงานถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ทำให้ค่าควบคุมงาน ก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๙๐๑,๒๕๙.๕๗ บาท (หกสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาท ห้าสิบเจ็ดสตางค์) เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๗๒,๓๗๗,๔๗๒.๐๒ บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทสองสตางค์) และได้ขอขยายเวลาและเพิ่มงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แต่สำนักงบประมาณให้ทบทวนให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้างและสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โดยหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อน และหากมีความจำเป็นต้องเพิ่มงเงินก่อหนี้ผูกพันกินกว่างบในที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ ก็เห็นควรให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ต่อไป รายละเอียดตามสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๐/๒๒๗๒๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้มีหนังสือขอหารือกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ต่อมากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กสว) ๐๔๒๑.๓/๑๐๓๔๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ให้หารือกับอัยการสูงสุดเรื่องจากการขยายระยะเวลาการควบคุมงานออกไปรวมถึงการเพิ่มงเงินค่าควบคุมงานไม่ใช้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่เป็นปัญหาการตีความเจตนากรณ์ของสัญญาจ้างที่ปรึกษา

ตามสัญญาที่ปรึกษาควบคุมงาน กำหนดไว้ว่าเป็นสัญญาที่เบิกจ่ายตามการปฏิบัติจริง ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ภาคผนวก ค. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง ข้อ ๑.๖ วิธีการจ่ายเงิน กำหนดจ่ายค่า Man-month เป็นรายเดือนทุกเดือนตามอัตราที่เสนอราคาไว้ตามบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง โดยจะจ่ายเป็นรายเดือนสำหรับรายการที่ที่ปรึกษาต้องจ่ายในแต่ละเดือนแต่ไม่เกิน วงเงินที่เสนอราคาไว้เป็นอัตราเดือนละ เป็นต้น ดังนั้น ค่าควบคุมงานส่วนที่เพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างก่อสร้าง(อุโมงค์) บริษัท ไอบีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องรับภาระค่าควบคุมงาน เป็นเงิน ๒,๕๐๓,๑๔๔.๔๕ บาท (สองล้านห้าแสนสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์) แต่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ขาด จึงไม่สามารถเรียกร้องเอาจากบริษัทฯ ดังกล่าวได้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ปัจจุบันยังไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำขอแต่อย่างใด จากเหตุผลดังกล่าวค่าควบคุมงานในส่วนนี้จึงเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายจากสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดยเพิ่มงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้ที่ปรึกษา ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้มีหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุด ตามหนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ พน ๐๕๐๑/๔๒๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ หารือว่าจะแก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อย้ายเวลาควบคุมงานก่อสร้างออกไป และเพิ่มงเงินค่าควบคุมงานได้หรือไม่

ต่อมาอัยการสูงสุดได้มีหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๐๕ /๑๑๔๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตอบข้อหารือว่า สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนหุ่งเพล (เขื่อนบน) อุโมงค์ผันน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองหุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้กำหนดไว้ในภาคผนวก ค. (ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง) ข้อ ๑.๖.๒ (ง) ว่า “กรณีที่งานล่าช้ากว่าสัญญา โดยที่ไม่ใช่ความผิดของที่ปรึกษา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ตามรายจ่ายจริง โดยจำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เสนอราคาไว้ “ดังนั้นในเบื้องต้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงมีความผูกพันตามสัญญาข้อตังกล่าวที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาตามวิธีคำนวณ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อนี้โดยใน

/ทางปฏิบัติ...

ทางปฏิบัติอาจทำเป็นสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อบรยุลและอียดประการต่างๆ ให้เป็นที่ชัดเจนส่วนการที่สัญญาจ้างก่อสร้างฉบับ C1 และ C2 ต่างกำหนดไว้ในข้อ ๑๗ (ค่าปรับ) ว่าหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๕,๐๐๐ บาท และ ๑๗,๕๐๐ บาท ตามลำดับนั้นเป็นเพียงมาตรการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง หากได้เป็นเหตุให้ความผูกพันของผู้ว่าจ้างที่จะต้องจ่ายเงินแก้ที่ปรึกษาในกรณีดังกล่าวสิ้นไปแต่ประการใด

๑.๒.๒ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาโดยปรับแผนงาน ขยายระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้างออกไปจนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเพิ่มงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ อีกเป็นเงิน ๒๑,๗๖๙,๗๔๕.๐๒ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสองสตางค์) ในวงเงินสัญญาร่วมทั้งสิ้น ๖๙,๒๙๓,๕๓๒.๕๗ บาท (หกสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้มีหนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ พน ๐๕๐๑/๑๑๐๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง สำนักงบประมาณขออนุมัติเพิ่มงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้าง ขยายระยะเวลา ก่อสร้างถนนและอุโมงค์ส่งน้ำ (C2) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

๑.๒.๓ ปัจจุบันที่ปรึกษา ได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยงานก่อสร้าง เขื่อนทุ่งเพล (เขื่อนบน) โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ (C1) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ และงาน ก่อสร้างถนนและอุโมงค์ส่งน้ำ (C2) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณารัฐมนตรี

๒.๑ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๐/๒๓๒๕๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำเรื่องดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อ คณารัฐมนตรี ตามระเบียบก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามระเบียบ ดังกล่าวก่อน และขอตกลงกับสำนักงบประมาณอีกรั้งหนึ่ง เนื่องจากการเพิ่มงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่างเงินที่ คณารัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เดิม

๒.๒ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้รับงบประมาณค่าควบคุมงาน ก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลลมมัน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน ๒๑,๗๔๙,๒๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังมี รายละเอียดตามรายละเอียดจำแนกงบรายจ่าย ตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๕ (ปกคาดแดง) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒.๓ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

## ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้รับงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลลมมัน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน ๒๑,๗๔๙,๒๐๐.๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๕ (ปกคาดแดง) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

#### ๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๓) กำหนดไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่างเงินที่คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตัวอย่าง” ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติขยายเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้าง ขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

#### ๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงพลังงานขอเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานและอนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเชื่อมทุ่งเพล (เขื่อนบน) อุโมงค์ผันน้ำ และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี โดยอนุมัติเพิ่มวงเงินจากเดิม ๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็น ๖๙,๒๘๓,๖๐๐ บาท (หกสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และอนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๐ เป็นปี พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำทราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(อนันตพร กาญจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โทร. ๐ ๒๒๒๗ ๐๐๒๑-๔ ต่อ ๑๒๖๕

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๐๘๐