



ที่ กษ ๐๓๓๐/ พ.๒ ๙๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มงบเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ สัญญา เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๘๙๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗  
 ๒. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๑๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
 ๓. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๘๕๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  
 ๔. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี  
 ๒. เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มงบเงินและระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ สัญญา มาเพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ ว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๕ (๑) ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด ชาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. เรื่องเดิม

#### ๑.๑ การอนุมัติโครงการ

๑.๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ อนุมัติให้กรมชลประทาน ดำเนินการโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี แผนดำเนินโครงการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) ครอบงำเงินทั้งสิ้น ๕,๙๗๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท และมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒) อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ รายการจ้างก่อสร้าง และรายการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานภายใต้โครงการดังกล่าว รวม ๓ รายการ ประกอบด้วย

- (๑) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ วงเงินก่อหนี้ผูกพัน ๑,๙๗๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๒) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ วงเงินก่อหนี้ผูกพัน ๒,๑๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๓) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน วงเงินก่อหนี้ผูกพัน ๑๕๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ ตามหนังสือ...

๑.๑.๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลา ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี และอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างภายใต้โครงการ จำนวน ๒ สัญญา ดังนี้

(๑) ขยายระยะเวลา ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙)

(๒) ขยายวงเงินค่าก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๔,๘๓๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบ ท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ จากเดิม ๑,๘๗๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๒๗๐,๑๒๖,๒๐๐ บาท และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณจากเดิม ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) เป็น ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)

(๔) เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบ ท่อระบบส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ จากเดิม ๒,๑๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๓๔๗,๑๓๕,๘๐๐ บาท และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณจากเดิม ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) เป็น ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)

๑.๑.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการงานระบบ ท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) เป็น ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘) ภายใต้กรอบ วงเงินก่อหนี้ผูกพันเดิม ๒,๒๗๐,๑๒๖๒ ล้านบาท เนื่องจาก การปรับเปลี่ยนแบบรูประยการ งานก่อสร้างให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เหตุอุทกภัยและการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งทำให้ระยะเวลาดำเนินงานระบบ ท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ สิ้นสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกินจากกรอบระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันเดิมที่เคยได้รับอนุมัติไว้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

## ๑.๒ การดำเนินการโครงการ

๑.๒.๑ กรมชลประทาน เดี๋ลังนามว่าจ้างกิจกรรมร่วมค้า ช.การซ่าง-กรุงธน เอนยเนียร์ ดำเนินการ ก่อสร้างระบบ ท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและ อาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำ บางพระ จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ.๒๑/๒๕๕๓ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ วงเงินสัญญา ๑,๘๗๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อมา มีการแก้ไขสัญญาร่วม ๕ ครั้ง และได้รับการขยาย อายุสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เป็นเวลา ๑๘๐ วัน และได้รับการขยายอายุสัญญา

ตามมติคณะกรรมการที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๕๐ วัน ส่งผลให้ว่างเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้นเป็น ๒,๒๗๐,๑๒๔,๔๑๘.๘๕ บาท และครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมอายุสัญญาทั้งสิ้น ๑,๖๐๘ วัน

๑.๒.๒ กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอสจี ดำเนินการก่อสร้างระบบห่อส่งน้ำคลองพระองค์ใหญ่นุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ.๒๒/๒๕๕๓ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ วงเงินสัญญา ๒,๑๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อมามีการแก้ไขสัญญาร่วม ๖ ครั้งและได้รับการขยายอายุสัญญาตามมติคณะกรรมการที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย เป็นเวลา ๖๓ วัน และได้รับการขยายอายุสัญญา ตามมติคณะกรรมการที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ส่งผลให้ว่างเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้นเป็น ๒,๓๔๗,๑๓๓,๙๙๖.๕๕ บาท และครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมอายุสัญญาทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ วัน

๑.๒.๓ กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ไทยคอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท ร้อร แอนด์ แอลโซชิเอทส์ จำกัด ดำเนินควบคุมงานก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ.๑๖/๒๕๕๓ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ วงเงินสัญญา ๑๒๒,๙๙๗,๖๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ และสิ้นสุดสัญญามีการส่งมอบงานก่อสร้างงวดสุดท้าย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบงานทั้งสัญญาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันตรวจรับงานทั้งสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างงานระบบห่อส่งน้ำคลองพระองค์ใหญ่นุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ ทั้ง ๒ สัญญา ภายใต้โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี สูงกว่าการร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เนื่องจากสภาพพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้เดิมในแบบรูปตามสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง รวมทั้งดำเนินการก่อสร้างในงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้รายการงานตามสัญญามีปริมาณงานที่ทำจริงสูงกว่าปริมาณงานตามสัญญา ส่งผลให้ค่าก่อสร้างสูงกว่าวงเงินตามสัญญาและสูงกว่าวางเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะกรรมการที่อนุมัติไว้

จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อสร้าง งบประมาณก่อน แต่เนื่องจากปัจจุบันกรมชลประทานยังไม่มีแหล่งงบประมาณมาใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ มาดำเนินการ ส่งผลให้ระยะเวลา ก่อสร้างข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จึงจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลา ก่อสร้างข้ามปีงบประมาณด้วย

#### ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี โปรดพิจารณา นำเรื่องนี้回去เรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด โดยที่หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จะได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของการเพิ่มวงเงินในสัญญาจ้างเหมา ทั้ง ๒ สัญญา แล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

#### ๔. ข้อเท็จจริง

๔.๑ ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการ ก่อสร้างงานระบบห่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ ทั้ง ๒ สัญญา ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑ งานระบบห่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ เนื่องจากในระหว่างการก่อสร้างจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข งานก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอและเหมาะสมสมกับสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งดำเนินการ ก่อสร้างในงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคารชลประทาน รวมทั้งสร้างความปลอดภัย กับผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการก่อสร้าง และในช่วงการบริหารจัดการโครงการภายหลังก่อสร้าง แล้วเสร็จ ได้แก่ การเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับระบบป้องกันดินพังในบ่อ ก่อสร้างของอาคาร สถานีสูบน้ำ การคืนสภาพชั้นทางของถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ช่วง กม.๒๘+๐๐๐ ถึง ๔๘+๕๐๐ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการวางห่อส่งน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และงานระบบไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำที่ต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเหมาะสม สำหรับการใช้งาน

จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้รายการงานตามสัญญามีปริมาณงาน ที่ทำจริงสูงกว่าปริมาณงานตามสัญญา ส่งผลให้มูลค่างานก่อสร้างทั้งสัญญาเพิ่มขึ้นเป็น ๒,๓๖๘,๓๔๖,๑๗๒.๔๙ บาท สูงกว่าวงเงินสัญญา ๔๘,๒๒๑,๗๗๔.๑๔ บาท (๒,๓๖๘,๓๔๖,๑๗๒.๔๙ - ๒,๒๗๐,๑๒๔,๔๗๔.๔๕) และสูงกว่าวงเงินก่อสร้างพื้นที่ผู้ก่อสร้างข้ามปีงบประมาณ ๔๘,๒๑๙,๔๙๒.๔๙ บาท (๒,๓๖๘,๓๔๖,๑๗๒.๔๙ - ๒,๒๗๐,๑๒๔,๔๗๔.๔๕) ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อย และกรมชลประทานได้ตรวจสอบงานทั้งสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น ๒,๒๗๐,๑๒๔,๔๗๔.๔๕ บาท คงเหลือค่าก่อสร้างที่ต้องเบิกจ่ายอีก เป็นเงิน ๔๘,๒๑๙,๔๙๒.๔๙ บาท

๔.๒.๒ งานระบบห่อส่งน้ำคคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ เนื่องจากในระหว่างการก่อสร้างจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขงานก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งดำเนินการก่อสร้างในงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคารชลประทาน รวมทั้งสร้างความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการก่อสร้าง และในช่วงการบริหารจัดการโครงการภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้แก่ การคืนสภาพพื้นที่ของถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ช่วง กม.๔+๕๐๐ ถึง ๘๗+๐๐๐ และจุดที่แนวท่อตัดผ่านถนนมอเตอร์เวย์ กม.๘๗+๐๐๐ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการวางห่อส่งน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง การเพิ่มเติมงานอาคาร Thrust Block ตามแนวห่อส่งน้ำ เพื่อให้ระบบห่อมีความมั่นคงแข็งแรงและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแนวท่อทั้งแนวราบและแนวตั้ง เพื่อหลบสิ่งกีดขวาง เช่น ห้อแก๊ส ห่อประปา ห่อระบายน้ำ คลองธรรมชาติ และถนน รวมทั้งการเพิ่มปริมาณงานป้องกันการกัดเซาะในคลองระบายน้ำ บริเวณด้านท้ายอาคารสลายพังงาน เพื่อป้องกันความเสียหายจากความแรงของกระแสน้ำ

จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้รายการงานตามสัญญามีปริมาณงานที่ทำจริงสูงกว่าปริมาณงานตามสัญญา ส่งผลให้มูลค่างานก่อสร้างทั้งสัญญาเพิ่มขึ้นเป็น ๒,๓๗๔,๒๖๕,๔๓๐.๔๙ บาท สูงกว่าวางเงินสัญญา ๒๗,๑๕๑,๔๓๓.๕๔ บาท (๒,๓๗๔,๒๖๕,๔๓๐.๔๙ - ๒,๓๗๔,๑๕๑,๔๓๓.๕๔) และสูงกว่าวางเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๗,๑๕๑,๔๓๓.๕๔ บาท (๒,๓๗๔,๒๖๕,๔๓๐.๔๙ - ๒,๓๗๔,๑๕๑,๔๓๓.๕๔) ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และกรมชลประทานได้ตรวจสอบงานทั้งสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และเบิกจ่ายค่างานก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น ๒,๓๗๔,๑๕๑,๔๓๓.๕๔ บาท คงเหลือค่าก่อสร้างที่ต้องเบิกจ่ายอีก เป็นเงิน ๒๗,๑๕๑,๔๓๓.๕๔ บาท

๔.๒ จากรายงานที่เจ้าหน้าที่ก่อสร้างได้ตรวจสอบในข้อ ๔.๑ ปรากฏว่ารายการงานตามสัญญา มีปริมาณงานที่ทำจริงสูงกว่าปริมาณงานตามสัญญา ส่งผลให้ระบบห่อส่งน้ำคคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ และ สัญญาที่ ๒ มีค่าก่อสร้างสูงกว่าวางเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ สรุปได้ดังนี้

รายการ	วงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (บาท)	มูลค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสัญญา (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
สัญญาที่ ๑	๒,๒๗๐,๑๒๖,๒๐๐.๐๐	๒,๓๖๔,๓๖๑,๑๕๑.๔๙	๙๔,๒๑๗,๙๔๙.๔๙	๔.๓๒%
สัญญาที่ ๒	๒,๓๗๔,๑๕๑,๔๓๓.๕๔	๒,๓๗๔,๒๖๕,๔๓๐.๔๙	๒๖๑,๑๕๗.๔๕	๐.๗๖%

และมีระยะเวลาดำเนินงานเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้อีกด้วย กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๖๐) และขออนุมัติเพิ่มงบเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณทั้ง ๒ สัญญาดังกล่าว โดยวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

อยู่ภายใต้...

อยู่ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ๕,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ อำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการ เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นไว้ โดยให้รายงานผลการพิจารณาให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย ส่วนการอนุมัติให้เพิ่มงบเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ (๓) (รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๒)

#### ๕. แผนปฏิบัติการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของงานก่อสร้างทั้ง ๒ สัญญาไว้ ดังนี้

๕.๑ ระบบห้องส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รองรับไว้แล้วตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

๕.๒ ระบบห้องส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยจะใช้งบประมาณจากการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

#### ๖. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใดๆ

- ไม่มี -

#### ๗. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

หลังจากการก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี และเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ เกิดวิกฤตภัยแล้งในภาคตะวันออก ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ในเดือนกันยายน ๒๕๔๘ มีปริมาณน้ำเหลือในอ่างเพียงประมาณ ๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร (คิดเป็น ๑๓% ความจุเก็บกักน้ำปกติ) และมีปริมาณน้ำให้เหลืออ่างเฉลี่ยเพียงวันละ ๐.๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่มีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยวันละ ๐.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาวิกฤตภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้น กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการสูบน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต ซึ่งมีปริมาณน้ำเหลือเพียงพอไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๔๘ ถึงเดือนพฤษจิกายน ๒๕๔๘ รวมทั้งสิ้น ๔๕ วัน สามารถช่วยเพิ่มน้ำตันทุนให้อ่างเก็บน้ำบางพระได้ประมาณ ๒๕.๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตร (อัตราสูบน้ำเฉลี่ยวันละ ๐.๕๖ ล้านลูกบาศก์เมตร) เพื่อนำน้ำไปใช้ด้านการอุปโภคบริโภคในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งเป็นการสร้างเสถียรภาพในการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ ทั้งนี้ หากโครงการนี้ดำเนินการเต็มประสิทธิภาพจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำตันทุนให้อ่างเก็บน้ำบางพระ ได้เฉลี่ยปีละ ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

#### ๘. ผลกระทบ

- ไม่มี -

## ๙. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จะพิจารณาปรับรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นค่างานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นของทั้ง๒ สัญญา ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จึงจำเป็นต้องได้รับอนุมัติเพิ่มงบเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของทั้ง ๒ สัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทางงบประมาณเพิ่มเติมของทั้ง ๒ สัญญา ดังกล่าว

### ๑๐. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณ ได้พิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของราคากำเพิ่มงบเงินในสัญญาจ้างเหมา ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่คุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ดังนี้

(๑) รายงานงานระบบห้องส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ จากวังเงินก่อหนี้ผูกพัน ๒,๒๗๐,๑๒๖,๒๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๖๔,๓๖๖,๑๙๓ บาท (เพิ่มขึ้น ๔๔,๒๑๙,๙๙๓ บาท) และสำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นให้ กรมชลประทานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขั้นตอนต่อไป (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๙/๒๒๗๖๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘)

(๒) รายงานงานระบบห้องส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ จากวังเงินก่อหนี้ผูกพัน ๒,๓๔๗,๑๔๕,๙๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒,๓๗๔,๒๖๕,๔๓๑ บาท (เพิ่มขึ้น ๒๗,๑๔๙,๖๓๑ บาท) และสำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นขอให้ กรมชลประทานพิจารณาปรับรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๙/๒๘๐๑๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘)

ทั้งนี้ การเพิ่มงบเงินรายการดังกล่าวมีผลทำให้วงเงินและระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะกรรมการต้องได้ออนุมัติไว้ จึงขอให้กรมชลประทานต้องนำเสนอคณะกรรมการต้องขออนุมัติเพิ่มงบเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการส่งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการต้อง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

### ๑๑. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบุเบี้ยนการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลาหรือรายละเอียดของรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการต้องแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (๓) การเปลี่ยนแปลง รายการหรือการเพิ่มงบเงินก่อหนี้ผูกพัน เกินกว่างบเงินที่คณะกรรมการต้องอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อ คณะกรรมการต้อง โดยต้องส่งผลกระทบจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณ พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต้องด้วย”

## ๑๒. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเสนอคณารัฐมนตรี ดังนี้

๑๒.๑ รับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการผันน้ำจากพื้นที่อุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ๕,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของสัญญา ก่อสร้าง จำนวน ๒ สัญญา ภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น

๑๒.๒ อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๒,๒๗๐,๑๒๖,๒๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒,๓๖๘,๗๔๖,๑๗๓ บาท และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙) เป็น ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐)

๑๒.๓ อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๒,๓๔๗,๑๑๕,๘๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒,๓๗๔,๒๖๕,๔๗๑ บาท และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘) เป็น ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๘)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำทราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณารัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๖๕๓