

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๗๑๖/๑๕๖๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส21493 ๕.2 ก.

รับที่ : ธ14465/59 ส.ม.๖

วันที่ : 14 ก.ย. 59 เวลา : 14:56

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอังษฤงจักร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๘)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๑๓) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งมีนายครหาพิทย์ เอี่ยมกมลลา ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และเลขานุการ

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ครั้งที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๘) ดังนี้

๒.๑ สรุป...

๒.๑ สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๒.๑.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๒๒.๓๑ %

๒.๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ยังไม่มีการส่งมอบเพิ่มเติม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบพื้นที่ครั้งสุดท้ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ (พื้นที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต ๐-๒-๓๗ ไร่) ปัจจุบันส่งมอบพื้นที่ได้รวมทั้งหมด ๑๐๓-๒-๑๓ ไร่ (คิดเป็น ๘๔ %)

๒.๑.๓ ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือปัญหาการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่

- ๑) พื้นที่บ้านพักกรรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.)
- ๒) พื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘
- ๓) พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า
- ๔) พื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปัจจุบันทั้ง ๔ พื้นที่ได้ส่งมอบพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างเดิมให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศขายซากอาคารแล้ว โดยได้ผู้ซื้อซาก คือ หจก. ทริปปี้ล ช.เอ็นจิเนียริง โดยสัญญาซื้อขายมีระยะ ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และคาดว่าจะส่งมอบพื้นที่เพื่อการก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง (บ.ซิโน-ไทยฯ) ได้ประมาณต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๒ คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นว่าการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปจำนวน ๓๘๗ วัน ยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่ปัญหา จากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา และปัญหาอุปสรรคจากงานดิน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มเติมจากเหตุความล่าช้าในการขนย้ายดินชุดจากงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน เพิ่มเติมแล้ว เป็นจำนวน ๖๑๑ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ได้มีหนังสือแจ้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการดังนี้

๑) แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเร่งรัดการพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้างกรณีผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการขนย้ายดินชุด จากงานก่อสร้างชั้นใต้ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒) กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับซื้อซากอาคารให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อจะได้ ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือให้กับผู้รับจ้างหลัก (บ.ซิโน-ไทยฯ) โดยเร็วต่อไป

๓) เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT โดยเร็วเพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ไม่มี


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๗๔-๗๗

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๖