



ที่ มท ๐๗๑๖/๒๐๕๗๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๑)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๒๑ จำนวน ๑๐๐ เล่ม
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งมีนายคชาธิพย์ เอี่ยมกมลลา ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๕๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๐)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๑) ดังนี้

๒.๑ สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๒.๑.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๒๖.๗๗ % (ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทำได้ ๒๕.๓๔ %)

๒.๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ยังไม่มีการส่งมอบเพิ่มเติม โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบพื้นที่ครั้งสุดท้ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒ พื้นที่ ประกอบด้วย

๑) พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า (ส่วนที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้าง)

๒) พื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ (ส่วนที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้าง)

รวมพื้นที่ที่ส่งมอบเพิ่มเติม ๗-๒-๕๐ ไร่ รวมเป็นพื้นที่ส่งมอบให้ผู้รับจ้างแล้วทั้งหมด ๑๑๑ - ๐ - ๖๓ ไร่ (คิดเป็น ๙๐ %) โดยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒.๑.๓ ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือปัญหาการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่

๑) พื้นที่บ้านพักกรรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.)

๒) พื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘

๓) พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า (บางส่วน)

๔) พื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ (บางส่วน)

ปัจจุบันทั้ง ๔ พื้นที่ได้ส่งมอบพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างเดิมให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศขายซากอาคารแล้ว โดยได้ผู้ซื้อซาก คือ หจก. ทริบเบิล ช.เอ็นจีเนียริง ปัจจุบันได้ดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างหลัก (บริษัทซิโน-ไทยฯ) คาดว่าจะส่งมอบได้ภายใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๒ ความเห็นคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นดังนี้

๒.๒.๑ การขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป จำนวน ๓๘๗ วัน ยังไม่สามารถทำให้ งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่ ปัญหา จากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา และปัญหาอุปสรรคจากงานดิน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการขออนุมัติ ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๒๑ วัน ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว

๒.๒.๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเร่งรัดการพิจารณาขยายระยะเวลา การก่อสร้างครั้งที่ ๒ เนื่องจากสัญญาก่อสร้างจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒.๒.๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เร่งรัดการดำเนินการส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้างที่เหลือให้กับผู้รับจ้างหลัก (บ.ซิโน-ไทยฯ) โดยเร็วต่อไป

๒.๒.๔ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เวลาในการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT มากกว่า ๕ เดือน ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้กระทบกับระยะเวลาการทำงานของ ผู้รับจ้างหลัก (บ.ซิโน-ไทยฯ) ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงเห็นสมควรแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบ โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก

๒.๒.๕ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๖/๑๔๕๙๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สำระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ไม่มี


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๗๔-๗๗

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๖