

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๒๕๗

กวด.	85.4
วันที่	20/3/60
เวลา	11:50

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส23256
รับที่ : 53830/60
วันที่ : 20 มี.ค. 60 เวลา : 11:23

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

จัดเข้าวาระ... 21 ส.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการก๊วคหมา จังหวัดลำปาง และขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการก๊วคหมา จังหวัดลำปาง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๗๗๒๗

ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติขยายระยะเวลาโครงการก๊วคหมา จังหวัดลำปาง จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๘) เป็น ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๖๑) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม
๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
ระบบชลประทานแฉ่ม ระยะที่ ๒ จากวงเงินตามสัญญา ๑๖๒,๔๘๑,๔๘๕.๓๘ บาท เป็นวงเงิน
๑๗๖,๕๖๘,๐๗๒.๘๖ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ๔ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) เป็น ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐)
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการก๊วคหมา จังหวัดลำปาง เป็นโครงการที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน
ดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ำ ๑๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานประมาณ
๔๐,๒๐๐ ไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอแฉ่ม จังหวัดลำปาง กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ - ๒๕๕๓) วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ ๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๓ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ จาก ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓)
เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๘) ภายใต้วงเงินทั้งสิ้นของโครงการเดิม แต่เมื่อดำเนินการก่อสร้าง
ปรากฏว่า รายการก่อสร้างระบบชลประทานก๊วคหมา ระยะที่ ๓ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณครบถ้วน
ตามสัญญาแล้ว แต่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการปรับแบบรูปารายการก่อสร้าง
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ตลอดจนการขยายตัวของชุมชน

/ซึ่งกรมชลประทาน...

ซึ่งกรมชลประทานคาดว่าในภาพรวมของโครงการกักคอกหมาจะสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับรายการก่อสร้างระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ ๒ นั้น เป็นสัญญาแบบจ่ายค่าจ้าง
ตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) วงเงินตามสัญญา ๑๖๒,๔๘๑,๙๘๕.๓๘ บาท และเมื่อ
ดำเนินการจริงแล้ว ปรากฏว่าค่างานตามปริมาณงานที่ทำจริงเพิ่มขึ้นเป็น ๑๗๖,๕๖๘,๐๗๒.๘๖ บาท และ
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณขยายไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้
(วงเงิน ๑๗๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา

๑. อนุมัติขยายระยะเวลาโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง จาก ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๕๘) เป็น ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ภายใต้วงเงินทั้งสิ้นของโครงการเดิม
๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ ๒ จากวงเงินตามสัญญา ๑๖๒,๔๘๑,๙๘๕.๓๘ บาท เป็นวงเงิน
๑๗๖,๕๖๘,๐๗๒.๘๖ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) เป็น ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐)

ได้เป็นกรณีเฉพาะราย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง สำหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้น ๑๔,๐๘๖,๐๘๗.๔๘ บาท (สิบสี่ล้านแปดหมื่นหกพันแปดสิบเจ็ดบาท
สี่สิบแปดสตางค์) ขอให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการก่อสร้างระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ ๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐