

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๓๐/๑๖๙๗



สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

รับที่ ๑๒๙๔๔ โทรฯ

วันที่ ๒๘.๓.๒๕๖๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๒.๓.๒๕๖๐

๑๒.๓.๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุ่มดาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

๓๐

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๖/๖๘๙๓
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

๒. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๖/๔๔๐๘
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุ่มดาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอต้องกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ (๙) ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอาภาศเอก ประจิน จันตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการโครงการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุ่มดาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ของโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานประมาณ ๗๗,๙๘๐ ไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอพุ่มพิน และอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) ครอบคลุมพื้นที่สิ้น ๓,๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ การดำเนินการโครงการ

๑) กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท สีแสงการโยธา (๑๗๗๙) จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาและขยายระยะเวลาสัญญาเนื่องจากการแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของราษฎรบุริเวณพื้นที่ก่อสร้างหัวงานและแนวคลองส่งน้ำ

๒) ในการควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ กรมชลประทานได้ว่าจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ บริษัท ราดา คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด เพื่อควบคุมงาน โดยสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อมีการส่งมอบงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ จวัดสุดท้าย และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้ตรวจสอบงานเรียบร้อยทั้งสัญญา

๓) กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และระบบส่งน้ำ MC2 และอาคารประกอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้าง ทั้ง ๒ รายการ แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้างและดำเนินการแก้ไข ปัญหาเรื่องการเข้าใช้พื้นที่ เพื่อเป็นการลดพื้นที่ก่อสร้างและลดผลกระทบกับราษฎร

๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณารัฐมนตรี

เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุนดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความล่าช้า เนื่องจากต้องปรับแผนงานก่อสร้างและแผนการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งเพิ่มการดำเนินงานในส่วนของกระบวนการมีส่วนร่วม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ที่คณารัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงจำเป็นต้องเสนอคณารัฐมนตรีขอทบทวนมติคณารัฐมนตรี ตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณารัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้สำนักเลขานุการคณารัฐมนตรีโปรดพิจารณาเสนอ เรื่องนี้ให้คณารัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนที่สุด เนื่องจากปัจจุบันกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ตาปี - พุนดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สิ้นสุดลงแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา ก่อสร้างที่กรมชลประทาน จะต้องใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างต่อไป

๔. ข้อเท็จจริง

กรมชลประทานต้องปรับแผนงานก่อสร้างและแผนการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ และระบบส่งน้ำ MC2 และอาคารประกอบ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง รวมทั้งได้มีการเพิ่มการดำเนินงานในส่วนของกระบวนการมีส่วนร่วม ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงานเดิมที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ การดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้าง

กรมชลประทานได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานก่อสร้างคลองระบายน้ำและ อาคารประกอบ และงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ MC2 และอาคารประกอบแล้ว พบว่ามีราชภูมิส่วนที่อาศัย ในชุมชนตามแนวคลองระบายน้ำได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง กรมชลประทานจึงได้พิจารณาดำเนินการ ทบทวนขนาดและเขตคลองระบายน้ำ และทำการแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อให้มีผลกระทบต่อราชภูมิหันอยู่ที่สุด รวมทั้งได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขแนวคลองส่งน้ำบางส่วน รวม ๘ สาย โดยใช้พื้นที่จากแนวคลองส่งน้ำของ การพัล้งงานแห่งชาติที่สร้างไว้เดิม เพื่อเป็นการลดพื้นที่ก่อสร้างและพิจารณาไม่ให้มีผลกระทบกับที่อยู่อาศัยของ ราชภูมิ ทำให้ลดผลกระทบในการจัดที่ดินได้ โดยที่การแก้ไขแบบก่อสร้างข้างต้น เป็นไปตามความเหมาะสม ด้านวิศวกรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งยังช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ ราชภูมิได้อย่างหนึ่งด้วย

๔.๒ การดำเนินการจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างโครงการ

กรมชลประทานได้ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนและดำเนินการเจรจาซื้อขายที่ดินโดยใช้วิธีเจรจาป้องดองก่อน เมื่อเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินเข้าไปสำรวจ ข้อเท็จจริงและกำหนดราคาค่าที่ดินโดยใช้สัมภาษณ์หารือรับทราบให้แก่เจ้าของที่ดินแล้ว ปรากฏว่ามีเจ้าของทรัพย์สินบางราย ไม่ยอมรับราคาที่กำหนดให้และไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ประกอบกับมีที่ดินบางแปลง ติดปัญหาซื้อกู้หมาย กรมชลประทานจึงได้ออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุนดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ได้แก่

(๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเงินคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ รวม ๒ ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๒) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเงินคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ต่าง ๆ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน รวม ๒ ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากข้อเท็จจริงในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ทำให้กรมชลประทานจำเป็นต้องขยายระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา ก่อสร้างที่ต้องดำเนินการจริง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเสนอคณารัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลา ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุ่มดาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) เป็น ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๕) โดยยังใช้กรอบวงเงินโครงการเดิม จำนวน ๓,๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักเลขานุการคณารัฐมนตรีได้มีหนังสือตัวนี้สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๔๔๐๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีความเห็นว่า ตามที่คณารัฐมนตรีมีมติ (๗ เมษายน ๒๕๕๒) อนุมัติในหลักการ ให้กรมชลประทานดำเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุ่มดาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในกรอบวงเงิน ๓,๓๓๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) ดังนั้น หากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์มีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ก็ต้องเสนอคณารัฐมนตรี ขอทบทวนมติคณารัฐมนตรีดังกล่าว โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) เป็น ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๕) (ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒)

๖. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณารัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณารัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณารัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖)

๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเสนอคณารัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุ่มดาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) เป็น ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๕) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ๓,๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำทราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณารัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๖๕๓