

กท. ๓๗๒  
วันที่ ๑๘ ๐๗ ๖๐  
เวลา ๑๔.๐๔

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
รับที่ ๑๕๒๑๖ ๗๙๙  
วันที่ ๗.๙. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๔

ที่ กษ ๐๓๓๐/๒๕๖๐



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๖๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๑๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  
๒. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๙๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘  
๓. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๗๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี  
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อสร้าง  
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี มาเพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวในเบื้องต้นนี้เข้าป้ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการห้วยโสมง ๑๕๕๘ มาตรา ๕ (๕) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามดัชนีของคณะกรรมการรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖) ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จันตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมัติให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เริ่มดำเนินการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑) ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๔,๓๐๐ ล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติหลักการให้กรมชลประทานสามารถจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดิน แปลงอพยพ ในกรณีที่กรมชลประทานไม่สามารถจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ หรือรายภูมิไม่ประสงค์จะรับที่ดินแปลงอพยพ รวมทั้งได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานภายใต้โครงการข้างต้น ได้แก่ งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ วงเงิน ๒,๖๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ วงเงิน ๔๖๒,๘๘๔,๘๘๔ บาท ตามลักษณะ (รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓)

๒. เหตุผล...

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้ประเมินราคาค่าทัดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน และค่าซ่อมแซมแผนกการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพที่ต้องจ่ายให้กับราชภูมิที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทั่วไปอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรีแล้ว ปรากฏว่า มีวงเงินสูงกว่าวงเงินที่ได้ประมาณการไว้เดิม ส่งผลให้กรอบวงเงินงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้นจากการรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้ จึงจำเป็นต้องเสนอขออนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้

### ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณาดำเนินการนี้ เสนอต่อกลุ่มคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) สามารถดำเนินโครงการทั่วไปอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุความวัตถุประสงค์ที่วางไว้

### ๔. ข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างโครงการทั่วไปอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ ดังนี้

๔.๑ ด้านการจัดหาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้ดำเนินการจัดหาที่ดินควบคู่ไปกับการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้ และได้จ่ายเงินค่าทัดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน และค่าซ่อมแซมแผนกการจัดแปลงอพยพบริเวณทั่วงานโครงการและอ่างเก็บน้ำครบถ้วนแล้ว ปัจจุบัน อยู่ระหว่างจ่ายเงินค่าทัดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานบริเวณพื้นที่ก่อสร้างระบบชลประทาน ซึ่งเมื่อประเมิน วงเงินงบประมาณที่จะต้องใช้สำหรับการจัดหาที่ดินทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่าต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น จากรางวัลตามแผนงานเดิม จำนวน ๑,๒๕๗,๔๗๓,๘๐๐ บาท (จากเดิม ๒,๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๖๑๗,๔๗๓,๘๐๐ บาท) สรุปสาระสำคัญของการดำเนินการ ได้ดังนี้

๔.๑.๑ การจัดหาที่ดินบริเวณทั่วงานโครงการและอ่างเก็บน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ๑๗,๑๕๙ ไร่ ประกอบด้วย ๑) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๑๐,๘๑๙ ไร่ ซึ่งกรมชลประทานได้รับอนุญาตจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างแล้ว ๒) พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๔,๕๘๕ ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศให้กรมชลประทานสามารถเข้าทำประโยชน์ภายใต้เขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และ ๓) พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จำนวน ๑,๖๕๕ ไร่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยที่ในการดำเนินการจัดหาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้เริ่มจากการซื้อขายทำความตกลงกับราชภูมิ และ/หรือเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตชลประทานเพื่อจ่ายค่าที่ดิน และค่าทัดแทนทรัพย์สิน ตามความเป็นธรรมและความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในส่วนการจัดที่ดินอพยพราชภูมิที่ถูกเขตชลประทาน กิจกรรมของกรมชลประทาน ได้พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการจัดที่ดินแปลงอพยพเป็นลำดับแรก ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบได้แจ้งความประสงค์

ต่อคณะกรรมการสำรวจจำนวนครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพว่า ขอรับเงินค่าชดเชยพิเศษ แทนการจัดแปลงอพยพ ดังนี้ คณะกรรมการจัดหาที่ดินและจัดแปลงอพยพจะได้กำหนดอัตราค่าชดเชย พิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยที่ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ สรุปผลการดำเนินการ ตรวจสอบทรัพย์สินบริเวณอ่างเก็บน้ำและบริเวณทั่วงานโครงการ การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน รวมทั้งการจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ ก่อสร้างโครงการดังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๘๗๗,๔๗๓,๘๐๐ บาท แบ่งเป็น ค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน จำนวน ๒,๑๕๕,๒๕๕,๔๕๐ บาท ค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพ จำนวน ๖๕๕,๙๖๓,๖๕๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ค่าวังวัดและอภัยหนี้สือ สำคัญที่หลวง จำนวน ๖๖,๒๕๑,๖๐๐ บาท

๔.๑.๒ การจัดหาที่ดินบริเวณแนวคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๔,๖๔๕ ไร ซึ่งในเบื้องต้นได้ประเมินราคาก่อสร้างที่ถูกเขตชลประทานไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จึงได้ประเมินงบประมาณที่จะต้องใช้ในส่วนนี้เป็นเงินประมาณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อร่วมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน ค่าวังวัดและอภัยหนี้สือ สำคัญที่หลวงอีก ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณที่ต้องใช้ทั้งสิ้น ๗๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานให้กับราษฎรไปแล้ว จำนวน ๘๑๖ แปลง เป็นเงิน ๒๘๑,๒๒๑,๖๘๕,๔๒ บาท

๔.๒ งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้จ้างเหมา ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ วงเงิน ๒,๖๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

๔.๓ งานก่อสร้างระบบชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) มีแผนงานที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ จำนวน ๑๑๑,๓๐๐ ไร วงเงินงบประมาณ จำนวน ๑,๙๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่จากการประเมินงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการต่อไป คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๕๕๕,๔๗๗,๓๐๐ บาท ลดลงจากการเงินตามแผนงานเดิม เป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๕๒๒,๓๐๐ บาท (จากเดิม ๑,๙๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๕๕๕,๔๗๗,๓๐๐ บาท) โดยจำแนกเป็นแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ งานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๒ และงานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งขวา และแผนงานที่อยู่ในระยะต่อไป จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ งานก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๔.๔ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะหลังการก่อสร้าง โดยมีหน่วยงานอื่น ที่ร่วมดำเนินการ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตหีบี แหล่งน้ำ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น โดยยังคงใช้วางแผนตามแผนงานเดิม จำนวน ๔๕๔,๕๓๗,๐๐๐ บาท

๔.๕ ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและอื่น ๆ มีวงเงินงบประมาณตามแผนงานเดิมจำนวน ๕๖๓,๒๐๗,๐๐๐ บาท แต่จากการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณเพียง ๕๐๙,๓๑๗,๒๐๐ บาท (ลดลงจากเดิมเป็นเงิน ๕๓,๘๘๙,๘๐๐ บาท)

อนึ่ง เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการท้ายโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในลักษณะสัญญาแบบปรับราคาได้ (Unit Price Contract) ซึ่งในการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง จะคิดคำนวณจากปริมาณงานที่ผู้รับจ้างทำจริง ประกอบกับปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ครบกำหนดสิ้นสุดอย่างสัญญา วงเงินค่าก่อสร้างจริงอาจมากหรือน้อยกว่าวงเงินตามสัญญาได้ตามปริมาณงานที่จะเกิดขึ้นจริง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบวงเงินเพื่อเหลือเฟือเผื่อขาดไว้ โดยคิดไว้ที่ประมาณร้อยละ ๕ ของวงเงินค่าก่อสร้างในส่วนที่ยังดำเนินการอยู่รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๕๒,๑๙๔,๓๐๐ บาท ซึ่งลดลงจากการเงินตามแผนงานเดิม จำนวน ๗๖,๐๖๑,๗๐๐ บาท

จากข้อมูลโครงการที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปงบประมาณทั้งโครงการได้ดังนี้

รายการ/งาน	วงเงินตามแผนงานเดิม (บาท)	วงเงินตามแผนงานใหม่ (บาท)	เปลี่ยนแปลง (+เพิ่มขึ้น / -ลดลง)
๑. ค่าที่ดิน	๒,๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๓,๖๑๗,๔๗๓,๘๐๐	+ ๑,๒๕๗,๔๗๓,๘๐๐
๒. งานก่อสร้างเชื่อมเข้ากับน้ำและอาคารประกอบฯ	๒,๖๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๒,๖๔๕,๐๐๐,๐๐๐	-
๓. ระบบชลประทาน	๑,๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๕๕,๔๗๗,๗๐๐	- ๓๒๕,๔๗๗,๗๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๔๕๘,๕๓๗,๐๐๐	๔๕๘,๕๓๗,๐๐๐	-
๕. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและอื่น ๆ	๕๖๓,๒๐๗,๐๐๐	๕๐๙,๓๑๗,๒๐๐	- ๕๓,๘๘๙,๘๐๐
๖. เพื่อเหลือเฟือขาด	๗๒๘,๒๕๙,๐๐๐	๒๕๒,๑๙๔,๓๐๐	- ๔๗,๐๖๑,๗๐๐
รวมทั้งสิ้น	๙,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๗๔,๐๐๐,๐๐๐	+ ๒๒๖,๐๐๐,๐๐๐

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้พิจารณาบทวนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยคำนึงถึงการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้กำหนดอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมอยู่ระหว่างร้อยละ ๕ - ๑๒ ซึ่งได้พิจารณาอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเพิ่มขึ้นของกรอบวงเงินและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการแล้ว พนวจัยอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้

รายการ	ตามกรอบวงเงินที่ ครน. อนุมัติไว้เดิม (อัตราคิดลด ๑๐%)	ตามกรอบวงเงินที่เสนอในครั้งนี้ (อัตราคิดลด ๑๑%)
มูลค่าปัจจุบันตอบแทนสุทธิ (NPV)	๑,๓๓๕.๖๔ ล้านบาท	๑๔๔ ล้านบาท
อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C Ratio)	๑.๓๓	๑.๐๕
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR)	๑๓.๒๒ %	๑๑.๔๓ %

#### ๕. แผนปฏิบัติการ

##### ๕.๑ งานที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน

๕.๑.๑ ก่อสร้างเขื่อนเก็บกัน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นให้แล้วเสร็จ และก่อสร้างงานระบบชลประทานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งเริ่มก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

##### ๕.๑.๒ จัดทำที่ดินงานระบบชลประทานให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง

๕.๑.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

๕.๒ งานที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน ถึง ๑ ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จะดำเนินการก่อสร้างงานระบบชลประทาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน งานการจัดทำที่ดิน และแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการในช่วงระยะเวลา ๓ เดือนแรก ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามและเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณของงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้

#### ๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รองรับไว้แล้ว และจะได้พิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณในส่วนที่เหลือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ต่อไป

#### ๗. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อสร้างโครงการหัวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ตามที่กรมชลประทานเสนอแล้ว โดยให้กรมชลประทาน ดำเนินการเสนอขออนุมัติเรื่องทั้งกล่าวข้างต้นต่อคุณรัฐมนตรีต่อไป

๗.๒ สำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นแล้ว เห็นว่าการจัดทำที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการหัวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังไม่แล้วเสร็จ ยังคงเหลือ การจัดทำที่ดินในบริเวณแนวคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ ซึ่งมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน ที่ถูกเขตชลประทาน ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบชลประทาน โดยหากกรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำที่ดิน ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เห็นควรที่กรมชลประทานจะนำเสนอคุณรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงิน โครงการหัวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๘,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๙,๐๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๑) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๓) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน ของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิม เพื่อให้กรมชลประทานสามารถดำเนินโครงการหัวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ต่อไป

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชนครินทร์ก็ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เนพาะเรื่องดังต่อไปนี้ (๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้น การปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖)

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิ่มกรอบวงเงิน โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๔,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔,๐๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดນำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ผลเอก

(ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๐๖๕๓