

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๒๓/๒๕๖๑

๕.3
26 มี.ค. 2561
เวลา ๑๐.๑๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส26529
รับที่ : ธ1228/61
วันที่ : 26 มี.ค. 61 เวลา : 10:08

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๕๕
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุข โดยองค์การเภสัชกรรม
เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก งบลงทุน ค่าควบคุมงานก่อสร้าง
โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก จำนวน ๑,๓๔๘,๒๓๘.๒๐ บาท ซึ่งเดิมได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีไว้แล้ว จำนวน ๑๑,๖๖๑,๑๗๓.๒๒ บาท รวมเป็นเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงงานฯ ทั้งสิ้น
๑๓,๐๐๙,๔๑๑.๔๒ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ขององค์การเภสัชกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
อนุมัติให้องค์การเภสัชกรรมเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๖๑,๑๗๓.๒๒ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แต่เนื่องจาก
องค์การเภสัชกรรมไม่สามารถส่งมอบห้อง Clean Room ที่สมบูรณ์ให้บริษัทฯ ดำเนินการทดสอบระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศได้ตามกำหนดระยะเวลา ทำให้การก่อสร้างขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก
๑๒๖ วัน มีผลให้ค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงงานฯ เพิ่มขึ้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๙,๔๑๑.๔๒ บาท (สิบสามล้าน
เก้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ดังนั้น หากองค์การเภสัชกรรม
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
และไม่ทำให้ราชการต้องเสียประโยชน์ ตลอดจนเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

/ส่งเลย...

ล่วงเลยระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากเหตุที่มีได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้รับจ้างและมิได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้ควบคุมงาน อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงงานฯ จำนวน ๑,๓๔๘,๒๓๘.๒๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบแปดบาท ยี่สิบสตางค์) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ขององค์การเภสัชกรรมตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่อย่างไรก็ดี การขยายระยะเวลาและการเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นสมควรที่องค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการฯ ที่คลาดเคลื่อนและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๘