

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๕๐๗/๔๗๑๒



ทค 1/96.10
3 พค 61
16.354.

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๖195 กค
รพ.3 พ.ค. 2551 16.30

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๗/๔๗๑๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๙๘๓๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานและสถานะโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและจะดำเนินการต่อ (เพิ่มเติม)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลา
ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน:
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (โครงการเงินกู้) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สค.) ได้ประสานงานเป็นการภายในกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับวงเงินอนุมัติโครงการของ
กรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ทั้ง ๓ หน่วยงานดำเนิน
โครงการเพิ่มเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้ฯ ของหน่วยงานเองตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือที่อ้างถึง ๒ สค. ได้ขอให้กระทรวงการคลังจัดทำข้อมูลโครงการเงินกู้ฯ ที่อยู่
ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาเพื่อดำเนินการต่อไป โดยขอให้ระบุจำนวนโครงการ
ทั้งหมดที่ขอขยายและระยะเวลาสิ้นสุดของแต่ละโครงการ เพื่อให้เรื่องดังกล่าวมีข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นั้น

กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. กระทรวงการคลังเห็นควรปรับปรุงข้อมูลวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการของ
กรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทให้วงเงินอนุมัติไม่ปรับเพิ่มโดยอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเพิ่มเติมจากวงเงิน
คงเหลือจากที่สำนักงบประมาณจัดสรร จึงมีการปรับปรุงข้อมูลในตารางข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ของหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๗/๔๗๑๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาสาระสำคัญใดๆ ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

๑.๑ หน้า ๕ ข้อ ๓.๑.๒ สถานะการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ ขอปรับปรุงข้อมูลวงเงินอนุมัติ
โครงการของกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับอนุมัติโครงการเพิ่มเติมให้อยู่
ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และวงเงินอนุมัติรวมของแผนงาน/
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) และแผนงาน/
โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน เป็นเงิน ๗๘,๒๙๔,๘๔๔,๕๔๐.๐๐ บาท โดยข้อมูลการ
จัดสรรและผลการเบิกจ่ายคงเดิม ดังนี้

/หน่วย: บาท...

หน่วย: บาท

หน่วยงาน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินจัดสรร	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑					
			จำนวนโครงการ				ผลการเบิกจ่าย ^๒	ร้อยละการเบิกจ่ายต่อวงเงินจัดสรร
			ทั้งหมด	ยกเลิก ^๑	แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้วเสร็จ		
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)								
๑. กรมชลประทาน ^๑	๒๙,๘๕๖,๓๘๕,๕๐๐.๐๐	๒๓,๘๒๗,๔๓๘,๑๐๐.๐๐	๗๖๐	๒	๖๗๒	๘๖	๑๙,๖๕๓,๓๐๓,๕๐๙.๘๔	๘๒.๔๘
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๖,๒๓๙,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๖๑,๙๘๑,๒๒๕.๐๐	๕๓๔	๔	๕๓๐	๒๐	๔,๗๐๗,๗๐๔,๓๙๑.๖๔	๘๓.๑๕
๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑,๕๗๖,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๗๕,๓๐๒,๕๐๐.๐๐	๕	-	๔	๑	๑,๓๓๔,๔๔๑,๐๓๑.๑๓	๘๔.๗๑
๔. กรมทรัพยากรธรณี	๔,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๑	-	๑	-	๔,๗๗๕,๗๗๓.๘๐	๙๕.๕๕
๕. กรมควบคุมมลพิษ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑	๒๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๘.๒๐
๖. กรมอุตุนิยมวิทยา	๒๕๕,๐๐๕,๕๐๐.๐๐	๒๕๓,๗๖๑,๗๐๐.๐๐	๒	-	๒	-	๑๘๘,๗๗๖,๖๔๘.๙๙	๗๔.๓๙
๗. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ^๑	๗๑๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑	๑๙,๓๒๑,๒๕๒.๕๒	๓.๐๕
๘. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	๖๓,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๘,๑๔๓,๙๐๐.๐๐	๓	-	-	๓	-	-
๙. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	๑	-	๖,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๑๐. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	๙๔,๙๙๓,๘๐๐.๐๐	๑	-	๑	-	๘๙,๗๘๗,๓๔๒.๕๗	๘๙.๒๕
๑๑. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๔๒๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๖,๙๓๐,๗๐๐.๐๐	๖	-	๓	๓	๑๓๖,๕๕๕,๘๘๐.๘๔	๓๒.๗๕
๑๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๓,๑๒๓,๔๕๙,๕๐๐.๐๐	๓,๖๑๔,๙๘๘,๕๐๐.๐๐	๒๑	-	๘	๑๓	๒,๑๖๖,๑๕๘,๒๒๓.๐๐	๕๙.๘๑
๑๓. กรมแผนที่ทหาร	๖๒๑,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๑๕,๓๗๘,๕๖๐.๐๐	๓	-	๒	๑	๑๗๓,๔๒๘,๓๖๕.๖๕	๒๗.๑๘
รวม	๗๗,๖๑๖,๘๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๖๑๕,๑๑๕,๗๕๕.๐๐	๑,๓๓๙	๖	๑,๒๐๔	๑๒๙	๒๘,๔๘๘,๖๑๒,๕๖๙.๙๘	๗๗.๘๑
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน								
๑. กรมทางหลวง ^๑	๒๕,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๘๕๘,๙๒๔,๔๗๐.๐๐	๘๗๔	-	๘๗๐	๔	๒๓,๕๕๒,๕๖๔,๘๐๒.๙๐	๙๕.๕๓
๒. กรมทางหลวงชนบท ^๑	๑๔,๔๙๖,๗๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๗๐,๐๗๖,๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐	-	๑,๘๐๐	-	๑๔,๓๖๘,๓๒๕,๐๗๑.๘๘	๙๙.๒๘
รวม	๓๙,๐๙๖,๗๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๙,๓๒๙,๐๐๐,๙๒๖.๐๐	๒,๖๗๔	-	๒,๖๗๐	๔	๓๗,๙๒๐,๘๘๙,๘๗๔.๗๘	๙๖.๒๗
โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน								
๑. กรมศุลกากร	๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๕๐.๐๐	๑,๑๑๓,๘๗๗,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑	๒๔๙,๓๙๔,๒๕๐.๐๐	๒๐.๓๘
รวม	๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๕๐.๐๐	๑,๑๑๓,๘๗๗,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑	๒๔๙,๓๙๔,๒๕๐.๐๐	๒๐.๓๘
รวมทั้งสิ้น	๗๘,๒๑๕,๘๕๕,๕๕๐.๐๐	๓๙,๑๖๐,๐๙๖,๗๐๗.๐๐	๔,๐๑๔	๖	๓,๘๗๔	๑๓๓	๖๖,๖๙๘,๘๙๖,๕๕๔.๗๖	๘๖.๕๕

๑.๒ หน้า ๖ ข้อ ๓.๒.๑ โครงการที่แล้วเสร็จ ขอปรับปรุงวงเงินอนุมัติโครงการของกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับอนุมัติโครงการเพิ่มเติมให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยวงเงินอนุมัติรวมสำหรับโครงการที่แล้วเสร็จภายใต้แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) และแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน เป็นเงิน ๖๒,๖๙๗,๒๐๗,๑๐๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้ วงเงินจัดสรรของทั้ง ๓ หน่วยงานได้รวมวงเงินจัดสรรโครงการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งใช้จ่ายจากการเกลี่ยวงเงินคงเหลือจากวงเงินอนุมัติโครงการทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานเอง ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงทำให้วงเงินจัดสรรโครงการที่แล้วเสร็จของกรมทางหลวงมากกว่ากรอบวงเงินอนุมัติของโครงการที่แล้วเสร็จ โดยได้แก้ไขวงเงินอนุมัติและเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบให้ครบถ้วน ดังนี้

/หน่วย: บาท...

หน่วย: บาท

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	วงเงินอนุมัติ	วงเงินจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ^{๑)}	วงเงินคงเหลือ (จัดสรร - ผลเบิกจ่าย)
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)					
๑. กรมชลประทาน	๖๗๒	๑๗,๘๕๔,๕๔๘,๕๐๐.๐๐	๑๗,๖๑๗,๖๓๒,๒๐๐.๐๐ ^{๒)}	๑๖,๕๐๖,๑๘๔,๐๑๒.๐๒	๑,๑๑๑,๔๕๔,๔๘๗.๙๘
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๕๑๐	๕,๐๕๔,๙๐๓,๘๐๐.๐๐	๔,๖๗๓,๓๒๕,๕๗๙.๐๐	๔,๓๔๑,๗๘๙,๐๒๗.๓๓	๒๘๑,๕๓๖,๕๕๑.๖๗
๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๔	๘๖๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๑,๗๐๒,๕๐๐.๐๐	๘๕๘,๓๕๐,๖๘๐.๐๐	๓,๓๕๑,๕๒๐.๐๐
๔. กรมทรัพยากรธรณี	๑	๔,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๔,๗๗๕,๗๗๓.๘๐	๒๒๒,๒๒๖.๒๐
๕. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	๒	๒๕๘,๐๐๕,๕๐๐.๐๐	๒๕๓,๗๖๑,๗๐๐.๐๐	๑๘๘,๗๗๖,๖๔๘.๙๙	๖๔,๒๓๘,๘๕๑.๐๑
๖. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	๑	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	-
๗. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	๑	๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๙๙๓,๘๐๐.๐๐	๘๔,๗๘๗,๓๔๒.๕๗	๑๐,๒๐๖,๕๕๗.๔๓
๘. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๓	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๓๕๖,๘๐๐.๐๐	๒๙,๓๔๕,๗๕๐.๐๐	๖๔๒,๒๐๐.๐๐
๙. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๘	๗๘๑,๕๕๕,๕๐๐.๐๐	๗๖๖,๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๗๖๖,๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐
๑๐. กรมแผนที่ทหาร	๒	๒๐๑,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๓๓๘,๔๖๐.๐๐	๑๗๐,๕๘๑,๐๔๕.๖๕	๒๔,๘๘๗,๕๑๔.๓๕
รวม	๑,๒๐๔	๒๖,๖๕๕,๕๕๔,๕๐๐.๐๐	๒๕,๔๙๙,๘๕๗,๙๗๙.๐๐	๒๓,๐๐๓,๒๖๗,๒๘๐.๓๖	๓,๕๕๒,๒๘๖,๒๑๔.๑๔
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน					
๑. กรมทางหลวง	๘๗๐	๒๓,๐๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๒๕๑,๘๗๒,๒๖๘.๐๐ ^{๓)}	๒๒,๘๗๓,๒๖๘,๘๕๕.๙๘	๓๗๘,๖๐๓,๑๓๑.๐๒
๒. กรมทางหลวงชนบท	๑,๘๐๐	๑๔,๔๙๒,๗๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๗๒,๐๗๖,๔๕๒.๐๐ ^{๔)}	๑๔,๓๖๘,๓๖๕,๐๗๑.๘๘	๑๐๓,๗๒๗,๙๒๘.๑๒
รวม	๒,๖๗๐	๓๗,๕๔๒,๗๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๗,๗๒๓,๙๔๘,๗๒๐.๐๐	๓๗,๒๔๑,๕๙๓,๙๒๗.๘๖	๑,๒๙๑,๑๓๙,๐๗๒.๑๔
รวมทั้งสิ้น	๓,๘๗๔	๖๔,๑๙๘,๒๘๗,๕๐๐.๐๐	๖๓,๒๖๓,๘๐๖,๖๙๙.๐๐	๖๐,๒๔๔,๘๖๑,๒๐๘.๒๒	๓,๙๕๓,๔๒๖,๒๙๑.๗๘

หมายเหตุ: ^{๑)} ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑^{๒)} วงเงินจัดสรรของกรมชลประทานได้รวมวงเงินจัดสรรโครงการเพิ่มเติมซึ่งใช้จ่ายจากการเกลี่ยวงเงินคงเหลือจากวงเงินอนุมัติโครงการทั้งหมดของกรมชลประทาน ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้งโครงการแล้วยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘^{๓)} วงเงินจัดสรรของกรมทางหลวงได้รวมวงเงินจัดสรรโครงการเพิ่มเติมซึ่งใช้จ่ายจากการเกลี่ยวงเงินคงเหลือจากวงเงินอนุมัติโครงการทั้งหมดของกรมทางหลวง ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้งโครงการแล้วยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘^{๔)} วงเงินจัดสรรของกรมทางหลวงชนบทได้รวมวงเงินจัดสรรโครงการเพิ่มเติมซึ่งใช้จ่ายจากการเกลี่ยวงเงินคงเหลือจากวงเงินอนุมัติโครงการทั้งหมดของกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้งโครงการแล้วยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

๑.๓ หน้า ๗ ข้อ ๓.๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอปรับปรุงวงเงินอนุมัติโครงการของกรมชลประทานที่ได้รับอนุมัติโครงการเพิ่มเติมให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยวงเงินอนุมัติรวมสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) และแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน เป็นเงิน ๑๕,๕๑๒,๗๐๓,๔๔๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้ วงเงินจัดสรรของกรมชลประทานได้รวมวงเงินจัดสรรโครงการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งใช้จ่ายจากการเกลี่ยวงเงินคงเหลือจากวงเงินอนุมัติโครงการทั้งหมดของกรมชลประทานภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงทำให้วงเงินจัดสรรโครงการของกรมชลประทานที่อยู่ระหว่างดำเนินการมากกว่ากรอบวงเงินอนุมัติของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้แก้ไขวงเงินอนุมัติและเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบให้ครบถ้วน ดังนี้

/หน่วย: บาท...

หน่วย: บาท

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	วงเงินอนุมัติ	วงเงินจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ^{๑)}	วงเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย (จัดสรร - ผลเบิกจ่าย)
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)					
๑. กรมชลประทาน	๘๖	๕,๙๖๖,๑๘๙,๙๐๐.๐๐	๖,๑๘๖,๒๐๒,๐๐๐.๐๐ ^{๒)}	๓,๓๔๗,๑๑๙,๕๑๙.๘๒	๓,๐๓๙,๐๘๒,๔๘๐.๑๘
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๒๐	๑,๑๓๐,๐๐๖,๒๐๐.๐๐	๙๓๘,๕๕๑,๓๐๖.๐๐	๓๑๕,๙๑๕,๓๖๔.๓๑	๖๒๒,๖๓๕,๙๓๕.๖๙
๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑	๗๑๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๙๐,๓๕๑.๑๓	๒๓๗,๕๐๙,๖๔๘.๘๗
๔. กรมควบคุมมลพิษ	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๕. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑	๗๑๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๘,๓๔๕,๙๗๙.๐๐ ^{๓)}	๑๔,๓๒๑,๒๘๒.๕๒	๖๖๗,๐๒๔,๖๙๖.๔๘
๖. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	๓	๖๓,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๘,๑๔๓,๙๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๙๒,๑๐๐.๐๐
๗. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๓	๓๙๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๗,๕๗๗,๙๐๐.๐๐	๑๐๗,๒๐๐,๑๓๐.๙๔	๒๘๔,๓๗๗,๘๖๙.๐๖
๘. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๑๓	๒,๙๕๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๕๖,๕๙๓,๕๐๐.๐๐	๑,๓๙๙,๙๙๙,๒๒๓.๐๐	๑,๕๕๖,๐๐๐,๗๗๖.๐๐
๙. กรมแผนที่ทหาร	๑	๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๔๗,๒๘๐.๐๐	๔๑๗,๑๕๒,๗๒๐.๐๐
รวม	๑๒๙	๑๒,๓๖๓,๕๖๗,๙๐๐.๐๐	๑๒,๒๕๐,๐๑๔,๕๕๕.๐๐	๕,๔๘๕,๓๔๓,๑๔๙.๖๒	๖,๗๖๘,๒๒๔,๓๕๕.๓๘
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน					
๑. กรมทางหลวง	๔	๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๗,๐๕๖,๒๐๒.๐๐	๗๑๙,๒๕๕,๙๔๖.๙๒	๙๘๗,๗๔๔,๐๕๕.๐๘
รวม	๔	๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๗,๐๕๖,๒๐๒.๐๐	๗๑๙,๒๕๕,๙๔๖.๙๒	๙๘๗,๗๔๔,๐๕๕.๐๘
โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน					
๑. กรมศุลกากร	๑	๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๕๐.๐๐	๑,๑๑๓,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๓๙๔,๒๕๐.๐๐	๘๖๔,๕๘๕,๒๕๐.๐๐
รวม	๑	๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๕๐.๐๐	๑,๑๑๓,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๓๙๔,๒๕๐.๐๐	๘๖๔,๕๘๕,๒๕๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๓๔^{๔)}	๑๕,๕๖๒,๗๐๗,๕๕๐.๐๐	๑๕,๐๗๑,๐๙๑,๗๕๗.๐๐	๖,๔๕๕,๐๓๗,๓๙๖.๕๔	๘,๑๐๗,๖๖๙,๑๕๓.๔๖

หมายเหตุ: ^{๑)} ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

^{๒)} วงเงินจัดสรรของกรมชลประทานได้รวมวงเงินจัดสรรโครงการเพิ่มเติมซึ่งใช้จ่ายจากการเกลี่ยวงเงินคงเหลือจากวงเงินอนุมัติโครงการทั้งหมดของกรมชลประทาน ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้งโครงการแล้วยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

^{๓)} วงเงินจัดสรรของสำนักงานสถิติแห่งชาติรวมวงเงินที่สำนักงานงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรแล้ว จำนวน ๒๐๘,๔๖๗,๙๗๙.๐๐ บาท

^{๔)} โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จจำนวน ๑๓๔ โครงการ รวมโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะยกเลิกแล้ว จำนวน ๘ โครงการ วงเงิน ๙๖,๖๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๔ หน้า ๘ ข้อ ๓.๒.๓.๑ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและจะดำเนินการต่อ ขอปรับปรุงวงเงินอนุมัติโครงการของกรมชลประทานที่ได้รับอนุมัติโครงการเพิ่มเติมให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยวงเงินอนุมัติรวมสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและจะดำเนินการต่อภายใต้แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) และแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน เป็นเงิน ๑๕,๕๑๒,๗๐๗,๕๕๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้ วงเงินจัดสรรของกรมชลประทานได้รวมวงเงินจัดสรรโครงการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งใช้จ่ายจากการเกลี่ยวงเงินคงเหลือจากวงเงินอนุมัติโครงการทั้งหมดของกรมชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงทำให้วงเงินจัดสรรโครงการของกรมชลประทานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและจะดำเนินการต่อมากกว่ากรอบวงเงินอนุมัติโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการและจะดำเนินการต่อ โดยได้แก้ไขวงเงินอนุมัติและเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบให้ครบถ้วน ดังนี้

/หน่วย: บาท...

หน่วย: บาท

หน่วยงาน	จำนวน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ^{๑)}	วงเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย	
					วงเงินที่จะเบิกจ่าย	วงเงินเหลือจ่ายที่จะส่งคืน
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)						
๑. กรมชลประทาน	๘๕	๕,๙๕๖,๐๘๑,๗๐๐.๐๐	๖,๑๗๖,๖๖๑,๐๐๐.๐๐ ^{๒)}	๓,๑๔๗,๑๑๙,๕๑๗.๘๖	๑,๘๒๘,๙๗๔,๒๔๔.๒๔	๑,๑๐๓,๕๖๗,๒๓๗.๙๑
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๑๓	๑,๐๔๓,๕๖๓,๒๐๐.๐๐	๘๗๖,๖๙๓,๓๐๖.๐๐	๓๑๓,๓๑๕,๗๖๔.๓๑	๔๗๔,๒๙๔,๒๓๑.๘๖	๘๙,๐๘๓,๒๔๙.๘๙
๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑	๗๑๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๙๐,๓๕๑.๑๓	๑๓๗,๕๐๙,๔๔๙.๘๕	๖๑,๕๓๒,๑๙๘.๙๖
๔. กรมควบคุมมลพิษ	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑	๗๑๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๘,๓๕๕,๙๙๙.๐๐ ^{๓)}	๑๔,๓๒๖,๒๘๖.๕๒	๖๖๓,๗๒๙,๗๑๒.๕๘	๓๐๙,๕๕๐.๐๐
๖. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	๑	๖๓,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๘,๑๔๓,๙๐๐.๐๐	-	๕๘,๑๔๓,๙๐๐.๐๐	-
๗. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๓	๓๙๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๗,๕๙๗,๙๐๐.๐๐	๑๐๗,๒๐๐,๑๓๐.๙๔	๒๖๖,๖๙๔,๖๗๕.๐๐	๑๓,๖๘๓,๐๙๕.๐๖
๘. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๑๓	๒,๕๕๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๕๖,๕๙๓,๕๐๐.๐๐	๑,๓๙๙,๗๙๘,๒๒๓.๐๐	๑,๔๕๖,๗๙๔,๗๗๗.๐๐	-
๙. กรมแผนที่ทหาร	๑	๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๔๗,๒๘๐.๐๐	๔๑๗,๑๕๒,๗๒๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ^{๔)}
รวม	๑๒๑	๑๒,๒๖๖,๗๕๐,๙๐๐.๐๐	๑๒,๑๗๘,๖๑๕,๕๙๙.๐๐	๕,๔๘๖,๙๙๘,๕๙๙.๖๒	๕,๔๒๓,๑๙๖,๗๐๔.๖๒	๑,๒๗๒,๖๗๕,๓๓๐.๗๖
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน						
๑. กรมทางหลวง	๕	๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๗,๐๕๒,๒๐๖.๐๐	๗๑๙,๒๙๕,๙๖๖.๙๖	๙๘๑,๑๖๔,๐๕๓.๐๘	๖,๖๒๗,๒๐๖.๐๐
รวม	๕	๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๗,๐๕๒,๒๐๖.๐๐	๗๑๙,๒๙๕,๙๖๖.๙๖	๙๘๑,๑๖๔,๐๕๓.๐๘	๖,๖๒๗,๒๐๖.๐๐
โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
๑. กรมศุลกากร	๑	๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๕๐.๐๐	๑,๑๑๓,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๓๙๔,๒๕๐.๐๐	๘๖๙,๕๘๖,๓๐๐.๐๐	-
รวม	๑	๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๕๐.๐๐	๑,๑๑๓,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๓๙๔,๒๕๐.๐๐	๘๖๙,๕๘๖,๓๐๐.๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	๑๒๖	๑๔,๔๕๖,๐๒๖,๕๕๐.๐๐	๑๔,๐๙๑,๖๔๙,๗๘๖.๐๐	๖,๔๔๕,๔๓๓,๗๕๖.๕๔	๗,๒๖๘,๙๐๘,๕๐๗.๗๐	๑,๒๗๙,๓๐๖,๕๓๖.๗๖ ^{๕)}

หมายเหตุ: ^{๑)} ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

^{๒)} วงเงินจัดสรรของกรมชลประทานได้รวมวงเงินจัดสรรโครงการเพิ่มเติมซึ่งใช้จ่ายจากการเกลี่ยวงเงินคงเหลือจากวงเงินอนุมัติโครงการทั้งหมดของกรมชลประทาน ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้งโครงการแล้วยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

^{๓)} วงเงินจัดสรรของสำนักงานสถิติแห่งชาติรวมวงเงินที่สำนักงานงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรแล้ว จำนวน ๒๐๘,๔๖๗,๙๙๙.๐๐ บาท

^{๔)} กรมแผนที่ทหารมีการส่งคืนเงินรายการจัดจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว

^{๕)} วงเงินเหลือจ่ายที่จะส่งคืนคลัง จำนวน ๑,๒๗๙,๓๐๖,๕๓๖.๗๖ บาท เกิดจากหน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาหรือใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการน้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร

๒. กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้ฯ เมื่อวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ หน่วยงาน ได้รายงานสถานะการดำเนินงานในปัจจุบันและได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินงานของแต่ละโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาเพื่อดำเนินการต่อไป จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๖ โครงการ พบว่า ในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ มี ๒ หน่วยงานที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๕ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จและจะดำเนินการต่อ จำนวน ๙๙ โครงการ และกรมทางหลวงได้แจ้งในที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกโครงการและจะเสนอขอความเห็นชอบการยกเลิกโครงการและการยกเลิกการใช้เงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรีในภายหลัง จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) ทางกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ จังหวัดภูเก็ต วงเงินอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินไม่สามารถเข้าดำเนินงานในพื้นที่ได้และต้องทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในพื้นที่ที่ทับซ้อนกับโบราณสถาน และ ๒) โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน รังสิต - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก จังหวัดปทุมธานี วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากต้องเปลี่ยนรูปแบบก่อสร้างจากสะพานกลับรถเป็นงานก่อสร้างยกระดับสะพานข้ามคลองรังสิต (คลอง ๒,๓,๔) และปรับจุดกลับรถได้สะพานข้ามคลองรังสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สรุปได้ดังนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/หน่วยงาน...

หน่วยงาน	จำนวนโครงการที่ขอขยายและจะดำเนินการต่อ			คาดว่าจะแล้วเสร็จ (โครงการสุดท้ายที่จะแล้วเสร็จ)
	ทั้งหมด ^{๑)}	แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้วเสร็จ	
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)				
๑. กรมชลประทาน	๘๕	๒๒	๖๕	กันยายน ๒๕๖๒
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๑๓	๓	๑๐	ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑	-	๑	กันยายน ๒๕๖๑
๔. กรมควบคุมมลพิษ	๑	-	๑	สิงหาคม ๒๕๖๒
๕. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑	-	๑	กันยายน ๒๕๖๒
๖. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	๓	-	๓	มิถุนายน ๒๕๖๒
๗. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๓	-	๓	มิถุนายน ๒๕๖๒
๘. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๑๓	-	๑๓	กันยายน ๒๕๖๒
๙. กรมแผนที่ทหาร	๑	-	๑	กันยายน ๒๕๖๒
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน				
๑. กรมทางหลวง	๔	-	๒	เมษายน ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน				
๑. กรมศุลกากร	๑	-	-	พฤษภาคม ๒๕๖๒
รวมทั้งสิ้น	๑๒๖	๒๕	๙๙	

หมายเหตุ: ^{๑)} จำนวนโครงการที่ขอขยายและจะดำเนินการต่อทั้งหมด ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐๒ ๒๗๑ ๗๔๔๔ ต่อ ๕๐๐๓

โทรสาร ๐๒ ๓๕๗ ๓๕๗๕

E-mail chaluntorn@pdmo.go.th