

กວ. ๓๗/ฯ
วันที่ ๓/๑.๐.๖๓
เวลา ๑๕.๑๙

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส ๓๓๙๖๑ ก ๒๙
รับที่ : ช ๓๘๙๒/๖๓
วันที่ : ๐๓ เม.ย. ๖๓ เวลา: ๑๕:๔๗

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๙/๔๗๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการก่อคอกหมา จังหวัดลำปาง

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๔๙

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๒๑๙

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการก่อคอกหมา จังหวัดลำปาง จากเดิม ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็น ๑๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการก่อคอกหมา จังหวัดลำปาง เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรกรรม และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๙๐,๒๐๐ ไร่ ในเขตอำเภอเจ้าทม อําเภอเกาะคา และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค และอุตสาหกรรมทั้งปัจจุบันและอนาคต ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๓) กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาก่อนรัฐบาลได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ ครั้งที่ ๑ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๓) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๘) และคณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ ครั้งที่ ๒ จาก ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๓) เป็น ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๘) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ตามลำดับ แต่เนื่องจาก รายการก่อสร้างระบบชลประทานกิ่วลม ๓ ระยะที่ ๓ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณครบถ้วนตามสัญญาแล้ว มีการแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่ความสอดคล้องกับภูมิประเทศและความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้การใช้งาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการและมีผลกระทบต่อราษฎรน้อยที่สุด ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน

/ที่กำหนดไว้ ...

ที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะรับทราบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการก่อค้อหมาจังหวัดลำปาง จากเดิม ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๓) เป็น ๑๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันหกร้อยเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ เห็นสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจะเร่งรัดการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ รวมทั้งผลประโยชน์และความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน้ำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๖๕ ๒๑๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๕