

กบค ๑๑
๑๔ ก.ค. ๖๓
๑๔.๕๐.๔
สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส ๓๔๘๕๔
รับที่ : ๙๗๖๔๓/๘๓
วันที่ : ๑๔ ก.ค. ๖๓ จ ๑ ก.๖๓
เวลา: ๑๔:๓๐



ตัวน้ำที่สุด

ที่ กค (ปคร) ๐๕๐๕.๒/๙๗๗

กระทรวงคมนาคม
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอขอบหวานมติคณะรัฐมนตรีและรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อสังเกต หนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ตัวน้ำที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๙๗๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๓. สำเนาหนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ รฟท ๑/๑๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

๔. สำเนาหนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย ตัวน้ำที่สุด ที่ รฟท ๑/๒๐๖๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๕. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กค ๐๕๐๕.๒/๕๔๙๕
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๖. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมวดความจำเป็น

๗. แบบตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (Checklist)

ด้วยกระทรวงคมนาคม (คค.) ขอเสนอเรื่อง ขอขอบหวานมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มาเพื่อ ครม. พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ ครม. ตามพระราชบัญญัติการว่าด้วย การเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๒) เรื่องที่ขอขอบหวานหรือยกเว้นการปฏิบัติตามต้อง คณะกรรมการรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖) รวมทั้ง เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๒ การสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรภูมิ) กำกับ การบริหารราชการ คค. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ ครม. ด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คค. มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้ รฟท. ดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ในวงเงินรวม ๘๕,๓๔๕ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๗ ปี ตามที่ คค. เสนอ โดยในส่วนของการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อดำเนินโครงการฯ ให้เสนอคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (คคจ.) ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ (เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ) พิจารณาวิธีการประกวดราคาโครงการที่เหมาะสมฯ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ คค. ที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. สาระสำคัญ ...

๒. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

รพท. ได้มีหนังสือ ที่ รพ/๑๓๓๗/๑๔๙๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เสนอเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ต่อ คค. เพื่อพิจารณานำเสนอ ครม. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

๒.๑ การดำเนินงาน ของ รพท.

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของ รพท. ที่อนุมัติให้ รพท. ดำเนินโครงการฯ ตามที่ คค. เสนอ โดยในส่วนของการประมวลราคาจ้างก่อสร้างเพื่อดำเนินโครงการฯ ให้เสนอ คค. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑/๑๔๙๐ (เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจ้างของหน่วยงานของรัฐ) พิจารณาไว้วิธิการประมวลราคาโครงการที่เหมาะสมฯ โดย รพท. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑.๑ รพท. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รพ/๑๓๐๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการแบ่งสัญญาโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เสนอประชาน คค. พิจารณา โดย รพท. ใช้แนวทางการแบ่งสัญญาจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ ๑ จำนวน ๕ เส้นทาง ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงคลองบูรี-ปากน้ำโพ ช่วงแม่นะเปา-ชุมทางถนนจริระ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ และช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ที่ คค. ได้เคยพิจารณาและ ครม. มีมติรับทราบแนวทางการแบ่งสัญญาโครงการแล้ว ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น รพท. จึงยึดแนวทางดังกล่าว ในการแบ่งสัญญาโครงการก่อสร้างฯ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยกำหนดให้มีการแบ่งสัญญาออกเป็น ๗ สัญญา ประกอบด้วย สัญญางานโยธาและระบบราง จำนวน ๖ สัญญา และสัญญางานระบบอาณัติสัญญาณ และโทรศัพท์ จำนวน ๑ สัญญา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒.๑.๒ คค. ได้มีหนังสือ ที่ กค ๑๔๐๕.๒/๔๔๙๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง รพท. แจ้งผลการพิจารณาไว้วิธิการประมวลราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ว่าในคราวประชุม คค. ครั้งที่ ๗/๑๔๙๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแนวทางการแบ่งสัญญา ตามที่ รพท. เสนอแล้ว และเห็นชอบตามแนวทางดังกล่าว ซึ่ง คค. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า รพท. ควรปรับแผนการดำเนินงานให้กระชับขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ ๙๕ เดือน โดยงานส่วนใดที่สามารถดำเนินการได้ก่อน ควรร่างดำเนินการเพื่อจะได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนได้เร็วขึ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) อย่างไรก็ตาม คค. ยังไม่ได้รายงานผลการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้ ครม. ทราบ ดังเช่นโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่ ระยะที่ ๑ จำนวน ๕ เส้นทาง ว่ายังที่ผ่านมา เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ ๙/๑๔๙๒ เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับที่หมดความจำเป็น ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส่งผลให้คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๑๔๙๐ เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจ้างของหน่วยงานรัฐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ในบัญชีแบบท้ายคำสั่งดังกล่าวถูกยกเลิกไปพร้อมด้วย (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๒.๑.๓ รพท. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประมวลราคา และจัดการประมวลราคา ก่อสร้างโครงการฯ โดยลงนามในสัญญามีวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยได้ทบทวน แนวทางการแบ่งสัญญา ก่อสร้างโครงการฯ ระหว่างแบ่งเป็น ๓ สัญญา โดยรวมงานระบบอาณัติสัญญาณฯ และงานโยธา ไว้ในแต่ละสัญญาตามที่เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการฯ จาก ครม. กับแบ่งเป็น ๗ สัญญา โดยแยก งานระบบอาณัติสัญญาณฯ และงานโยธา ออกจากกันตามความเห็น คค. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ รถไฟแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ รพท.) พิจารณาแนวทางการดำเนินงานเนื่องจาก คค. ได้สั่งสภาพตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๑๔๙๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้ว โดยมีผลการทบทวน ดังนี้

หัวขอ ...

หัวข้อ	กรณี ๓ สัญญา (ความเห็นของอนุบัน্ধด้านกฎหมาย)	กรณี ๔ สัญญา (ความเห็นของหน่วยงาน)
๑. ด้านบริหารสัญญา	- บริหารโครงการได้่าย ไม่มีปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้รับเหมาและราย สามารถเร่งรัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาข้อโต้แย้งเนื่องจากมีการทำงานที่ชับช้อน ไม่สามารถเร่งรัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ด้านงบประมาณ	- ค่าดำเนินการไม่เพิ่ม สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องมือจัดร่วมกันได้ - ไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)	- ค่าดำเนินการเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรร่วมกันได้ - ต้องจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) มาบริหาร เนื่องจากมีหลายสัญญา
๓. ด้านระยะเวลา	- สามารถเปิดเดินรถได้ตามแผนเนื่องจากสามารถควบคุมการดำเนินงานภายใต้สัญญา เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ไม่สามารถเปิดการเดินรถได้ตามแผนเนื่องจากไม่สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการแยกสัญญางานระบบอาณัติสัญญาณออกจากงานโยธา เช่น เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งจากการทำงานบนพื้นที่ที่ทับซ้อนกัน

๒.๒ ความเห็นและข้อเสนอของ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท. ได้พิจารณาผลการทบทวนแนวทางการแบ่งสัญญา ก่อสร้างโครงการฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟท. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านวิศวกรรม แนวทางการบริหารจัดการการก่อสร้าง การประหยัดงบประมาณของรัฐ และการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมประกวดราคา ตลอดจนการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ได้สำเร็จและสามารถเปิดให้บริการต่อประชาชนได้ตามกรอบระยะเวลาดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีความเห็นสรุป ดังนี้

๒.๒.๑ ที่ผ่านมา รฟท. เคยดำเนินการทั้ง ๒ แนวทาง โดยแนวทางแรก (กรณี แบ่งเป็น ๓ สัญญา) เป็นการรวมงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมไว้ในสัญญาเดียวกัน ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายชาก្សี่ฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ได้มีการขยายสัญญาออกไป ๗ เดือน จากปัญหาการบุกรุกและงานเวนคืน และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจรรขอนแก่น ได้มีการขยายสัญญาออกไป ๖ เดือน จากการปรับรูปแบบงานก่อสร้างบริเวณสถานีบ้านไผ่ โดยความล่าช้าในการดำเนินงานของทั้ง ๒ โครงการ เกิดจากปัจจัยภายนอก ส่วนการดำเนินงานตามแนวทางที่สอง (กรณี ๓ สัญญา) ซึ่งเป็นการแยกงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมออกเป็นอีก ๑ สัญญา ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ ๑ จำนวน ๕ เส้นทางดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและจากการดำเนินงาน ตามแนวทางดังกล่าว รฟท. พนปญหาอุปสรรคความล่าช้าในการดำเนินงาน เนื่องจากผู้รับจ้างงานโยธาและระบบรางต้องรอข้อมูลงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมมาเข้มประสานกับขอบเขตงานโยธาและระบบราง ทำให้ต้องมีการขยายอายุสัญญางานก่อสร้างโยธาและระบบรางออกไป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับจ้างงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมจำเป็นต้องขยายอายุสัญญาออกไปด้วยเช่นกัน เพราะผู้รับจ้างงานระบบอาณัติสัญญาณฯ ไม่สามารถเข้าพื้นที่งานก่อสร้างได้ จากการประมาณการเบื้องต้นคาดว่าระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการรวมถึงการเปิดให้บริการเดินรถต่อประชาชนต้องขยายออกไปอีกอย่างน้อย ๑-๒ ปี ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้แบ่งสัญญาโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ออกเป็น ๓ สัญญา ตามที่เสนอข้อมูลด้านโครงการฯ จาก ครม. เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการเดินรถต่อประชาชนได้ในปี ๒๕๖๘

๒.๒.๒ เนื่องจากหัวหน้าคณารักษากำลังแสดงตนแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง การยกเลิกประกาศคณารักษากำลังแสดงตนแห่งชาติฯ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส่งผลให้คำสั่งหัวหน้าคณารักษากำลังแสดงตนแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ในบัญชีแบบท้ายคำสั่งดังกล่าวถูกยกเลิกไปพร้อมด้วย ทำให้ คกจ. ได้สั่งสภาพลง ดังนั้น จึงเห็นควรเรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ต่อ คค. เพื่อพิจารณานำเสนอ ครม. ต่อไป

๓. ความเห็นของ คค.

คค. ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็น ดังนี้

๓.๑ แนวทางการแบ่งสัญญา ก่อสร้างโครงการฯ

คค. มีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอของ รฟท. ที่เห็นควรแบ่งสัญญาโครงการก่อสร้าง ทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ออกเป็น ๓ สัญญา ตามที่เสนอของบูร์ติต้าเนินโครงการฯ จาก ครม. โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณา ดังนี้

๓.๑.๑ ประสิทธิภาพในการบริหารสัญญา ก่อสร้าง

คค. ได้พิจารณาอย่างละเอียดแนวทางการแบ่งสัญญาดังกล่าวแล้ว เห็นว่า การรวมสัญญางานโยธาและระบบราง และงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมไว้ในแต่ละสัญญา จะทำให้ การบริหารสัญญามีความคล่องตัว ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านการควบคุมงานและบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิผลมากกว่าแนวทางที่สอง (แยกสัญญางานระบบอาณัติสัญญาณฯ ออกจากสัญญางานโยธา) เนื่องจากการบริหารโครงการก่อสร้างที่มีผู้รับจ้างหลายรายจะมีความซับซ้อนมากขึ้นและขาดความยืดหยุ่นในการบริหารสัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการในภาพรวม

๓.๑.๒ ประสิทธิภาพของการบริหารและควบคุมงบประมาณ

คค. พิจารณาเปรียบเทียบประเด็นการบริหารและควบคุมงบประมาณ ตามแนวทางการแบ่งสัญญาของทั้ง ๒ แนวทาง แล้ว เห็นว่า การดำเนินงานตามแนวทางที่สองกรณีแยกสัญญา ออกเป็น ๗ สัญญาอาจทำให้มูลค่าโครงการโดยรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องมีการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ก่อสร้าง (PMC) เพิ่มขึ้น ต้นทุนค่าดำเนินการในการจัดการประกวดราคาเพิ่มขึ้น และค่าก่อสร้างในการวางแผน เพิ่มขึ้นจากการที่ต้องสร้างโรงเชื่อมรางเพิ่มตามจำนวนของสัญญา เป็นต้น

๓.๑.๓ ความสำเร็จของโครงการฯ

คค. ได้ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของ รฟท. เกี่ยวกับการแบ่งสัญญา ก่อสร้างโครงการ โดยพิจารณาจากปัจจัยความสำเร็จของโครงการระหว่าง ๒ แนวทาง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า รฟท. เคยดำเนินงานมาแล้วทั้ง ๒ แนวทาง โดยมีผลการดำเนินงานในแต่ละแนวทาง ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
แนวทางที่ ๑ : รวมสัญญางานโยธา และสัญญางานระบบอาณัติสัญญาณฯ ไว้ในแต่ละสัญญา	
(๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายชากูฝั่งทะเลวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองลิบแก้ว-แก่งคอย	ขยายสัญญาเพิ่ม ๗ เดือน เมื่อจากปัญหาผู้บุกรุกและการเดินดิน
(๒) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-ช่อนแก่น	ขยายสัญญาเพิ่ม ๖ เดือน เมื่อจากปรับรูปแบบงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าบ้านไผ่
แนวทางที่ ๒ : แยกสัญญางานระบบอาณัติสัญญาณฯ ออกจากสัญญางานโยธา	
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ ๑ จำนวน ๕ โครงการ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีแนวโน้มว่าโครงการจะมีความล่าช้ากว่าแผนงานประมาณ ๑ - ๒ ปี เนื่องจากปัญหาการเชื่อมประสานระหว่างงานโยธาและระบบรางกับงานระบบอาณัติสัญญาณฯ
(๑) โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ	
(๒) โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ	
(๓) โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน	
(๔) โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบศรีชานธ์	
(๕) โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบศรีชานธ์-ชุมพร	

จากข้อมูล ...

จากข้อมูลข้างต้น คค. เห็นว่า ความล่าช้าของโครงการกรณีดำเนินงานตามแนวทางที่ ๑ นั้น เกิดจากปัจจัยภายนอก ส่วนการดำเนินงานตามแนวทางที่ ๒ อาจมีความเสี่ยงที่โครงการจะล่าช้ากว่าแผนงานประมาณ ๑ – ๒ ปี เนื่องจากปัญหาเรื่องการเชื่อมประสานระหว่างขอบเขตงานโดยรำย และงานระบบอาณัติสัญญาณฯ รวมถึงหากการก่อสร้างสัญญาไม่มีความล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการทั้งโครงการเพื่อรองรับให้สัญญาณโดยรำย แล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถดำเนินงานระบบอาณัติสัญญาณฯ ได้ เพราะหากมีการดำเนินการสองสัญญาพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันจะมีความยุ่งยากในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก

๓.๑.๔ ผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของโครงการฯ

คค. ได้พิจารณาตามข้อมูลที่ รฟท. นำเสนอ เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานระหว่าง ๒ แนวทาง โดยพบว่า การดำเนินงานตามแนวทางที่ ๒ จะทำให้โครงการฯ มีความล่าช้ากว่าแผนงานเดิมตามที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประมาณ ๒ ปี เนื่องจากมีขั้นตอนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการแบ่งสัญญา ใช้ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน การรายงาน ครม. เพื่อขออนุมัติแนวทางการแบ่งสัญญาใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน และงานก่อสร้างระบบอาณัติสัญญาณฯ ซึ่งแยกออกจากงานโดยรำย ใช้เวลาดำเนินการเพิ่มขึ้นอีก ๑๒ เดือน เพื่อต้องรอให้งานโดยรำย แล้วเสร็จก่อน

ทั้งนี้ การรวมสัญญาณโดยรำย เข้ากับสัญญาณระบบอาณัติสัญญาณฯ เป็นสัญญาเดียวกันจะต้องไม่เป็นอุปสรรคและขัดขวางในการเข้าแข่งขันเสนอราคาเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน

๓.๒ เหตุผลความจำเป็นในการนำเรื่องเสนอ ครม.

คค. ได้พิจารณาติด ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และมีความเห็นว่า มติ ครม. ในข้อที่ ๑ ครม. อนุมัติให้ รฟท. ดำเนินโครงการฯ ตามที่ คค. เสนอ ส่วนขั้นตอนในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อดำเนินโครงการฯ คرم. มีมติไว้ในข้อที่ ๖ ให้ รฟท. เสนอ คกจ. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาวิธีการประกวดราคาโครงการฯ ที่เหมาะสม โดย รฟท. ได้เสนอเรื่อง วิธีการประกวดราคา ก่อสร้างโครงการฯ ต่อ คกจ. เพื่อพิจารณาแล้ว แต่กระบวนการดำเนินงานยังไม่เป็นที่สิ้นสุด เนื่องจาก หัวหน้าคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ ๘/๒๕๖๒ เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติฯ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส่งผลให้ คกจ. สิ้นสภาพลงตามคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น คค. จึงเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานให้ คرم. ทราบ และเสนอขอทบทวนมติ คرم. เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของ รฟท. ตามพระราชบัญญัติฯ ว่าด้วย การเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ (๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้น การปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการรัฐมนตรี ระบุเป็น ข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖) เพื่อให้ รฟท. สามารถดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่ คرم. กำหนดต่อไป

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ


คค. พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความรอบคอบในการดำเนินงาน และ รฟท. สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานและสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่ คرم. กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอ คرم. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาการขอทบทวนมติ คرم. เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของ รฟท. ดังนี้

๔.๑ เทืนชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เรื่อง ขอนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย) ในส่วน ข้อที่ ๑ ที่เดิมกำหนดว่า “อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย- เชียงของ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอเพิ่มเติมทั้ง ๓ ข้อ ...” โดยขอให้ยกเลิกความเห็นเพิ่มเติมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมข้อที่ ๑ ที่ขอให้โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่ง หัวหน้าคณะกรรมการส่งบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๖๐ (เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ) เพื่อให้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการมีความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อจากคณะกรรมการ กำกับการจัดซื้อจัดจ้างได้สิ้นสภาพลง และแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวอาจเป็นประเด็นในเรื่องประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการโครงการตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอมา

๔.๒ เทืนชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เรื่อง ขอนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย) ในส่วน ข้อที่ ๖ ที่เดิมกำหนดว่า “ในส่วนของการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อดำเนินโครงการ ให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) เสนอคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการส่งบ แห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๖๐ (เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ) เพื่อพิจารณาวิธีการประกวดราคา โครงการฯ ที่เหมาะสม ...” โดยขอให้ยกเลิกติไนข้อดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้สิ้นสภาพลง โดยขั้นตอนของการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ทั้งนี้ ได้จัดส่ง Checklist การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลิ้งที่ส่งมาด้วย ๗
จึงเรียนมาเพื่อโปรดน้ำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม