

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๓๕๔

กคค ๖๕.๒
12 มี.ค.๖๗
1๙.๐๐๔.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
รับที่(อีเมล)..... ๖๐๘๓
วันที่ 12 มี.ค. 2567 ๘-4๖

สำนักงบประมาณ
๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดชัยภูมิ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๗๗๘
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

๒. อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิม ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทาน ดำเนินโครงการฯ กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำชีตอนบน สนับสนุนพื้นที่การเกษตรและใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม รวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร - เครื่องมือ ไม่เพียงพอ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยคาดการณ์ว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ รวมทั้งจากภาวะ

เศรษฐกิจที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาประเมินซื้อขายที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์ ในพื้นที่ก่อสร้าง มีการปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการจัดหาที่ดินโครงการฯ ยังไม่แล้วเสร็จ และมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าทดแทน ทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการของรัฐดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กรมชลประทานเพิ่มกรอบวงเงินโครงการ อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิมวงเงินทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกพันล้านบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ เห็นสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานเร่งรัดการดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และเร่งดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการนี้ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึง ความเป็นธรรมและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรมชลประทานควรให้ความสำคัญกับการสำรวจ ตรวจสอบที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการชลประทาน โดยเฉพาะจำนวนผู้ครอบครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ และจำนวน ที่ดินที่อยู่ในการครอบครองของประชาชนให้ถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งดำเนินการจัดหาที่ดินในการดำเนินโครงการ และ/หรือออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนให้แล้วเสร็จก่อนการดำเนินโครงการ และเพื่อป้องกันการ เรียกร้องต่าง ๆ ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการชลประทาน เพิ่มเติมในอนาคต กรมชลประทาน ควรดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนด หลักเกณฑ์ แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเสมอภาค ของประชาชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐๖๖๑ ๒๖๖๖๑

(นายเฉลิมพล เทียนสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘๙ ๒๙๔๐ และ ๐๙ ๕๔๘๘๐ ๖๐๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th