



กวค. ๔๐
วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๗
เวลา ๑๔.๔๔



ที่ กษ ๐๓๐๔/๒๐๔๔

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบพิจารณา เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ มาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑)

คณะกรรมการพิจารณาได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) โดยมีแผนการดำเนินงานโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) ครอบงำเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๔๘๐ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และลดผลกระทบในการสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

๑.๒ โครงการอ่างเก็บน้ำลำ kapsung อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการพิจารณาได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำ kapsung อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแผนการดำเนินงานโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) ครอบงำเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๑๐๐ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรม ของราษฎรในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียง

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ

เนื่องจากกระบวนการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) และโครงการอ่างเก็บน้ำลำ kapsung อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ เกินกว่าที่คณะกรรมการพิจารณาได้เคยอนุมัติไว้ จึงจำเป็นต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้พิจารณาเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการโดยด่วน เพื่อให้กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง ๒ โครงการสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างที่ได้ปรับปรุงใหม่ตามข้อเท็จจริง

๔. ข้อเท็จจริง ...

๔. ข้อที่เจริญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานได้ก่อสร้างโครงการคลประทานขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคได้ดังนี้

๔.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑)

๔.๑.๑ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลงาน สะสม (%)	หมายเหตุ
๑	คลองผันน้ำลำปะทาว - สะเทาด้า ความยาว ๔.๔๕ กิโลเมตร สามารถระบายน้ำ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมประตูระบายน้ำ ๓ แห่ง	๑,๔๘๕.๑๙๗	๔๔.๔๒	อยู่ระหว่างก่อสร้าง แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘
๒	ชุดคลองเชื่อมลำปะทาว - ห้วยดินแดง ความยาว ๑.๓๓ กิโลเมตร และปรับปรุงคลองเดินให้มีความสามารถระบายน้ำได้ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมประตูระบายน้ำ ๑ แห่ง	๑๕๑.๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓	ประตูระบายน้ำในลำน้ำเดิม จำนวน ๖ แห่ง	๕๘๑.๖๕๐	๘๓.๓๓	อยู่ระหว่างก่อสร้าง แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘

๔.๑.๒ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

(๑) กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างคลองผันน้ำลำปะทาว - สะเทาด้า พร้อมอาคารประกอบ ตามสัญญาเลขที่ กจ.๕๑/๒๕๖๓ (สพด.) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๑,๕๖๗.๘๗๗ ล้านบาท อายุสัญญา ๑,๔๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อมากรมชลประทานได้อนุมัติให้มีการขยายอายุสัญญาและอนุมัติงดค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จำนวน ๖๘๑ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๔๔.๔๒

(๒) ประตูระบายน้ำในลำน้ำเดิม จำนวน ๖ แห่ง (ดังนี้ ๑) งานประตูระบายน้ำ กุดสว่าง ดำเนินการแล้วเสร็จปี ๒๕๖๒ (๒) งานประตูระบายน้ำหัวยเลี่ยว ดำเนินการแล้วเสร็จปี ๒๕๖๒ (๓) งานประตูระบายน้ำหัวยดินแดง (กบบก) ดำเนินการแล้วเสร็จปี ๒๕๖๒ (๔) งานประตูระบายน้ำเทวดา ดำเนินการแล้วเสร็จปี ๒๕๖๒ (๕) งานอาคารบังคับน้ำหัวยดินแดง (โนนม่วง) ดำเนินการแล้วเสร็จปี ๒๕๖๒ และ (๖) งานประตูระบายน้ำลำชีลอง – หัวยกอก ดำเนินการในปี ๒๕๖๒

๔.๑.๓ ปัญหาและอุปสรรค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล

และสักดิ้นการระบัดให้อญ្យในวงจำกัด ส่งผลให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร - เครื่องมือไม่เพียงพอและไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ ส่งผลให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๔.๑.๔ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๔.๒ โครงการอ่างเก็บน้ำลำ生育พุ่นเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

๔.๒.๑ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำ生育พุ่นเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลงาน สะสม (%)	หมายเหตุ
๑	เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	๒,๒๙๓.๓๘๖๑	๗๐.๙๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๙

๔.๒.๒ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) งานเขื่อนหลัก (Main Dam) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๘๑.๑๑

(๒) งานอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๓๙.๓๕

๔.๒.๓ ปัญหาและอุปสรรค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการบังคับและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ของบุคคลและสักดิ้นการระบัดให้อญ្យในวงจำกัด ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๔.๒.๔ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำ生育พุ่นเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

ภายใต้กรอบงบเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๔๕๐ ล้านบาท และ (๒) โครงการอ่างเก็บน้ำลำสาพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ภายใต้กรอบงบเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๑๐๐ ล้านบาท

๕. แผนปฏิบัติการ

๕.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑)

๕.๑.๑ งานคลองผันน้ำลำปะทาว-สะเทวดา พร้อมอาคารประกอบ

(๑) ช่วงระยะเวลา ๑ – ๓ เดือน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว จะเร่งรัดดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้แก่ให้ผู้รับจ้าง และเร่งรัดกระบวนการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญา

(๒) ช่วงเวลา ๔ – ๑๙ เดือน จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานก่อสร้าง งานคลองผันน้ำลำปะทาว-สะเทวดา กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๘+๔๕๐ กิจกรรมงานอาคารรับน้ำ กิจกรรมงานสะพานรถยนต์ กิจกรรมงานประตุรษบานน้ำราชพฤกษ์ กิจกรรมงานร่างส่งน้ำ กิจกรรมงานอาคารในรังน้ำ กิจกรรมงานท่ออดถนน กิจกรรมงานถนนลาดยาง และกิจกรรมงานควบคุมอัตโนมัติและสั่งการระยะไกล แบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จและดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาต่อไป

(๓) ช่วงระยะเวลา ๑๙ เดือนเป็นต้นไป เมื่อดำเนินงานก่อสร้างคลองผันน้ำ ในส่วนที่เหลือสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของโครงการต่อไป

๕.๑.๒ งานประตุรษบานน้ำลำชีทอง - หัวยอกอก

(๑) ช่วงระยะเวลา ๑ – ๓ เดือน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้แล้วเสร็จ

(๒) ช่วงระยะเวลา ๔ – ๒๖ เดือน จะเร่งรัดการทำงานกิจกรรมเบื้องต้น กิจกรรมประตุรษบานน้ำพร้อมสะพานรถยนต์ และกิจกรรมงานจัดหาและติดตั้งบานประตูและงานขยายเขตไฟฟ้า

(๓) ช่วงระยะเวลา ๒๗ เดือนเป็นต้นไป เมื่อดำเนินการก่อสร้างประตุรษบานน้ำ ในส่วนที่เหลือสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของโครงการต่อไป

๕.๑.๓ งานปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำหัวยอกอก

(๑) ช่วงระยะเวลา ๑ – ๓ เดือน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว จะเร่งรัดดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่ให้แก่ให้ผู้รับจ้าง

(๒) ช่วงเวลา ๔ – ๓๓ เดือน จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานก่อสร้าง กิจกรรมงานประตุรษบานน้ำและอาคารประกอบ กิจกรรมงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และกิจกรรมงานขุดลอก และงานกำแพงกันดินในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จและดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาต่อไป

(๓) ช่วงระยะเวลา ๓๔ เดือนเป็นต้นไป เมื่อดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในส่วนที่เหลือสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของโครงการต่อไป

๕.๒ โครงการอ่างเก็บน้ำลำ kapsung อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

๕.๒.๑ ช่วงระยะเวลา ๑ – ๓ เดือน เมื่อคณะกรรมการรับมอบหมายจะดำเนินโครงการแล้ว ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุตามรายการพัสดุให้แล้วเสร็จ

๕.๒.๒ ช่วงระยะเวลา ๔ – ๒๒ เดือน จะเร่งรัดการทำงานกิจกรรมเบื้องต้น กิจกรรมงานเชื่อนติด กิจกรรมงานอาคารระบายน้ำ (Spill way) กิจกรรมงานอาคารส่งน้ำ กิจกรรมงานถนนทดแทน กิจกรรมงานอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน (Emergency) กิจกรรมงานอาคารที่ทำการบ้านพักและโรงเรือนต่างๆ และกิจกรรมงานปรับพื้นที่

๕.๒.๓ ช่วงระยะเวลา ๒๓ เดือนเป็นต้นไป เมื่อดำเนินงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในส่วนที่เหลือสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของโครงการต่อไป

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ใช้งบประมาณรายได้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้จากคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้แก่ (๑) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๔๕๐ ล้านบาท และ (๒) โครงการอ่างเก็บน้ำลำ kapsung อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๑๐๐ ล้านบาท

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

พระราชนครินทร์กิจวิภาวดีว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๕ การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๔๕๐ ล้านบาท และ (๒) โครงการอ่างเก็บน้ำลำ kapsung อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๑๐๐ ล้านบาท

“(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป”

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

๘.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๔๕๐ ล้านบาท

๔.๒ โครงการอ่างเก็บน้ำลำ生育พุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ภายใต้ กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๑๐๐ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก 
(ธรรมนัส พรมแห่ง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๐๙
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๓๒๖๑
อีเมลล์ cplo_rid@rid.go.th.