



กวก. 1๖๖
๒๙ ธ.ค. ๖๗
17.15น.

สสค. (eMail)
ส่ง : กวก.
รับที่ : ๘9165/67
29 ส.ค. 2567 เวลา 17.07 น.



ที่ กษ ๐๓๓๐/ ๕๕๐๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่องขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อนุมัติให้กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอดรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี และ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และพัฒนาระบบชลประทานประมาณ ๔๘๑,๔๐๐ ไร่ แผนการดำเนินงานโครงการ ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑) กรอบวงเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี จากเดิม ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑) เป็น ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๖) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติวงเงินก้อนนี้ผูกพันและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับงานจ้างก่อสร้างภายใต้โครงการ รวมทั้งสิ้น ๕ รายการ ประกอบด้วย

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	รายการ	วงเงินก้อนนี้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาก่อนนี้ (ปีงบประมาณ)
๑	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓	เขื่อนทดน้ำและอาคารพร้อมส่วนประกอบอื่น	๑,๒๑๒.๕๐	๒๕๕๔ - ๒๕๕๗
๒	๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕	ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑	๒,๐๙๐.๓๐	๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
๓	๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖	ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ	๒,๑๘๔.๐๐	๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

ลำดับ...

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	รายการ	วงเงินก้อนนี้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาก้อนนี้ (ปีงบประมาณ)
๔	๓ มีนาคม ๒๕๖๓	ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ ๒)	๑,๐๒๙.๐๐	๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๕	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	ระบบส่งน้ำสายซอยและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ฝั่งขวา	๒,๐๙๘.๗๐	๒๕๖๖ - ๒๕๖๙

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี มีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการและกรอบวงเงินทั้งโครงการเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและขยายกรอบวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โปรดพิจารณาเสนอเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการและขยายกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนที่สุด เพื่อกรมชลประทานจะสามารถดำเนินโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี ได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

๔. ข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสรุปผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้าง ดังนี้

๔.๑ แผน - ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งโครงการ มีผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ ๕๗.๒๙๘

๔.๑.๑ งานจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ได้ดำเนินการสำรวจปักหลักเขต กันเขตรังวัดที่ดิน และตรวจสอบที่ดินทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจัดทำบัญชีจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน รวมทั้งได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีผลการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ดังนี้

รายการ	แปลง	เนื้อที่ (ไร่)	หมายเหตุ
ที่ดินที่ต้องจัดหาทั้งหมด	๑๑,๔๘๒	๑๖,๙๙๒.๙๑	เบิกจ่ายค่าที่ดินเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๔,๒๔๖,๐๔๓.๔๔ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๑)
จ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินแล้ว	๓,๐๐๙	๕,๓๒๙.๐๐	
บัญชีอนุมัติแล้ว	๕๑	๕๓.๘๘	
อยู่ระหว่างรออนุมัติบัญชี	๘	๖.๓๐	
อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี	๔๖๗	๔๓๐.๗๓	
อยู่ระหว่างจัดทำแผนที่ รว.๔๓ ก	๗,๙๔๗	๑๑,๑๗๓.๐๐	

ทั้งนี้ การจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้าง ได้ดำเนินการขออนุญาตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีระยะเวลา ๔ ปี และครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีระยะ ๔ ปี ซึ่งหมดอายุลงแล้ว แต่ไม่สามารถจัดหาที่ดินได้แล้วเสร็จ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุญาตพระราชกฤษฎีกา ฉบับใหม่ ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินงบประมาณโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๔.๑.๒ งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

(๑) งานเขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น มีลักษณะเป็นเขื่อนทดน้ำชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูบานระบายเหล็กโค้งจำนวน ๗ บาน ขนาด ๑๒.๕๐ x ๑๑.๕๐ เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด ๓,๓๔๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๒) งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) มีลักษณะเป็นงานขุดคลองและก่อสร้างถนนรอบบึง ความยาว ๑๑.๓๕๐ กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบระบายน้ำเข้า - ออก โดยมีผลประโยชน์สามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรได้ จำนวน ๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

(๓) งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) มีลักษณะเป็นงานขุดคลองรอบบึงกะโล่ ขนาดกันคลองกว้าง ๑๐๐.๐๐ ม. ความลึกประมาณ ๓.๐๐ ม. และขุดลอกเป็นพื้นที่แก้มลิงบึงกะโล่ ถนนลูกรังรอบบึงผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ ม. พร้อมอาคารประกอบ ผลประโยชน์สามารถเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๑๑.๕๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(๔) งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ มีลักษณะ เป็นคลองตาดคอนกรีตพร้อมถนนลาดยางบนคันคลองฝั่งขวาผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๖๐ กิโลเมตร และอาคารประกอบ ผลประโยชน์เพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๒๒,๙๖๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๔.๑.๓ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

(๑) งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ มีลักษณะงานคลองตาดคอนกรีต ความยาว ๖๐.๐๐ กิโลเมตร และอาคารประกอบ กรมชลประทานได้ว่าจ้างผู้รับจ้างตามสัญญาเลขที่ กจ.๑๘/๒๕๕๖ (กสพ.) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๙๘๑,๙๙๙,๓๖๒.๕๖ บาท อายุสัญญา ๑,๔๔๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ และได้มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้เวลาผู้รับจ้างเพิ่มเติม รวมอายุสัญญา ๓,๓๐๑ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้รับสิทธิกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๘๒๗ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๖๐.๙๐๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อแล้วเสร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ จำนวน ๓๖,๔๐๐ ไร่

(๒) งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ ๒) มีลักษณะงานคลองตาดคอนกรีต ความยาว ๒๔.๖๐ กิโลเมตร และอาคารประกอบ งานคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน ๒ สาย ความยาว ๗.๗๑๐ กิโลเมตร กรมชลประทานได้ว่าจ้างผู้รับจ้างตามสัญญาเลขที่ กจ.๔๐/๒๕๖๓ (สพด.) ลงวันที่

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วงเงินค่าก่อสร้าง ๙๑๖,๕๓๓,๗๒๑.๙๐ บาท อายุสัญญา ๑,๐๘๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และได้รับสิทธิ์กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑๒๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๖๗.๑๖๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อแล้วเสร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ จำนวน ๒๐,๑๐๐ ไร่

(๓) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำสายซอยและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ฝั่งขวา เป็นการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายซอย สายแยกซอย จำนวน ๓๔ สาย ความยาวประมาณ ๑๖๕.๕๕๖ กิโลเมตร และคลองระบายน้ำจำนวน ๓ สาย ความยาวประมาณ ๒๙.๒๒๘ กิโลเมตร กรมชลประทานได้ว่าจ้างผู้รับจ้างตามสัญญาเลขที่ กจ.๑๘/๒๕๖๖ (สพด.) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๙๘๙,๒๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท อายุสัญญา ๑,๓๕๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๒.๓๗๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อแล้วเสร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ จำนวน ๑๙๑,๖๐๐ ไร่

(๔) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเตรียมงานเบื้องต้น, ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง งานสถานีสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ งานสะพานรถไฟข้ามคลองส่งน้ำดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำบริเวณจุดตัดทางหลวงแผ่นดินดำเนินการโดยกรมทางหลวง งานก่อสร้างอาคารประกอบเพิ่มเติมตามแนวคลองส่งน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๕๔.๔๕

(๕) ค่าอื่น ๆ ได้แก่ งบดำเนินงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ค่าสำรวจออกแบบ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๗๑

๔.๑.๔ งานที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน ได้แก่

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำสายซอยและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ฝั่งซ้าย มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - พ.ศ. ๒๕๗๑ เมื่อแล้วเสร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ จำนวน ๑๘๙,๖๔๐ ไร่

๔.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อวงเงินโครงการที่เพิ่มขึ้น และปัญหาอุปสรรค

๔.๒.๑ ปัจจัยที่มีผลต่อวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

(๑) เนื่องจากค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำฝั่งซ้าย ตามกรอบวงเงินเดิมเป็นราคาที่ได้ประเมินไว้ตามที่เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และในปัจจุบันคงเหลืองานก่อสร้างระบบส่งน้ำสายซอยและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบอาคารพื้นที่ฝั่งซ้าย เพื่อกระจายน้ำให้พื้นที่ชลประทาน อีกจำนวน ๒ สัญญา ซึ่งมีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ วงเงินงบประมาณ ๓,๕๕๐ ล้านบาท เป็นราคาที่ได้จากการประมาณราคาโดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน

(๒) การเพิ่มเติมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตามคำร้องขอของราษฎร จำนวน ๒ สถานี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประมาณ ๒๐,๗๐๐ ไร่ เนื่องจากแนวคลองส่งน้ำที่ผ่านไม่สามารถส่งน้ำโดยระบบคลองส่งน้ำและอาคารประกอบฝั่งขวาได้ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

(๓) ราคาที่ดินสูงกว่าราคาประเมินเบื้องต้น (ราคาที่ดินประเมินเบื้องต้นจากรายงานศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ ที่ได้ประเมินไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ๔๐,๐๐๐ - ๘๖,๐๐๐ บาท/ไร่ มีความแตกต่างกันเนื่องจากระยะเวลาผ่านมาเป็นเวลาหลายปี ประกอบกับราคาประเมินที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้น ปัจจุบันการจ่าย

ค่าที่ดินของโครงการ เฉลี่ยไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ - ๒๒๐,๐๐๐ บาท/ไร่) และมีราษฎรบางส่วนที่มีที่ดินถูกเขตชลประทานไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนที่ดิน

(๔) การเพิ่มเติมอาคารประกอบตามแนวคลองส่งน้ำ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การระบายน้ำตลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ไม่เพียงพอทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ประกอบกับราษฎรในพื้นที่ได้ร้องขอให้เพิ่มอาคารประกอบในคลองส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรจำนวน ๘๒ แห่ง

(๕) การแก้ไขแบบก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำบริเวณจุดตัดถนนทางหลวง ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคตของกรมทางหลวง จำนวน ๗ แห่ง โดยให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้าง วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๘.๘๔๔ ล้านบาท

(๖) การปรับแบบก่อสร้างของสะพานรถไฟข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ที่ กม.๑๙+๔๖๒ ให้เป็นไปตามรูปแบบของการรถไฟโดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการก่อสร้าง

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปงบประมาณทั้งโครงการ ได้ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบกรอบวงเงินโครงการ เดิม/ใหม่ (ล้านบาท)

รายการ	กรอบวงเงินเดิม	กรอบวงเงินใหม่	เพิ่ม/ลด
๑. ค่าที่ดิน	๑,๒๑๑.๓๕๙๐	๒,๖๔๐.๐๖๗๖	+ ๑,๔๒๘.๗๐๘๖
๒. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	๘,๓๔๘.๑๕๑๒	๑๑,๓๘๕.๙๔๕๔	+ ๓,๐๓๗.๗๙๔๒
๒.๑ เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อม ส่วนประกอบอื่น	๑,๑๗๒.๐๗๑๒	๑,๐๑๙.๘๔๓๙	- ๑๕๒.๒๒๗๓
๒.๒ ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำฝั่งซ้าย	๒,๙๐๔.๒๒๗๑	๖,๒๐๗.๕๑๑๐	+ ๓,๓๐๓.๒๘๓๙
๒.๓ ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำฝั่งขวา	๔,๒๗๑.๘๕๒๙	๔,๑๕๘.๕๙๐๕	- ๑๑๓.๒๖๒๔
๓. ค่าก่อสร้างอื่นๆ	๑๕.๐๐๐๐	๑,๓๒๕.๔๙๖๖	+ ๑,๓๑๐.๔๙๖๖
๔. ค่าอื่นๆ	๙๒๕.๔๘๙๘	๖๔๘.๔๙๐๔	- ๒๗๖.๙๙๙๔
รวม	๑๐,๕๐๐.๐๐๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐๐๐	+๕,๕๐๐.๐๐๐๐

๔.๒.๒ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน

ในการดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ ได้ประชุมชี้แจงผู้นำในท้องที่และราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรวม ๕๒ ครั้ง ในพื้นที่ ๒๗ ตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้รับผลกระทบซึ่งได้ นำมาพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการและลดผลกระทบของสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด และได้นำไปสู่การแก้ปัญหา ประเด็นปัญหามีดังต่อไปนี้

(๑) การแก้ไขแบบก่อสร้างคลองส่งน้ำ

(๑.๑) แก้ไขแบบก่อสร้างลดเขตคลองชลประทานจากเดิมกว้าง ๑๐๐-๑๑๐ เมตร ให้เหลือกว้างไม่เกิน ๖๐ เมตร และปรับเปลี่ยนแนวคลองส่งน้ำให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจากราษฎรมีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยแต่ละรายไม่มากเมื่อคลองส่งน้ำตัดผ่านทำให้ราษฎรสูญเสียที่ดินทั้งแปลงหรือเหลือที่ดินไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งแนวก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ตัดผ่านบ้านพักอาศัย ชุมชน รวมทั้ง

เสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งการแก้ไขแบบก่อสร้างไม่ได้เป็นการลดความสามารถในการส่งน้ำ แต่ไปลดในส่วนองค์ประกอบอื่นของคลองส่งน้ำ เช่น ถนนข้างคลองส่งน้ำ และระบบระบายน้ำข้างคลอง เป็นต้น

(๑.๒) การขอยกเลิกการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายซอย สายแยกซอย บางส่วน เพื่อลดการสูญเสียที่ดินของราษฎร เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนทับซ้อนกับระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และคลองขุดเดิม ผู้นำในท้องที่จึงขอให้ปรับแนวคลองส่งน้ำทับคลองระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

(๑.๓) การแก้ไขแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ขออนุญาตก่อสร้าง บริเวณจุดตัดกับคลองส่งน้ำสภาพธรณีบริเวณที่แนวคลองส่งน้ำสายใหญ่ตัดผ่าน

(๑.๔) สภาพธรณีบริเวณที่แนวคลองส่งน้ำสายใหญ่ตัดผ่าน พบสภาพเป็นชั้นดิน ขุดยากและชั้นหิน จึงต้องใช้วิธีการขุดระเบิดหิน

(๒) การจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง

ระบบชลประทานฝั่งขวาส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ส่วนระบบชลประทานฝั่งซ้ายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และมีบางส่วนที่เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ในการดำเนินงานจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้าง ได้ดำเนินการขออนุญาตพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีระยะเวลา ๔ ปี และครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีระยะ ๔ ปี ซึ่งหมดอายุลงแล้ว แต่ไม่สามารถจัดหาที่ดินได้แล้วเสร็จ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุญาตพระราชกฤษฎีกา ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างและระยะเวลาโครงการ ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินงบประมาณโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทาน จึงมีความจำเป็นต้องเสนอขอขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ๔๘๑,๔๐๐ ไร่ ในเขตจังหวัดอุดรธานีและบางส่วนของจังหวัดพิจิตรโลก

๕. แผนปฏิบัติการ

๕.๑ ช่วงระยะเวลา ๑-๓ เดือน เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว จะดำเนินการเร่งรัดวัดกระบวนการในการจัดหาที่ดิน เพื่อดำเนินการก่อสร้าง

๕.๒ ช่วงระยะเวลา ๔-๑๒ เดือน จะเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ ต่อไป

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลา โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี จากวงเงินเดิม ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท เป็น ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาจากเดิม ๑๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๖) เป็น ๑๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๗๑)

๗. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๘.๑ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ จากเดิม ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๗๑)

๘.๒ อนุมัติขยายกรอบวงเงินค่าก่อสร้างโครงการ จากเดิม ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท เป็น ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก  จันทนพ

(ธรรมนัส พรหมเผ่า)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗