

๑๗๙/๒๐.๖ สลค. (eMail)

๘๘๑๖๗ ถ. กว.ค.

๑๔๔๕๔ รับที่ : ๕๗๔๐๐/๖๗



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ส)

๑๔๔๕๔ ๘ ก.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๔ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ส) ๑๗๒๔๗

ลงวันที่ ๓๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระ当局เศรษฐกิจและสหกรณ์เสนอเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการประตุระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

๒. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

๓. โครงการประตุระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

๔. โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำพุง - น้ำกำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั่น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการชลประทานขนาดใหญ่ทั้ง ๔ โครงการ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน บรรเทาปัญหาอุทกภัย แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตรและการอุปโภค บริโภค แต่เนื่องจากในการดำเนินการก่อสร้างประสบปัญหา

/การจัดหา...

การจัดทำที่ดินที่ราชภูมิบางส่วนไม่รับราคาที่ดินและค่าทดแทนทรัพย์สิน การปรับปรุงแก้ไขแบบเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและลดผลกระทบต่อราชภูมิในพื้นที่ รวมทั้ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร และแรงงาน ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับ การขยายระยะเวลาดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่คณะกรรมการได้อนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้โครงการชลประทาน ขนาดใหญ่ทั้ง ๔ โครงการ สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการได้อนุมัติ จัดการณ์ จำนวน ๔ โครงการ ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เห็นสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จะเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยดำเนินถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ รวมทั้งประโยชน์และความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรมชลประทานควรให้ความสำคัญ กับการสำรวจ ตรวจสอบที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชลประทานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และควรดำเนินการจัดทำที่ดินในการดำเนินโครงการ และ/หรือการออกพระราชบัญญัติกำหนด เขตที่ดินที่จะเวนคืนให้แล้วเสร็จก่อนการดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันการเรียกร้องต่าง ๆ ของประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากโครงการชลประทานเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเสมอภาคของประชาชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐๐๖๖๐ ๑๙๗๘๗

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ