



ภาค. 120
วันที่ 12 มิ.ย. 67
เวลา 13.30 น.



ที่ กษ ๐๓๓๐/๖๑๔๕

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๔ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบพิจารณา เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่
จำนวน ๔ โครงการ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๔ โครงการ มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ (๙)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำต้นทุน
สำหรับใช้ในการเกษตร การอุปโภค - บริโภค การท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม รวมทั้งบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงโครงการดังต่อไปนี้

๑.๑ โครงการประสูตระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้ดำเนินโครงการประ
สูตระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แผนการดำเนินงานโครงการ ๖ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๖) กรอบวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๓๒,๕๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๗ ตำบลของอำเภอเชียงคาน รวม ๔๔ หมู่บ้าน
๙,๒๘๗ ครัวเรือน รวมถึงจะเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อเกษตรกรรม

๑.๒ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด นครศรีธรรมราช

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้ดำเนินโครงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนการดำเนินงานโครงการ
๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๖) กรอบวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๙,๕๘๐ ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ ประมาณ
ร้อยละ ๙๐ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๒ ตำบล ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง ๓๒,๒๕๓ ครัวเรือน
รวมถึงจะเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อเกษตรกรรมในฤดูแล้ง ๕.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่
รับประโยชน์ ๑๗,๔๐๐ ไร่

๑.๓ โครงการประตุน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ อนุมัติให้ดำเนินโครงการประตุน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร แผนการดำเนินงานโครงการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖) กรอบวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๔๙ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อบรรเทาปัญหา น้ำท่วมบริเวณด้านเหนือน้ำของประตุน้ำบ้านก้อ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑๐,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๘ หมู่บ้าน ๑,๐๖๗ ครัวเรือน ของตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส ตำบลวาใหญ่ อำเภอกาฬโง่ อำนาจ รวมถึงเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อเกษตรกรรม

๑.๔ โครงการประตุน้ำลำน้ำพุง - น้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ อนุมัติให้ดำเนินโครงการประตุน้ำลำน้ำพุง - น้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร แผนการดำเนินงานโครงการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖) กรอบวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒,๑๐๐ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำพุง เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำพุงและลุ่มน้ำก้อ พื้นที่รับประโยชน์ ๗๘,๓๕๘ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตำบล ๕๓ หมู่บ้าน ๑๐,๘๕๗ ครัวเรือน ของตำบลตองโขบ ตำบลเหล่าโพนค้อ ตำบลดำนม่วงคำ และตำบลนาแมต อำเภอกอกศรีสุพรรณ รวมถึงเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อเกษตรกรรม

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการประตุน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการประตุน้ำลำน้ำพุง - น้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และโครงการประตุน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ จึงจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้พิจารณาเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อให้กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง ๔ โครงการสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างที่ได้ปรับปรุงใหม่ตามข้อเท็จจริง

๔. ข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานได้ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคได้ ดังนี้

๔.๑ โครงการประตุน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๔.๑.๑ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินงานโครงการประตุน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

(๑) งานจ้างก่อสร้างประตูละบายน้ำ ขนาดบานระบาย ๑๕.๐๐x๑๓.๒๐ เมตร จำนวน ๕ ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

(๑.๑) กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างประตูละบายน้ำ ขนาดบานระบาย ๑๕.๐๐x๑๓.๒๐ เมตร จำนวน ๕ ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูละบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๕/๒๕๖๒ (สพด.) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ วงเงินสัญญา ๑,๕๑๐,๙๑๗,๐๒๗.๒๓ บาท อายุสัญญา ๑,๒๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อมา กรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญากำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๘๒๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๗๕.๖๖ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(๒) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ วงเงิน ๒,๔๓๕,๘๔๙๖ ล้านบาท ความยาว ๙๙ กิโลเมตร สำหรับส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน ๗๒,๕๐๐ ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานสะสมร้อยละ ๑๐.๑๒ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) งานก่อสร้างคันกันน้ำและอาคารประกอบ วงเงิน ๑๗๑,๙๔๓๙ ล้านบาท ความยาว ๓๑.๕๐ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานสะสมร้อยละ ๖๑.๑๑ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น และค่าสำรวจออกแบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๔.๑.๒ ปัญหาและอุปสรรค

(๑) การจัดหาที่ดินมีความล่าช้า เนื่องจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานคันกันน้ำ และระบบส่งน้ำที่ถูกเขตชลประทานบางส่วน ไม่ยอมรับราคาค่าที่ดินและค่าทดแทนทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงทำความเข้าใจ และดำเนินการมีส่วนร่วมกับราษฎรเพิ่มเติม และคาดว่าจะจัดหาที่ดินแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งส่งผลให้แผนงานก่อสร้างระบบส่งน้ำล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ จึงต้องขยายระยะเวลาโครงการประตูละบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

(๒) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) รัฐบาลจึงได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล และสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร - เครื่องมือไม่เพียงพอ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๔.๒ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.๒.๑ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลงานสะสม (%)	หมายเหตุ
๑	ประตุน้ำและอาคารประกอบ จำนวน ๒ แห่ง	๑๙๐.๓๕๔๙	๑๐๐.๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.๒.๒ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ รายการ ดังนี้

(๑) งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำสาย ๓ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑

กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำสาย ๓ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๐/๒๕๖๑ (สพด.) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ วงเงินสัญญา ๖๙๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ต่อมากรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญากำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๘๒๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ผลงานสะสมร้อยละ ๑๔.๓๗๒ ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญาได้แล้วเสร็จอันเป็นการผิดสัญญา และได้ดำเนินขั้นตอนการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา

(๒) งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำสาย ๓ ความยาว ๓.๙๐๔ กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒

กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำสาย ๓ ความยาว ๓.๙๐๔ กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๘/๒๕๖๒ (สพด.) ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วงเงินสัญญา ๑,๐๓๙,๑๘๔,๙๑๗.๔๒ บาท อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ต่อมากรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญากำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๘๒๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ปัจจุบัน มีผลงานสะสมร้อยละ ๑๔.๓๗ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำสาย ๓ ความยาว ๔.๘๒๐ กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๓

กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำสาย ๓ ความยาว ๔.๘๒๐ กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๓ ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๗/๒๕๖๒ (สพด.) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วงเงินสัญญา ๑,๑๘๖,๖๗๓,๕๒๔.๕๙ บาท อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อมาได้รับการงดค่าปรับเนื่องจากส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ๒๐๑ วัน และกรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญากำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๘๒๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๓๖.๑๐ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๗๐

(๔) งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ

กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ตามสัญญาเลขที่ กจ.๒๙/๒๕๖๔ (สพด.) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ วงเงินสัญญา ๒,๗๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อายุสัญญา ๙๙๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ต่อมากรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญากำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๓๗๔ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๑๗.๙๕ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๗๐

(๕) งานจ้างก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองสาย ๓ กม.๑+๗๐๐

กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองสาย ๓ กม.๑+๗๐๐ ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๓/๒๕๖๒ (สพด.) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ วงเงินสัญญา ๒๑๗,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท อายุสัญญา ๕๔๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ต่อมากรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญากำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๓๗๔ วัน ครบกำหนดวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๒๕.๑๗ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๗๐

(๖) งานคลองระบายน้ำหัวตุรุดพร้อมอาคารประกอบ วงเงิน ๓๓๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ความยาว ๙.๒๐ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานสะสมร้อยละ ๖๒.๒๖ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

(๗) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ ๖ แห่ง วงเงิน ๕๕๕.๗๕๖๐ ล้านบาท ดำเนินการโดยกรมทางหลวงชนบท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ แห่ง ผลงานสะสมร้อยละ ๒๓.๐๙ และจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

(๘) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย งานอาคารชลประทาน ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ค่าสำรวจออกแบบ และงานก่อสร้างสะพานรถไฟ จำนวน ๑ แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๔.๒.๓ ปัญหาและอุปสรรค

(๑) ผู้รับจ้าง (งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำสาย ๓ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑) ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งเป็นผลจากการไม่นำเครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ จึงต้องดำเนินการตามเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญา และจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการแทน ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๒) การปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อให้งานก่อสร้างมีความมั่นคง แข็งแรงเป็นไปตามหลักวิศวกรรม และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ลดผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ เช่น การแก้ไขแบบงานเสาเข็มดิน - ซีเมนต์บริเวณลาดคันคลอง และบริเวณคันคลอง เพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มเสถียรภาพการรับน้ำหนักของคันคลองระบายน้ำ เป็นต้น

(๓) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) รัฐบาลจึงได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล และสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร - เครื่องมือไม่เพียงพอ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๔.๒.๔ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๔.๓ โครงการประตุน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร

๔.๓.๑ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินงานโครงการประตุน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลงานสะสม (%)	หมายเหตุ
๑	ประตุน้ำทั้งงานและอาคารประกอบ	๓๙๐.๙๐๑๙	๑๐๐.๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	คันกันน้ำพร้อมชุดลอก	๓๑.๓๕๙๔	๑๐๐.๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.๓.๒ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

(๑) งานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวา วงเงิน ๗๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำ ๒ แห่ง และระบบส่งน้ำความยาวรวม ๖๒.๓๐ กิโลเมตร สำหรับส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน ๑๐,๐๐๐ ไร่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส และตำบลวังหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร พื้นที่ ๘ หมู่บ้าน ๑,๐๖๗ ครัวเรือน โดยมีแผนเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และค่าสำรวจออกแบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๔.๓.๓ ปัญหาและอุปสรรค

(๑) การจัดหาที่ดินมีความล่าช้า เนื่องจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานระบบส่งน้ำที่ถูกเขตชลประทานบางส่วน ไม่ยอมรับราคาค่าที่ดินและค่าทดแทนทรัพย์สินซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงทำความเข้าใจ และดำเนินการมีส่วนร่วมกับราษฎรเพิ่มเติม และคาดว่าจะจัดหาที่ดินแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งส่งผลให้แผนงานก่อสร้างระบบส่งน้ำล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ จึงต้องขยายระยะเวลาโครงการประตุน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร

(๒) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) รัฐบาลจึงได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อกำหนดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล และสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร - เครื่องมือไม่เพียงพอ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๔.๓.๔ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการประตุน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๔.๔ โครงการประตุน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

๔.๔.๑ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินงานโครงการประตุน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลงานสะสม (%)	หมายเหตุ
๑	ประตูปรับน้ำหัวงานและอาคารประกอบ	๔๐๐.๗๕๖๖	๑๐๐.๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	คลองผันน้ำร่องข้างฝือก - ห้วยยาง	๑๑๙.๕๕๖๑	๑๐๐.๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	คลองผันน้ำห้วยยาง - ลำน้ำเก่า	๕๓.๓๘๖๘	๑๐๐.๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.๔.๒ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

(๑) งานก่อสร้างคลองส่งน้ำห้วยทามไฮ - ห้วยสองตอน วงเงิน ๑๔๗๒๐๐ ล้านบาท ความยาว ๘.๘๐ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานสะสมร้อยละ ๓๙.๗๑ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(๒) งานก่อสร้างอาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้ำ วงเงิน ๕๔๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานสะสมร้อยละ ๕๖.๒๔ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) งานก่อสร้างคลองผันน้ำหนองแขงห้วยชัน-ห้วยยาง วงเงิน ๔๗๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง โดยมีแผนเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

(๔) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ วงเงิน ๑๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ความยาว ๗.๕๒๕ กิโลเมตร สำหรับส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน ๔,๖๘๕ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๓ หมู่บ้าน ๒๐๔ ครัวเรือน ของตำบลตอโขบ และตำบลแมตนาทม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๔.๔.๓ ปัญหาและอุปสรรค

(๑) การจัดหาที่ดินมีความล่าช้า เนื่องจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานคลองผันน้ำ และคลองส่งน้ำที่ถูกเขตชลประทานบางส่วน ไม่ยอมรับราคาค่าที่ดินและค่าทดแทนทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงทำความเข้าใจ และดำเนินการมีส่วนร่วมกับราษฎรเพิ่มเติม และคาดว่าจะจัดหาที่ดินแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งส่งผลให้แผนงานก่อสร้างคลองผันน้ำและคลองส่งน้ำล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ จึงต้องขยายระยะเวลาโครงการประตูปรับน้ำลำน้ำพุง - น้ำเก่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

(๒) การปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และเป็นไปตามความต้องการของราษฎรในพื้นที่ รวมถึงเพื่อลดผลกระทบต่อราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน เช่น การแก้ไขแนวคลองผันน้ำเพื่อให้สามารถจัดหาที่ดินและดำเนินการก่อสร้างได้ การเพิ่มเติมอาคารชลประทานตามแนวคลอง เพื่อส่งน้ำให้กับราษฎรเพิ่มเติม เป็นต้น

๔.๔.๔ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการประตูปรับน้ำลำน้ำพุง - น้ำเก่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าว กรมชลประทาน มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการประตูปรับน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากเดิม ๖ ปี

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๗๐)
(๒) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๗๐)
(๓) โครงการประตูประบายน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และ (๔) โครงการประตูประบายน้ำลำน้ำพุง - น้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

๕. แผนปฏิบัติการ

๕.๑ โครงการประตูประบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน

จังหวัดเลย

๕.๑.๑ ช่วงระยะเวลา ๑ - ๖ เดือน ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ จะได้เร่งรัดดำเนินการจัดทำหาที่ดินเพื่อก่อสร้างในส่วนที่เหลือ เพื่อเร่งส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อไป

๕.๑.๒ ช่วงระยะเวลา ๗ - ๑๒ เดือน เร่งรัดติดตามงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างส่วนที่เหลือ ให้มีความพร้อมดำเนินการในทันทีที่ได้รับงบประมาณ

๕.๑.๓ ช่วงระยะเวลา ๑๓ เดือน เป็นต้นไป จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างในส่วนที่เหลือ และติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้

๕.๒ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕.๒.๑ ช่วงระยะเวลา ๑ - ๖ เดือน ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ จะได้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขสัญญาที่มีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขและเพิ่มเติม เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และให้มีสอดคล้องความต้องการของประชาชนในพื้นที่และกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

๕.๒.๒ ช่วงระยะเวลา ๗ - ๑๒ เดือน เมื่อดำเนินการแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ จะได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่แก้ไข เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

๕.๒.๓ ช่วงระยะเวลา ๑๓ เดือน เป็นต้นไป จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างในส่วนที่เหลือ และติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้

๕.๓ โครงการประตูประบายน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร

๕.๓.๑ ช่วงระยะเวลา ๑ - ๑๒ เดือน ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ จะได้เร่งรัดดำเนินการงานก่อสร้างระบบชลประทานในส่วนที่เหลือเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

๕.๓.๒ ช่วงระยะเวลา ๑๓ เดือน เป็นต้นไป เมื่อดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จตามแผนงานแล้ว จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของโครงการต่อไป

๕.๔ โครงการประตุน้ำลำนน้ำพุ - น้ำก้านเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

๕.๔.๑ ช่วงระยะเวลา ๑ - ๖ เดือน ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ จะได้เร่งรัดดำเนินการจัดทำหาที่ดินเพื่อก่อสร้างในส่วนที่เหลือ เพื่อเร่งส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อไป

๕.๔.๒ ช่วงระยะเวลา ๗ - ๑๒ เดือน เร่งรัดติดตามงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างส่วนที่เหลือ ให้มีความพร้อมดำเนินการในทันทีที่ได้รับงบประมาณ

๕.๔.๓ ช่วงระยะเวลา ๑๓ เดือน เป็นต้นไป จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างในส่วนที่เหลือ และติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๔ โครงการ ต้องเสนอให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติรับทราบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจึงได้เสนอเรื่องการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๔ โครงการ ไว้ในวาระเพื่อทราบในการประชุมในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ซึ่งจะมีการประชุมในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ นี้

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

“(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป”

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย

๘.๑ โครงการประตุน้ำลำนน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม


๘.๒ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

๘.๓ โครงการประตุน้ำลำนน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

๘.๕ โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐)
ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก 
(ธรรมนัส พรหมเผ่า)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th