



กวก. ๕ 4
วันที่ 14 พ.ค. 68
เวลา 17.00

ส่ง : กวก.

รับที่ : 55215/68

14 พ.ค. 2568 เวลา 16.31 น.



ที่ กษ ๐๓๓๐/๓๕๐๕

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๑๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๖๒๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๒๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๑๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี มาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการ ได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๙)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้ดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี แผนการดำเนินงานโครงการ ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๑) กรอบวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๘,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ ในเขตพื้นที่ อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๘,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิม ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๓) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

๑.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๓) เป็น ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

๑.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๔

๒. เหตุผล ...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โปรดพิจารณา เสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วน เพื่อให้กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี สอดคล้องกับแผนงานโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป

๔. ข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานได้ก่อสร้างโครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยสรุป ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคได้ ดังนี้

๔.๑ แผน - ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

๔.๑.๑ งานจ้างก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ. ๓/๒๕๕๔ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ วงเงินสัญญา ๒,๖๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๒,๓๕๖ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

๔.๑.๒ งานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ. ๒๗/๒๕๕๘ (กสพ.) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วงเงินสัญญา ๘๖๒,๘๑๕,๘๔๖ บาท อายุสัญญา ๒,๔๒๘ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ครบกำหนด วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อมากรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญากำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๘๒๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๙๗.๒๑ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑.๓ งานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๒ กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๒ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ. ๖/๒๕๖๐ (กพด.) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วงเงินสัญญา ๓๖๙,๔๑๕,๖๙๗ บาท อายุสัญญา ๑,๒๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ครบอายุ สัญญาวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อมากรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญากำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๘๒๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๖๒.๕๒ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๔.๑.๔ งานจ้างก่อสร้าง ...

๔.๑.๔ งานจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งซ้าย กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งซ้าย โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ. ๑๓/๒๕๖๒ (สพด.) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วงเงินสัญญา ๗๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๕๔๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อมากรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญากำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๘๒๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปัจจุบัน มีผลงานสะสมร้อยละ ๘๑.๘๑ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑.๕ งานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งขวา กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งขวา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ. ๗/๒๕๖๐ (สพด.) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วงเงินสัญญา ๒๑๕,๖๙๒,๕๗๒.๓๖ บาท อายุสัญญา ๑,๒๘๘ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อมากรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญากำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๘๒๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ผลงานสะสมร้อยละ ๓๖.๔๒ ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญาได้แล้วเสร็จ อันเป็นการผิดสัญญา กรมชลประทานจึงได้ดำเนินขั้นตอนการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญาและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการแทน

๔.๑.๖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย งานอาคารชลประทาน คลองส่งน้ำสาย ๔L-๖R-LMC (พื้นที่ส่วนขยาย) และค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๔.๒ ปัญหาและอุปสรรค

๔.๒.๑ การจัดหาที่ดินมีความล่าช้า เนื่องจาก เจ้าของทรัพย์สินส่วนหนึ่งไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ภาครัฐกำหนด บางส่วนไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่รวมถึงที่ดินบางแปลงติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย ทำให้การจัดหาที่ดินเกิดความล่าช้าส่งผลกระทบต่อแผนงานการก่อสร้างระบบชลประทาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป (ส่งมอบพื้นที่ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘) ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

๔.๒.๒ ผู้รับจ้าง (งานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งขวา) ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งเป็นผลจากการไม่นำเครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ จึงต้องดำเนินการตามเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญา และจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการแทน ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

๔.๓ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทาน มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๑๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

๕. แผนปฏิบัติการ

๕.๑ ช่วงระยะเวลา ๑ - ๖ เดือน ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ จะได้เร่งรัดส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อไป

๕.๒ ช่วงระยะเวลา ๗ - ๑๒ เดือน เร่งรัดติดตามงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างส่วนที่ยกเลิกสัญญา

๕.๓ ช่วงระยะเวลา ๑๓ เดือน เป็นต้นไป ดำเนินการติดตามเร่งรัดงานจ้างก่อสร้างงานระบบชลประทานและระบบระบายน้ำ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๑๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และให้หน่วยงานไปดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

“(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป”

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๑๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนงนุช ภิญญินวัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๙ ๕๐๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th