



ภาค. 120
วันที่ 5 พ.ย. 68
เวลา 17.10

สลด. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : 85957/68

5 มิ.ย. 2568 เวลา 17.00 น.



ที่ กษ ๐๓๓๐/๔๒๑๕

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๙๗๖๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๙๓๓๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗
๕. บันทึกกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๕/๕๔๘๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา มาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการฯ ได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการโครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา โดยมีแผนการดำเนินโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔) กรอบวงเงินโครงการ ๓,๙๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน จำนวน ๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวน ๒๘,๐๐๐ ไร่ และสามารถส่งน้ำให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ในฤดูแล้งได้อีก จำนวน ๓๕,๐๐๐ ไร่ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๘) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๙๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

๑.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติวงเงินก่อสร้างฝายกั้นน้ำและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับงานจ้างก่อสร้างภายใต้โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามรายการที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้างต้น จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๓, ๔ และ ๕ ประกอบด้วย

ลำดับ ...

ลำดับ	รายการ	มติคณะรัฐมนตรี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ	วงเงินก้อนนี้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาก้อนนี้ (ปีงบประมาณ)
๑	เขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙	-	๒,๗๓๐.๐๐	๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
		-	๙ กันยายน ๒๕๖๕		๒๕๖๐ - ๒๕๖๘
๒	ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗		๙๙๗.๕๐	๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา มีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการและกรอบวงเงินทั้งโครงการเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและขยายกรอบวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โปรดพิจารณาเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนที่สุด เพื่อกรมชลประทานจะสามารถดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

๔. ข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

๔.๑ งานจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ได้ดำเนินการสำรวจปักหลักเขต กันเขตรังวัดที่ดิน และตรวจสอบที่ดินทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจัดทำบัญชีจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน รวมทั้งได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ดังนี้

รายการ	แปลง	เนื้อที่ (ไร่)	หมายเหตุ
ที่ดินที่ต้องจัดหาทั้งสิ้น	๒,๓๘๘๓	๒,๔๓๐-๒-๕	เบิกจ่ายค่าที่ดินเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๗,๗๘๕,๖๖๙.๘๗ บาท
จ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินแล้ว	๒,๓๓๗	๒,๔๑๘-๑-๘๔	
อยู่ระหว่างรังวัด	๕๖	๗-๐-๒๖	คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๗

สำหรับการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างในส่วนที่เหลือ กรมชลประทานจะเสนอขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านม่วง และตำบลสระ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดพะเยา ซึ่งจะดำเนินการภายหลังจากได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๔.๒ งานก่อสร้างภายใต้โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

๔.๒.๑ งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นเดิม กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๒/๒๕๖๐ (สพด.) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วงเงินสัญญา ๑,๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๑,๐๘๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยภายหลังสิ้นสุดอายุสัญญาแล้ว ปรากฏว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๐.๖๕ กรมชลประทาน ได้อนุมัติบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ต่อมากรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๑/๒๕๖๕ (สพด.) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ วงเงินค่างานก่อสร้าง ๒,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๙๐๐ วัน เริ่มอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ กรมชลประทานอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างจากการเพิ่มปริมาณงานนอกเหนือจากสัญญา จำนวน ๒๐๓ วัน สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๓๒.๑๕ โดยจะดำเนินการ แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๒.๒ งานจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ได้แก่ งานจ้างก่อสร้าง ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐ วงเงินงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาและอาคารประกอบ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙ - พ.ศ. ๒๕๗๑ วงเงินงบประมาณ ๓๑๕,๐๒๑,๗๐๐ บาท

๔.๒.๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ค่าสำรวจออกแบบ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำป้อน ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนา สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๗๑

๔.๓ ปัจจัยที่มีผลต่อวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และปัญหาอุปสรรค

๔.๓.๑ ปัจจัยที่มีผลต่อวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

การกำหนดวงเงินโครงการในการขออนุมัติเปิดโครงการได้ประเมินจากการออกแบบเบื้องต้น โดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง และอัตราราคาน้ำมัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัจจุบันได้ดำเนินการ ออกแบบรายละเอียด โดยพิจารณาตามหลักวิศวกรรมและภูมิประเทศแล้ว ทำให้มีการปรับรายละเอียดต่างๆ เช่น หน้าตัดท่อส่งน้ำ ความยาวท่อส่งน้ำ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราราคาน้ำมัน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างสูงกว่าวงเงินตามที่ได้ประเมินไว้เดิม ประกอบกับราคาที่ดินสูงกว่า ราคาประเมินเบื้องต้น และมีประชาชนบางส่วนที่มีที่ดินถูกเขตชลประทานไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนที่ดิน จึงต้อง ปรับค่าทดแทนที่ดินให้สูงขึ้นเพื่อให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบยอมรับค่าที่ดิน ทำให้ต้องใช้วงเงินงบประมาณสูงขึ้น เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

ตาราง : เปรียบเทียบกรอบวงเงินโครงการ เดิม/ใหม่ (ล้านบาท)

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (เดิม)	วงเงิน (ใหม่)	เพิ่ม / ลด
๑	ค่าที่ดิน	๑๘๐.๒๐๐๐	๒๕๙.๑๙๙๒	+ ๗๘.๙๙๙๒
๒	ค่าสิ่งก่อสร้าง	๓,๖๐๔.๔๕๕๐	๔,๗๔๐.๘๐๐๘	+ ๑,๑๓๖.๓๔๕๘
	๒.๑ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	๒๒๐.๒๕๐๐	๒๙๗.๖๐๐๑	+ ๗๗.๓๕๐๑
	๒.๒ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	๒.๑๓๒๐	๖.๒๕๘๐	+ ๔.๑๒๖๐
	๒.๓ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	๓,๑๔๑.๑๕๐๐	๔,๐๓๑.๙๒๕๗	+ ๘๙๐.๗๗๕๗
	๒.๔ ค่าก่อสร้างอื่นๆ	๗.๐๐๐๐	๑๗๑.๐๙๔๐	+ ๑๖๔.๐๙๔๐
	๒.๕ ค่าแก้ไข สิ่งแวดล้อม	๒๓๓.๙๒๓๐	๒๓๓.๙๒๓๐	-
๓	เพื่อเหลือเพื่อขาด	๑๙๖.๓๔๕๐	-	- ๑๙๖.๓๔๕๐
	รวม	๓,๙๘๑.๐๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐๐๐	๑,๐๑๙.๐๐๐๐

๔.๓.๒ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน

งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วน ประกอบอื่น เดิมกรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๒/๒๕๖๐ (สพด.) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วงเงินสัญญา ๑,๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๑,๐๘๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยภายหลังสิ้นสุดอายุสัญญาแล้ว ปรากฏว่า ผู้รับจ้าง ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๐.๖๕๙ กรมชลประทาน ได้อนุมัติบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และต่อมากรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๑/๒๕๖๕ (สพด.) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ วงเงินค่าจ้างก่อสร้าง ๒,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๙๐๐ วัน เริ่มอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ส่งผลให้งานก่อสร้างระบบชลประทาน (ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ) ซึ่งต้องดำเนินการภายหลังจากงานก่อสร้าง เขื่อนหัวงานแล้วเสร็จ ต้องปรับแผนดำเนินงานเป็นก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๑

๔.๓.๓ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดพะเยา ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทาน จึงมีความจำเป็นต้อง ขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด พะเยา เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน จำนวน ๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวน ๒๘,๐๐๐ ไร่ และสามารถส่งน้ำให้กับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ในฤดูแล้งได้อีก จำนวน ๓๕,๐๐๐ ไร่

๕. ประโยชน์ของโครงการ

๕.๑ ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม ๓,๐๐๐ ไร่ และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ๒๕,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านม่วง และตำบลสระ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดพะเยา จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ๔,๗๑๕ ครัวเรือน ส่วนในฤดูแล้งสามารถส่งน้ำให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (ฝ่ายแม่ยม) จังหวัดแพร่ จำนวน ๓๕,๐๐๐ ไร่ รวม ๑,๕๐๐ ครัวเรือน

๕.๒ ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ปศุสัตว์และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านม่วง และตำบลสระ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดพะเยา เป็นจำนวน ๓๔ หมู่บ้าน ๗,๑๕๓ ครัวเรือน

๕.๓ บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขตอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดพะเยา ลุ่มน้ำยม รวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา

๕.๔ สามารถส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์

๕.๕ เป็นแหล่งประมงเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม

๕.๖ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๖. แผนปฏิบัติการ

๖.๑ ช่วงระยะเวลา ๑ - ๖ เดือน ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดำเนินการติดตาม เြงรัดงานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

๖.๒ ช่วงระยะเวลา ๗ - ๑๒ เดือน จัดเตรียมความพร้อมของเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการจัดหาผู้รับจ้างและเริ่มงาน ก่อสร้างได้ตามแผนงานต่อไป

๖.๓ ช่วงระยะเวลา ๑๓ เดือน เป็นต้นไป จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ และติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้

๗. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จากเดิม ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็น ๑๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๗๑) และจากกรอบวงเงินโครงการเดิม ๓,๙๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

“(๔) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป”

๙. ข้อเสนอของส่วนราชการ


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ดังนี้

๙.๑ ขออนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จากระยะเวลาดำเนินโครงการเดิม ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็น ๑๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๗๑)

๙.๒ ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จากกรอบวงเงินโครงการเดิม ๓,๙๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th