

ที่ สร.๐๒๐๓/๑๑๒๒

๑/๔
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๑ มกราคม ๒๕๐๔

เรื่อง มหาวิทยาลัยมหิดลขออนุมัติก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างโดยเพิ่มวงเงิน
เรียน รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ


อ้างถึง หนังสือที่ สร.ทบ.๐๒๐๑/๐๒๓๔๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๓

ตามที่ได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหิดลก่อสร้างอาคาร
จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามารักษ์ จากเดิมเป็นอีก ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นสุด
สัญญาเดิมเป็นสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๐๓ โดยเพิ่มวงเงินอีก ๑๑,๕๗๐ บาท
ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังและสำนักงานประมาณ
พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย กระทรวงการคลังเห็นสมควร
อนุมัติตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเสนอได้ ส่วนการต่อสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างอีก ๒๐ วันนั้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างมิใช่เป็นความผิดของผู้รับจ้าง จึงอยู่ในข่ายที่จะต่อ
สัญญาให้ได้ และเป็นอำนาจของผู้มีอำนาจสั่งจ้างที่จะพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร ส่วนสำนัก
งบประมาณเห็นสมควรให้ต่ออายุสัญญาจากเดิมออกไปอีก ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม คือ
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๐๓ ได้ พร้อมทั้งให้เปลี่ยนแปลงรายการโดยเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง ซึ่งจะจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามจำนวนดังกล่าว คือ ๑๑,๕๗๐ บาท ใกล้เคียง

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๐๔ ลงมติเห็นชอบด้วย
และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานประมาณ
จึงเรียนป็นอันมา.

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง




(นายไพฑูรย์ ทองนิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติกรรม.

โทร.๔๐๐๐๐๗



ครุฑ
งาน

ที่ ศร.๐๓๐๓/๑๑๒๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง มหาวิทยาลัยมหิดลขออนุมัติก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างโดยเพิ่มวงเงิน

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


อ้างถึง หนังสือที่ กค.๐๕๐๒/๑๑๔๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ตามที่ได้เสนอความเห็นประกอบการศึกษาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหิดลก่ออายุสัญญา
จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี จากเดิมออกไปอีก ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นสุด
สัญญาเดิมเป็นสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเพิ่มวงเงินอีก ๑๑,๕๓๐ บาท นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้สำนักงานงบประมาณได้เสนอความเห็นมาด้วยว่า เห็นสมควรให้
ก่ออายุสัญญาจากเดิมออกไปอีก ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม คือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้
พร้อมทั้งให้เปลี่ยนแปลงรายการโดยเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง ซึ่งจะจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยตามจำนวนดังกล่าว คือ ๑๑,๕๓๐ บาท ได้ด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ลงมติเห็นชอบด้วย
และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานงบประมาณ
จึงเรียนยืนยันมา.

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง




(นายไพบูลย์ ทองนิต) (นายไพบูลย์ ทองนิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติกรรม.

โทร.๔๑๐๐๐๗



๒๒๒๒๒๒
วันเพ็ญ/พิมพ์

๑/๙

ที่ สร.๐๒๐๓/๑๑๖๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๒ มกราคม ๒๕๑๔

เรื่อง มหาวิทยาลัยมหิดลขออนุมัติก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างโดยเพิ่มวงเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ


อ้างถึง หนังสือที่ สร.๐๓๐๕/๒๔๔๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๑๓

ตามที่ไต่เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหิดลขออายุสัญญา
จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามารักษ์ จากเดิมออกไปอีก ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นสุด
สัญญาเดิมเป็นสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๓ โดยเพิ่มวงเงินอีก ๑๑,๕๙๐ บาท นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้กระทรวงการคลังก็ไต่เสนอความเห็นมาควยว่า เห็นสมควรอนุมัติ
ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเสนอให้ ส่วนการต่อสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างอีก ๒๐ วันนั้น เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างมิใช่เป็นความผิดของผู้รับจ้าง จึงอยู่ในข่ายที่จะต่อสัญญาให้ได้
และเป็นอำนาจของผู้อนุมัติสั่งจ้างที่จะพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๑๔ ลงมติเห็นชอบด้วย
และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานประมาณ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายไพบูลย์ ทองนิต) (นายไพบูลย์ ทองนิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติกรรม.

ควรรว
น ๒๒



สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
 รับที่ 13936
 วันที่ 15 ม.ค. 14 เวลา 10.30 น.
 ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

ที่ สร.พม. 0201/12 449

๒๔ ตุลาคม 2517

เรื่อง มหาวิทยาลัยมหิดลขออนุมัติก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยเพิ่มวงเงิน
 กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 วันที่ ๑๕/๑๐/๖๖ NV-1
 วันที่ ๑๕/๑๐/๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลรายงาน ว่า ตามที่ ได้รับอนุมัติให้ทำสัญญาจ้างเหมาทำการ
 ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงพยาบาลเป็นสำนักงานภาควิชาวิสัญญีวิทยา และห้องเก็บหีบบนผู้ป่วย
 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระยะเวลาการก่อสร้าง 210 วัน ในวงเงิน 1,060,000.- บาท
 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาแบบแปลนการก่อสร้าง โดยละเอียดใหม่ เห็นควรเปลี่ยนแปลง
 แก้ไขรายการบางรายการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ใช้สถานที่เป็นไปโดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
 ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มวงเงินในการนี้อีก 11,570.- บาท ซึ่งจะเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะ ฯ และ
 เนื่องจากการแก้ไขจำต้องใช้เวลาคิดทวนและเขียนแบบแปลน ทำให้ต้องระงับการก่อสร้างไว้ระยะ
 หนึ่ง ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อันเป็นผลสะท้อนให้การก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนด
 เกินได้ จึงขอต่ออายุสัญญาจากเดิมออกไปอีก 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมเป็นสิ้นสุดสัญญาใน
 วันที่ 6 ตุลาคม 2517 การขอต่ออายุสัญญาและเปลี่ยนแปลงรายการ โดยเพิ่มวงเงินนี้ เห็นชอบ
 ที่จะให้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรี

ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐได้พิจารณา เหตุผลที่มหาวิทยาลัยมหิดลชี้แจงแล้ว เห็น
 ชอบด้วย จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง.

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

1๐๖๒ ๕๐๗๗๗

(นายเกษม วรรณกุล)

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

สำนักงานปลัดทบวง

โทร. 818791