

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๗ ๒๕๓๓
วันที่ ๗ ๒๕๓๓

ที่ นร ๑๐๐๓/ 7490

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๓๓

๒/๔

เรื่อง ผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี


อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว(ด) ๑๑๘๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๒ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๓ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ตามหนังสืออ้างถึง ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนภูมิภาค ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนภูมิภาค รวม ๓ ครั้ง ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ รายงานความก้าวหน้าให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบทุกระยะ ๓ เดือน สำหรับการดำเนินงานที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑ ปี กับทุกระยะ ๖ เดือน สำหรับการดำเนินงานที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จเกินกว่า ๑ ปี ไปให้ทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ขององค์การสวนสัตว์เกี่ยวกับเรื่องโครงการพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์) พิจารณาแล้วมีบัญชาเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกมล สนธิเกษตริณ)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กองแผนงานและวิชาการ

ของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โทร. ๒๕๑๒๒๖



สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

วันที่ ๕ เดือน ๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ที่ โทร. ๒๕๑๒๒๒

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กองแผนงานและวิชาการ โทร. ๒๔๑๒๓๖

ที่ บร ๑๐๐๓/๑๑๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

เรียน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พันเอก พล. เรืองประเสริฐวิทย์)

เรื่องเดิม

๑. มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมฯ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ใ้คอบุติในหลักการของโครงการพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ ตามที่สำนักงานกฤษฎีกา
เสนอ โดยให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นปี ๆ ไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนภูมิภาค
รวม ๓ ครั้ง ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ รายงานความก้าวหน้าให้
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบทุกกระยะ ๓ เดือน สำหรับการดำเนินงาน
ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑ ปี กับทุกกระยะ ๒ เดือน สำหรับการดำเนินงาน ที่ระยะเวลาแล้วเสร็จ
เกินกว่า ๑ ปี ' รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๒๔๓
ขอเท็จจริง

บันทึก องค์การสวนสัตว์ได้รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม คณะรัฐมนตรีส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ เกี่ยวกับโครงการพัฒนา สวนสัตว์เชียงใหม่ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ทำอนุมัติเงินงบประมาณให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวงเงินจำนวน ๕,๘๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรวม ๔ รายการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำขนาดความจุ ๑๐,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร กับขนาดความจุ ๖,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวม ๒ แห่ง เกาะปอดด้อยเดิมถึงอุ้งจู้จู้ ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ และคอกเลี้ยงนกใหญ่ชนิดบินไม่ได้

๒. ผลการดำเนินงานของโครงการฯ องค์การสวนสัตว์ได้เริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้ง ๔ รายการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๒ และในระหว่างการรายงาน ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จดังนี้

Am. 445,3
b1e33
16.00

4/4

๒.๑ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ ๑๐,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร และขนาดความจุ ๖,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ ๕ และร้อยละ ๓ ของการดำเนินการไหลลงความมกคณัระฐนคร์ตามลำคัม โดยองคการฯ ได้อนุมัติให้สวนสัตว์เชียงใหม่ทำสัญญาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ ๑๐,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร แล้ว ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ ๖,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยดำเนินการประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อขอให้ก่อสร้างในตามแบบ กชช. ของกรมชลประทาน ในปีงบประมาณ ๒๕๓๔ เนื่องจากเงินงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำได้ จึงนำเงินงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ ๑๐,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณไม่เพียงพอเช่นเดียวกัน ในการนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจแล้ว

๒.๒ การก่อสร้างเกาะปล่อยเลี้ยงลิงอุรังอุตัง ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ และคอกเลี้ยงนกขมิ้นคินไม้โคขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร โดยดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๑๐ ของการดำเนินการไหลลงความมกคณัระฐนคร์โดยไคทำสัญญาก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ทั้ง ๒ รายการ


รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

ขอพิจารณา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณารายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานความมกคณัระฐนคร์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วมีความเห็นว่า การดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่องค์การสวนสัตว์รายงานมาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการได้รับอนุมัติเงินงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ไม่เพียงพอซึ่งมีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๓๓ จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามนัยมกคณัระฐนคร์ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ทอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยจึงไคส่งเรื่องนี้ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาคำเนินการต่อไป

พินิจ ๓๐๓๘๑



๓๐๓๘๑

#๓๖-๓-๓

๓๐๓๘๑

(นายกมล สอนธิ์เทศ)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี