

Pa. 11

HU.DOT.		/	/	/
HD.		/	/	/
HTERO.	new 78	/	m	34
VH.1	Jr 18	/	m	34
VH.9	DAL	/	m	34
QUM.	18	/	m	34
QUM.VIH/VH.	18	/	m	34

ที่ นร 0205/ 2154/

2/15
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

18 ธันวาคม 2534

เรื่อง การก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0201/ว(ล) 17008
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2532
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0202/3640
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2533

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0201/67039 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2534

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบเตรียมการเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมสภาผู้ว่าราชการานาการโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2534 และอนุมัติให้
กระทรวงการคลังดำเนินการก่อสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติตามที่เสนอ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และ
ให้ทำสัญญาว่าจ้างได้ไม่เกิน 2,586.6 ล้านบาท นั้น

บัดนี้ กระทรวงการคลังได้รายงานผลการก่อสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มาเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2534

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุ เครืองาม)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองประมวลและติดตามผลมติคณะรัฐมนตรี

๑๘ ธ.ค. ๒๕๓๔

โทร. 2801445

โทรสาร 2826355

พช.ลคร...../...../.....
ผอ...../...../.....
พช.ผอ...../...../.....
พท.ผ...../...../.....
พท.จ...../...../.....
จนท.พิมพ์/ทวน...../...../.....
จนท.พิมพ์/ทวน...../...../.....

1. 10/10/2018
 2. 10/10/2018
 3. 10/10/2018
 4. 10/10/2018
 5. 10/10/2018
 6. 10/10/2018
 7. 10/10/2018
 8. 10/10/2018
 9. 10/10/2018
 10. 10/10/2018
 11. 10/10/2018
 12. 10/10/2018
 13. 10/10/2018
 14. 10/10/2018
 15. 10/10/2018
 16. 10/10/2018
 17. 10/10/2018
 18. 10/10/2018
 19. 10/10/2018
 20. 10/10/2018
 21. 10/10/2018
 22. 10/10/2018
 23. 10/10/2018
 24. 10/10/2018
 25. 10/10/2018
 26. 10/10/2018
 27. 10/10/2018
 28. 10/10/2018
 29. 10/10/2018
 30. 10/10/2018
 31. 10/10/2018
 32. 10/10/2018
 33. 10/10/2018
 34. 10/10/2018
 35. 10/10/2018
 36. 10/10/2018
 37. 10/10/2018
 38. 10/10/2018
 39. 10/10/2018
 40. 10/10/2018
 41. 10/10/2018
 42. 10/10/2018
 43. 10/10/2018
 44. 10/10/2018
 45. 10/10/2018
 46. 10/10/2018
 47. 10/10/2018
 48. 10/10/2018
 49. 10/10/2018
 50. 10/10/2018
 51. 10/10/2018
 52. 10/10/2018
 53. 10/10/2018
 54. 10/10/2018
 55. 10/10/2018
 56. 10/10/2018
 57. 10/10/2018
 58. 10/10/2018
 59. 10/10/2018
 60. 10/10/2018
 61. 10/10/2018
 62. 10/10/2018
 63. 10/10/2018
 64. 10/10/2018
 65. 10/10/2018
 66. 10/10/2018
 67. 10/10/2018
 68. 10/10/2018
 69. 10/10/2018
 70. 10/10/2018
 71. 10/10/2018
 72. 10/10/2018
 73. 10/10/2018
 74. 10/10/2018
 75. 10/10/2018
 76. 10/10/2018
 77. 10/10/2018
 78. 10/10/2018
 79. 10/10/2018
 80. 10/10/2018
 81. 10/10/2018
 82. 10/10/2018
 83. 10/10/2018
 84. 10/10/2018
 85. 10/10/2018
 86. 10/10/2018
 87. 10/10/2018
 88. 10/10/2018
 89. 10/10/2018
 90. 10/10/2018
 91. 10/10/2018
 92. 10/10/2018
 93. 10/10/2018
 94. 10/10/2018
 95. 10/10/2018
 96. 10/10/2018
 97. 10/10/2018
 98. 10/10/2018
 99. 10/10/2018
 100. 10/10/2018

4/15

ที่ นร 0205/ว(ล) 21543

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

18 ธันวาคม 2534

เรื่อง การก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เรียน รัฐ-คค., พณ., มท., เลขา-ลงทุน, ผู้ว่า-กทม.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0201/ว(ล) 17008
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2532

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0201/67039 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2534
(แจ้ง)
ตามที่ได้ยื่นยัติคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบเตรียมการเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2534 นั้น

บัดนี้ กระทรวงการคลังได้รายงานผลการก่อสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มาเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2534

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุ เครืองาม)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

18 ธ.ค. 2534

กองประมวลและติดตามผลมติคณะรัฐมนตรี

โทร. 2801445

โทรสาร 2826355

0202/5

ผช.ถก...
ผอ...
ผช.ผอ...
พ.น.ค...
พ.น.ง...
จนท...
มท.พ.น.ว./ทท...

กปด. รับที่.....
วันที่.....
เวลา.....



สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี	
รับที่.....	10125 1ค.ท
วันที่.....	19.20
เวลา.....	17.00

ที่ กค 0201/ 64039

กระทรวงการคลัง

7/15

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 ธันวาคม 2534

เรื่อง การก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2532 ให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จทันการจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2534 คือ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2534 โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2521 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 และให้กระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติ และให้จัดตั้งสำนักงานรับผิดชอบการประชุมฯ โดยอนุมัติให้ก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติภายในวงเงินไม่เกิน 2,586.6 ล้านบาท นั้น

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จนแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด และได้ใช้เป็นสถานที่จัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2534 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2534 ตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว กระทรวงการคลังจึงขอสรุปผลการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดังนี้

1. ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.1 กระทรวงการคลังได้มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 99/2532 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2532 และที่ 105/2532 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2532 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติ และตั้งสำนักงานจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2534

1.2 คณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2532 ให้บริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติ

8/15

1.3 โดยที่การก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติเป็นงานจำเป็นเร่งด่วนที่มีระยะเวลาจำกัด และต้องแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด การดำเนินการต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีการรักษากำหนดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติ จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2532 มอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดแทนคณะกรรมการฯ ในการอนุมัติแบบ การเชิญผู้รับเหมาเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ การคัดเลือกผู้รับเหมา การต่อรองราคา การอนุมัติวงเงินว่าจ้าง ตลอดจนการทูลเกล้าฯ ว่าจ้างผู้รับเหมา และเสนอคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติเพื่อทราบ

2. การก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยที่การก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติเป็นงานจำเป็นเร่งด่วนที่มีระยะเวลาการก่อสร้างจำกัดและจะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กระทรวงการคลังจึงได้ดำเนินการก่อสร้างด้วยกำรออกแบบและก่อสร้างควบคู่กันไป และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน ได้แบ่งงานตามลักษณะและวิธีการจัดหาวออกเป็น 58 งาน เป็นงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 1 งาน งานก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรมระบบ งานตกแต่งภายใน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 32 งาน งานศิลปกรรมและประติมากรรมที่แสดงเอกลักษณ์ไทยและต้องการศิลปินที่มีความชำนาญเป็นพิเศษรวม 18 งาน และงานด้านสาธารณูปการที่ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจรวม 7 งาน และเพื่อความต่อเนื่องของงาน กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง (จัดซื้อ) โดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ตรวจรับพัสดุ) โดยใช้กรรมการชุดเดียวกัน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาและตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรมระบบ งานตกแต่งภายใน และอื่น ๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยใช้กรรมการชุดเดียวกัน เพื่อตรวจรับงานศิลปกรรมและงานสาธารณูปการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว กระทรวงการคลังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการ สำนักงานอัยการสูงสุด กรมธนารักษ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และโรงงานยาสูบ ในการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมเป็นกรรมการฯ และกรรมการทุกท่านได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจอย่างดียิ่ง เป็นผลให้การดำเนินงานลุล่วงไปด้วยดีได้ผลเป็นที่น่าพอใจดังผลงานที่ประจักษ์และปรากฏเห็นเด่นชัด

9/15

ในการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กระทรวงการคลังได้ทำสัญญาว่าจ้างและสัญญาซื้อขายรวม 58 สัญญาโดยมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายการก่อสร้างสำหรับใช้งานชั่วคราวเฉพาะการจัดประชุมสภาผู้ว่าราชการนครโลกและกองทุนฯ) รวมทั้งสิ้น 2,331.8 ล้านบาท ดังนี้

- | | |
|---|-----------------|
| (1) งานบริหารโครงการ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
โดยบริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด | 78,245,950 บาท |
| (2) งานถมที่และปรับปรุงพื้นที่
โดยบริษัท โชคประพันธ์ก่อสร้าง จำกัด | 43,700,000 บาท |
| (3) งานเสาเข็มเจาะ
โดยบริษัท ไพล์คอนไทย จำกัด และ
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด | 83,185,514 บาท |
| (4) งานก่อสร้างอาคาร
โดยบริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด และ
บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด | 851,882,866 บาท |
| (5) งานจัดหาและติดตั้งโครงสร้างหลังคา
โดยบริษัท เดียวยังสีลม จำกัด | 158,000,000 บาท |
| (6) งานจัดหาและส่งมอบบุญแจ
โดยบริษัท เอกฮง จำกัด | 884,680 บาท |
| (7) งานก่อสร้างและปรับปรุงเชื่อมกันดิน
โดยบริษัท โชคประพันธ์ก่อสร้าง จำกัด | 7,500,000 บาท |
| (8) งานจัดหาและติดตั้งระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน
โดยบริษัท จาร์ดินซินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด | 44,578,000 บาท |
| (9) งานจัดหาและติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม
โดยบริษัท กัมพูเส็งค้ากระจก จำกัด | 33,540,955 บาท |
| (10) งานจัดหาและติดตั้ง Operable Walls
โดยบริษัท เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด
(ประเทศไทย) จำกัด | 11,967,363 บาท |

10/15

- | | |
|--|-----------------|
| (11) งานจัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
โดยบริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 149,925,247 บาท |
| (12) งานจัดหาและติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้และระบบ
ประปา โดยบริษัท ไทยเคนโซซา จำกัด | 55,845,080 บาท |
| (13) งานจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร
โดยบริษัท บี.กริม เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด | 85,228,186 บาท |
| (14) งานจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังของสถานีย่อย
โดยบริษัท บี.กริม เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด | 73,893,868 บาท |
| (15) งานจัดหาและติดตั้งระบบห้องเครื่องทำน้ำเย็น
โดยบริษัท ไทยเคนโซซา จำกัด | 62,485,780 บาท |
| (16) งานจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างพิเศษ
โดยบริษัท แสงประดิษฐ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด | 196,442,785 บาท |
| (17) งานจัดหาและติดตั้งระบบเสียงและระบบแปลภาษา
โดยบริษัท วิชัยเทรคดิง (1983) จำกัด | 88,603,558 บาท |
| (18) งานจัดหาและติดตั้งสำนักงานสำเร็จรูป
โดยบริษัท ร็อกเวธ จำกัด | 15,685,483 บาท |
| (19) งานจัดหาและส่งมอบโต๊ะพับได้พร้อมรถเข็น
โดยบริษัท ศรีเจริญอุตสาหกรรม (1979) จำกัด | 2,545,810 บาท |
| (20) งานจัดหาและส่งมอบเวทีพับได้
โดยบริษัท ศรีเจริญอุตสาหกรรม (1979) จำกัด | 520,425 บาท |
| (21) งานจัดหาและส่งมอบเก้าอี้ห้องประชุมและห้องอื่น ๆ
พร้อมรถเข็น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาสมุทร | 34,200,000 บาท |
| (22) งานจัดหาและส่งมอบโต๊ะพับได้
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาสมุทร | 4,100,000 บาท |
| (23) งานตกแต่งภายในห้องประชุมใหญ่
โดยบริษัท พิโคที อินทีเรีย เซนเตอร์ จำกัด | 18,640,550 บาท |

11/15

- | | |
|--|----------------|
| (24) งานตกแต่งภายในห้องประชุมเล็กและห้องแวงควบคุม
โดยบริษัท พิคโก้ อินทีเรีย เซนเตอร์ จำกัด | 10,563,450 บาท |
| (25) งานตกแต่งโถงต้อนรับ โถงหน้าห้องประชุม
และลานเอนกประสงค์ 1
โดยบริษัท เจริญปีเตอร์เฟอร์นิเจอร์และบุตร จำกัด | 31,995,265 บาท |
| (26) งานตกแต่งโถงทางเข้าชั้นล่าง โถงรับรอง
และลานเอนกประสงค์ 2
โดยบริษัท เจริญปีเตอร์เฟอร์นิเจอร์และบุตร จำกัด | 19,388,820 บาท |
| (27) งานตกแต่งภายในห้องอาหาร ภัตตาคาร ห้องควบคุม
และห้องแปลภาษา โดยบริษัท พัฒนช่าง (1987) จำกัด | 34,384,900 บาท |
| (28) งานจัดหาและส่งมอบพรมแผ่น
โดยบริษัท แกรนด์บิลท์ จำกัด | 19,779,393 บาท |
| (29) งานจัดหาและส่งมอบพรมอัด สำนักงานชั่วคราว
โดยบริษัท คาร์เบท อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด | 2,566,766 บาท |
| (30) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องครัวและอุปกรณ์
โดยบริษัท แอลโลด์ เมททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 10,930,118 บาท |
| (31) งานจัดหาและส่งมอบม่านบังแดด
โดยบริษัท ทรงกิจโฮมโปรดักส์ จำกัด | 25,338,200 บาท |
| (32) งานจ้างเหมาก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม
โดยบริษัท กรีนทัมป์ จำกัด | 8,096,078 บาท |
| (33) งานจัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจจาวุธและวัตถุระเบิด
โดยบริษัท บิลด์อิง ออโต้เมทด์ จำกัด | 9,900,000 บาท |
| (34) งานจัดหาหุ่นจำลอง อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยบริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด | 266,940 บาท |
| (35) งานประติมากรรม "โลกุตระ"
โดยนายชวลิต นิ่มเสมอ | 6,500,000 บาท |

12/15

- (36) งานก่อสร้างศาลาไทย 7,256,910 บาท
โดยนายภิญโญ สุวรรณคีรี
- (37) งานจำหลักไม้ พระราชพิธีอินทราภิเษก 6,260,300 บาท
โดยนายจรูญ มากนอม
- (38) งานออกแบบและจัดทำผนังผ้าปักประดับผนังห้องประชุมเล็ก 150,000 บาท
โดย ม.ร.ว.มลุลี วรารณ
- (39) งานออกแบบและจัดสร้างปราสาทและประติมากรรมตกแต่ง 350,000 บาท
ลานเอนกประสงค์ 1 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- (40) งานออกแบบและจัดสร้างลายรดน้ำบานประตูห้องประชุมใหญ่ 352,000 บาท
โดยมหาวิทยาลัยรังสิต
- (41) งานจัดสร้างเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับเป็นภาชนะรองรับ 300,000 บาท
ไม้ประดับ โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
- (42) งานออกแบบและจัดสร้างตุงแขวนประดับเพดาน 103,000 บาท
ลานเอนกประสงค์ 1 โดยนายเปื้อง เปลียนสายสืบ
- (43) งานออกแบบและจัดสร้างแผงลวดลายจำหลักไม้ 120,000 บาท
โดยนายเปื้อง เปลียนสายสืบ
- (44) งานสร้างผลงานจิตรกรรมตกแต่งกัณฑ์ดาว 260,000 บาท
โดยนายวินัย ปราบริปู
- (45) งานสร้างผลงานประติมากรรมเสาข้างและลูกโลก 300,000 บาท
โดยนายธานี กลิ่นขจร
- (46) งานเขียนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ 335,000 บาท
โดยนายสนธิ ดิษฐพันธ์
- (47) งานสร้างผลงานจิตรกรรมตกแต่งกัณฑ์ดาว 285,000 บาท
โดยนายวิรัชชา ยอดนิล
- (48) งานออกแบบและจัดสร้างศิลปกรรมตกแต่งบริเวณโถงทางเข้า 622,000 บาท
อาคาร 3 ชั้น ห้องอาหารและโถงรับรอง
โดยมหาวิทยาลัยรังสิต

(49) งานตัดกรรมวิธีชีวิตท้องถิ่นภาคเหนือ โดยนายเปื้อง เบี่ยนสายสืบ	270,250 บาท
(50) งานปรับปรุงแก้ไขพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และเพิ่มเติม ดวงตราพระราชลัญจกร โดยนายสนธิ ดิษฐพันธ์	132,000 บาท
(51) งานจัดสร้างและส่งมอบลูกเรือกอลและและเรือบริวารจำลอง	59,500 บาท
(52) งานก่อสร้างท่อร้อยสายและเดินสายใต้ดิน พร้อมทั้งปักเสา RESER 69KV โดยการไฟฟ้านครหลวง	10,046,000 บาท
(53) งานย้ายแนวสายส่ง 69KV และเสาไฟฟ้า 12KV โดยการไฟฟ้านครหลวง	18,600 บาท
(54) งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายใต้ดินเพื่อจ่ายไฟฟ้า ให้กับศูนย์การประชุม โดยการไฟฟ้านครหลวง	18,622,000 บาท
(55) งานย้ายเสาไฟฟ้าและปักเสาคอนกรีต โดยการไฟฟ้านครหลวง	42,650 บาท
(56) งานย้ายเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนหน้าศูนย์ประชุมฯ โดยการไฟฟ้านครหลวง	603,500 บาท
(57) งานติดตั้งมาตรวัดน้ำถาวร โดยการประปานครหลวง	134,174 บาท
(58) งานติดตั้งเสารับจานไมโครเวฟ โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย	3,903,864 บาท
รวม	2,331,838,778 บาท

โดยที่การก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ใช้เงินในการก่อสร้างเพียง 2,331.8 ล้านบาท ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 254.8 ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงได้เสนอ คณะรัฐมนตรีให้พิจารณาปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงศูนย์การประชุมฯ เพื่อให้การจัดประชุม สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนฯ เป็นไปอย่างเหมาะสมและประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยใช้งบ ก่อสร้างศูนย์การประชุมฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) การปรับปรุงชุมชนแออัดบริเวณใกล้เคียงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ในวงเงิน 62.2 ล้านบาท

(2) การก่อสร้างถนนบริเวณชุมชนดวงพิทักษ์ในวงเงิน 53.0 ล้านบาท

3. ขั้นตอนการก่อสร้างและผลการดำเนินงาน


ในการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ดังกล่าว แม้ว่ากระทรวงการคลังจะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ก็ตาม แต่กระทรวงการคลังยังคงดำเนินการตามระเบียบของทางราชการในเรื่องการจัดจ้างและจัดซื้อทุกขั้นตอนสำหรับงานก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรมระบบ งานตกแต่งภายใน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงการคลังได้มีหนังสือเชิญผู้รับเหมาที่บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถรับทำงานได้ เข้าร่วมเสนอราคา (มีการรับแบบสำหรับเสนอราคา ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแบบ และการยื่นซองเสนอราคาตามวันเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด) และมีการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาและต่อรองราคาโดยคณะกรรมการจัดจ้าง (จัดซื้อ) โดยวิธีพิเศษที่กระทรวงการคลังแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถจนเป็นผลให้สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความสามารถในการทำงานได้ในราคาที่ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และสามารถทำงานได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญา ส่วนงานศิลปกรรมและงานสาธารณูปการ โดยที่เป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน กระทรวงการคลังจึงได้ดำเนินการด้วยการว่าจ้างศิลปินและรัฐวิสาหกิจโดยตรง สำหรับเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างโดยที่เป็นงานเร่งด่วนกระทรวงการคลังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และเป็นที่น่ายินดีที่ผู้รับเหมาและศิลปินที่เป็นคู่สัญญาของกระทรวงการคลัง สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญาทุกงาน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังมีความเห็นว่า การที่งานก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สามารถแล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่กำหนดและมีค่าก่อสร้างน้อยกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ กล่าวคือได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างภายในวงเงิน 2,586.6 ล้านบาท แต่ในการก่อสร้างได้ใช้เงินเพียง 2,331.8 ล้านบาท ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 254.8 ล้านบาท เป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง รวมทั้งผู้รับเหมาและศิลปินที่เป็นคู่สัญญาของกระทรวงการคลังที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยการทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังปัญญา และเสียสละเวลาเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลดังปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป และมีผลทำให้งานก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งแรกของราชการที่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และที่สำคัญใช้เงินค่าก่อสร้างน้อยกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

15/15

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบผลการก่อสร้างศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ดังกล่าวด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุธี สิงห์เสนห์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สจส.)

โทร. 2739103

โทรสาร. 2739168