

ด่วนพิเศษ

ที่ กค. ศอ. 399/2540



วาระเพื่อพิจารณา 4/5

เรื่องที่ ๒ -

ฉบับ 2553

วันที่ 2 ตค 40

เวลา 11.30 น.

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

30 กันยายน 2540

7065

วันที่ 17 ตค 2540 (1.5)

เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว. 200 ลงวันที่ 19 กันยายน 2540
2. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0502/10430 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2538
3. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0202/3464 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2538

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 เรื่องผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง) ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ถือปฏิบัติใน 2 ประการสำคัญคือ การขยายเวลาสัญญาก่อสร้าง และการนิรโทษผู้เสนอราคาที่ไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาขอเรียนว่า

1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538 มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาและที่พักนักกีฬา ณ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างศูนย์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งกระทรวงการคลังได้ดำเนินการโดยว่าจ้างผู้รับเหมารายต่าง ๆ ทำการก่อสร้างสนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬาตลอดจนงานระบบสาธารณูปโภค แล้วทุกงานและได้กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานทั้งหมดไว้ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการแข่งขัน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541) ซึ่งกระทรวงการคลังได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวที่ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ว่าโดยหลักการแล้ว การดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแข่งขันกีฬาดังกล่าวควรจะแล้วเสร็จก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งจะมีขึ้น

ในเดือนธันวาคม...../


ในเดือนธันวาคม 2541 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อให้มีระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันที่กำหนด อีกทั้งเพื่อให้ นักกีฬาไทยได้มีโอกาสฝึกซ้อม ทดลองสนามแข่งขันได้ก่อน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3)

2. ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ขยายเวลาสัญญาก่อสร้างออกไปได้อีกไม่เกิน 180 วัน สำหรับการว่าจ้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่สมควรขยายตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด นั้น คณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างฯ ได้พิจารณาและมีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2540 ว่า การเปิดโอกาสให้มีการขยายเวลาสัญญาก่อสร้างดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้าง คือ การแล้วเสร็จจะล่าช้าไปกว่ากำหนดที่ควรจะเป็น และมีผลกระทบต่อความเชื่อถือในการได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เนื่องจากการดำเนินงานคลาดเคลื่อนไปจากที่ได้รับรองไว้กับ OCA ซึ่งเป็นปัญหาลำคัญอย่างยิ่ง จึงเห็นว่าไม่สมควรขยายเวลาสัญญาก่อสร้างให้แก่คู่สัญญางานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างศูนย์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่สมควรผ่อนผันให้ในด้านอื่น ๆ แทน เนื่องจากบริษัทคู่สัญญาต่างก็ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยเช่นกัน และเพื่อเป็นการให้เอกชนที่เป็นคู่สัญญากับกระทรวงการคลังได้รับสิทธิอย่างเสมอภาคกับเอกชนคู่สัญญาของทางราชการรายอื่น ๆ

ดังนั้นจึงเสนอมาเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. ยกเว้นให้กระทรวงการคลังไม่ต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 เรื่องผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง) ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ให้กระทรวงการคลังสามารถพิจารณาผ่อนผันหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

พลเอก 
(พลเอก ชวลิต ชงขะพิทย)


ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

โทร. 273-9021 ต่อ 2618-9

โทรสาร. 278-9092

ขอแสดงความนับถือ


(นายทอง พิทยะ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายกรัฐมนตรี
เห็นควรเสนอ ครม. เป็น
ในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๔๐

(นายพิษณุ เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี