



สบป. 0059	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 24 พค 2541	7567
เวลา 16.00	วันที่ 24 พค 2541 15.50

ที่ กค 0205/ 11602

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม.10100

6/7

24 พฤศจิกายน 2541

เรื่อง การอนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 70 ลงวันที่ 10 เมษายน 2541
2. หนังสือสำนักงบประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร 0407(กกอ.)ว 91 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2541


ด้วยกระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกว่า กรมการขนส่งทางบกได้ทำสัญญาเลขที่ 1/2540 ลงวันที่ 11 กันยายน 2540 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พิณจตุรก่อสร้าง ผู้รับจ้างให้ทำการก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น เริ่มสัญญาวันที่ 29 กันยายน 2540 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2542 ระยะเวลาทำการ 510 วัน เป็นเงิน 68,451,200.- บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 ห้างฯ ได้ยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541 เป็นจำนวน 180 วัน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วเห็นว่างานก่อสร้างตามสัญญาที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไว้ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 และลงนามในสัญญาหลังวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 (ลงนามในสัญญาวันที่ 11 กันยายน 2540) โดยสัญญาก่อสร้างดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์กันอยู่ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 และผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้างภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (ยื่นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541) กรมจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 70 ลงวันที่ 10 เมษายน 2541 ข้อ 1 กรณีที่ 1.2 และเมื่อใจประกอบการพิจารณาข้อ (3) และ ข้อ (6) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 1. ประกอบกับเป็นกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการอนุมัติได้ทันภายใน 60 วันทำการ นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2541) ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์เพิ่มเติมของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและ

/ ผู้ประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบการอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
แจ้งตามหนังสือสำนักงบประมาณ คำนวณที่ นร 0407(กกอ.)/ว 91 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2541 กรณีที่ 1
รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 2. ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้างได้
แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป กรมการขนส่งทางบกได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงคมนาคม
ตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 173/2541 สั่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2541 ให้อนุมัติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2541
ให้ขยายระยะเวลาสัญญาให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุทรก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เป็นจำนวน 180 วัน
นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

กองนิติการ

โทร. 2725426

โทรสาร 2725426