



ที่ มท 0703.4/ 888

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์  
กรุงเทพฯ 10200

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี |              |
| รับที่                    | 142          |
| วันที่                    | 20 ต.ค. 2548 |
| เวลา                      | 16.30        |

3/29  
16.30

26 มกราคม 2548

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกิน 2 ปี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร.0206/ว.158 ลงวันที่ 29  
กันยายน 2541

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา

#### 1. เรื่องเดิม

(1) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท เอ็มคอนโซลิเดท จำกัด ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาล-เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี สัญญาจ้างเลขที่ 566/2538 ลงวันที่ 27 กันยายน 2538 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 2 เมษายน 2542 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2542 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2543 ในวงเงิน 346,831,242.00 บาท (สามร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) และได้รับอนุมัติขยายเวลา 1,080 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 วันที่ 16 กันยายน 2540 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2541 กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 7 ตุลาคม 2544 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี 2538, 2539, 2540

(2) กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้บอกเลิกสัญญาจ้าง บริษัท เอ็มคอนโซลิเดท จำกัด เนื่องจากทางผู้รับจ้างมีพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์จะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547 ซึ่งขณะบอกเลิกสัญญาจ้างมีค่างานก่อสร้างคงเหลือ 162,176,099.00 บาท และได้ดำเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินงานก่อสร้างส่วนที่เหลือ และซ่อมแซมบูรณะส่วนที่ชำรุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ ซึ่งปรากฏว่าบริษัท คลื่นเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ประกวดราคาได้ในวงเงิน 162,176,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 600 วัน

/กรมบัญชีกลาง .....

(3) กรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 162,176,099.00 บาท  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547

## 2. เรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2.1 เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ไม่เกิน  
2 ปีงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่อ้างถึง

2.2 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้าง  
สาธารณสถานเพื่อก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดปัตตานี ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว  
ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน คงเหลืองานส่วนที่เหลือและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดบกพร่อง หากได้  
ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดปัตตานีที่อยู่  
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังประสบกับปัญหาอยู่ในขณะนี้

2.3 กรมบัญชีกลางเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอยกเว้นการเบิกจ่ายเงิน  
งบประมาณเกิน 2 ปี งบประมาณ

## 3. ผลกระทบของการลงมติคณะรัฐมนตรี

หากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเกิน 2 ปี งบประมาณ  
ตามที่เสนอแล้วจะมีผลกระทบในด้านสังคม ประชาชนจะได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวข้างต้น  
ดังนี้

3.1 เป็นการบำบัดน้ำที่ประชาชนในชุมชนใช้ มิให้เกิดภาวะน้ำเสียลงในแหล่งน้ำ  
ซึ่งจะมีผลต่อการเกษตรกรรมและสภาพเสื่อมโทรมของมลภาวะที่จะเกิดขึ้นมาภายหลัง

3.2 ป้องกันการเกิดโรคระบาดต่าง ๆ อันเกิดจากน้ำเสีย ตลอดจนชุมชนจะได้มี  
สุขภาพกายและจิตใจที่แจ่มใส แข็งแรง


3.3 เป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการด้านการสาธารณสุขอันเกิดจาก  
ปัญหาโรคระบาด (การเกษตรกรรมต่าง ๆ)

/3.4 ในขณะนี้ .....

3.4 ในขณะนี้ได้เกิดปัญหาด้านการเมืองของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้การดูแลทุกด้านแก่ประชาชน การก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำและระบบบำบัด น้ำเสียจะเป็นการเข้าแก้ปัญหาในการเอาใจใส่ดูแล ซึ่งมีผลต่อด้านจิตใจและด้านการเมือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ ภายใน 600 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกสิน พลกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โทร. 0-2299-4273

โทรสาร 0-2619-6879

**เอกสารรายละเอียดประกอบการพิจารณา  
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ. 2545 กรณีพิเศษ**

**กรมโยธาธิการและผังเมือง**

**พฤษภาคม 2547**